

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

**VD Orlik - I. etapa úprava silnice III/11822 od Solenic po
křižovatku s III/0046**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Příprava území

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

020.1 / 1

Číslo ZBV:

10

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: **Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby střed**
Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 Karlín
IČ: 48035599

Rekapitulace ZBV č. 10 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.1	0 00	0 00	0 00

Odpovědný zástupce Ohlednatel: odpovědný zástupce Zhotovitel: podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

VD Orlik - I. etapa úprava silnice III/11822 od Solenic po křižovatku s III/0046

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	88 877 742,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	111 362 152,48
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	134 748 204,50
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	125,30%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-8,22%

6=32*36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	22 671 531,87
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	25,51%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	26 663 322,60

12=(1)*0,15	Limit	13 331 661,30
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,21%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	187 121,39

40=(19/1)*100		Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)		-8,22%	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	10
Název stavby:	VD Orlík - I. etapa úprava silnice III/11822 od Solenic po křižovatku s III/0046
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	příprava území
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 020.1 / 1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po všech změnách	2
08 Zápis o pochůzce a ověření množství pařezů určených k likvidaci ze dne 11.9.2023	1
09 Souhlas Objednatele s navrženým řešením a pokyn ze dne 02.12.2024	1
Počet listů celkem	4

[illegible]

Soupis prací SO po všech změnách													
Evidenční číslo a název stavby: VD Orlík - I. etapa úprava silnice III/11822 od Solenic po křižovatku s III/0046								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 020.1 - Příprava území								1					
Číslo a název rozpočtu: SO 020.1 - Příprava území								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	733,400	733,40	0,000	90,60	66 446,04	0,00	0,00	66 446,04	0,00	0,00%
		odstranění ocelového svodidla N2 vč.směr sloupků- dle směrnice											
		733,40 =733,400 [A]											
		bude čerpáno dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDS											
8	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	16,000	16,00	0,000	90,60	1 449,60	0,00	0,00	1 449,60	0,00	0,00%
		rušené SDŽ (tabule) vč. odvozu na skládku a poplatku											
		16 =16,000 [A]											
		bude čerpáno dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDS											
9	914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	11,000	11,00	0,000	158,13	1 739,43	0,00	0,00	1 739,43	0,00	0,00%
		rušené SDŽ (sloupek a bet. základ 0,3x0,3x0,6 m) vč. odvozu na skládku a poplatku											
		11 =11,000 [A]											
		bude čerpáno dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDS											
10	93753	PŘEMÍSTĚNÍ REKLAMNÍHO POUTAČE	KPL	1,000	1,00	0,000	12 090,45	12 090,45	0,00	0,00	12 090,45	0,00	0,00%
		přemístění dřevěného reklamního poutače Kaskáda Solenice (do bet. patek)											
		1 =1,000 [A]											
		NOVÉ POLOŽKY:											
		Celkem						755 901,12	- 187 121,39	380 156,58	948 936,31	193 035,19	25,54%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Milan Listopad

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Jan Pejša

Datum:

Podpis:



Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001

SWIETELSKY stavební s.r.o.
o. z. Dopravní stavby STŘED
oblast Píbram
Evropská 123
26101 Píbram IX Dubno
www.swietelsky.cz

K rukám: Jan Zákostelský, DiS

Váš dopis zn. / ze dne: Naše značka
2106/ML/Kontr01

Vyřizuje:
Ing. Milan Listopad

M:

Datum:
11.09.2023

Oznámení zhotovitele

Vážený pane,

chtěli bychom touto cestou oznámit zjištěné odchylky od zadávací dokumentace, které byly
zastiženy při realizaci akce „**VD Orlik - I. etapa úprava silnice III/11822 od Solenic po
křižovatku s III/0046**“.

Při pochůzce dne: 11.9.2023 bylo zjištěno, že v rámci realizace výše uvedené
zakázky je nutno odstranit a zlikvidovat (štěpkovat) pařezy v předstihu vykácených stromů (provedl
objednatel před předáním staveniště v období vegetačního klidu) ve skutečném rozsahu dle
následující tabulky:

	Dle zadávací dokumentace	Skutečnost
Pařezy do 300 mm	205 ks	<u>483</u> Ks
Pařezy do 500 mm <u>(300-500 mm)</u>	101 ks	<u>177</u> Ks
Pařezy nad 500 mm	3 ks	<u>27</u> Ks

Dne 11.9.2023:

Za zhotovitele:

Norbert Figa

Za objednatele (TDS):

Jan Pejša

S pozdravem

Ing. Milan Listopad
Ředitel oblasti
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha:

Kopie:

SWIETELSKI stavební s.r.o.
Dopravní stavby STŘED
Dubno 123, 261 01 Dubno
IČO: 48035599

Vyřizuje / telefon
Jan Zákostelský Dis. 

Říčany

Věc: Souhlas s navrženým řešením u akce „VD Orlík – I. etapa úprava silnice III/11822 od Solenic po křižovatku s III/0046“. ZBV č. 10.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. v rámci akce „VD Orlík – I. etapa úprava silnice III/11822 od Solenic po křižovatku s III/0046“ po projednání s TDS a AD **souhlasí s navrženým řešením. ZBV č. 10**

Stručný popis změn včetně návrhu řešení:

- SO 020.1

S ohledem na předpokládané zahájení stavby 08/2023 bylo nutné provést vykácení stromů v období vegetačního klidu dle stanoviska OŽP. Tyto práce byly provedeny v předstihu prostřednictvím jiného dodavatele. Následné množství pařezů určených k likvidaci bylo stanoveno na základě pochůzky, ze které byl vyhotoven písemný zápis, který je součástí změnových listů. Zhotovitel provede na základě místního šetření likvidaci všech pařezů.

Tímto žádáme zhotovitele, aby zpracoval dokumentaci ZBV k výše uvedeným změnám v souladu s příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhovaných ZBV. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetencí vedení KSÚS.



Jan Zákostelský DiS.

