

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY

**Název zakázky: „Oprava nástupiště u přejezdu
P2512 v obci Straškov (PD)“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-5747/2024 č. j.:** (Dodatek č. 1) - 35337/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ

a

PROGI spol. s r.o.

se sídlem: Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

IČO: 03242137, DIČ: CZ03242137

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 34475

bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX

zastoupena: Tomášem Jenčíkem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: PROGI spol. s r.o., Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: jencik@progi.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **08/2024**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava nástupiště u přejezdu P2512 v obci Straškov (PD)**“ evid. č. **65024086** uzavřely dne 22. 10. 2024 Smlouvu o dílo na zhotovení projektu stavby (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 7.2. Smlouvy dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 1** (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění se ruší a nahrazuje se aktuálním zněním.**
- 2.2 ODŮVODNĚNÍ: Na základě žádosti zhotovitele ze dne 04. 12. 2024, bylo zadavateli oznámeno, že vzhledem k obdržení potřebných mapových podkladů od Správy železniční geodézie až po 6 týdních, došlo k posunutí zahájení procesu přípravy projekčního řešení dané stavby. Z tohoto důvodu, Zhotovitel žádá o posunutí termínu dílčích etap uvedených v SOD s prodloužením min. o 6 týdnů od data podpisu SOD.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven **elektronicky** a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1:
Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy) Harmonogram plnění – aktualizace

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Elektronicky podepsal dne: 09. 12. 2024

Elektronicky podepsal dne: 04. 12. 2024

.....
Objednatel

Ing. Martin Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel

Tomáš Jenčík
jednatel
PROGI spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 (AKTUALIZOVANÁ PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY – HARMONOGRAM PLNĚNÍ)

Postup	Doba plnění	Popis činnosti v dílčí etapě	Podmínky dokončení etapy
Zahájení prací	po nabytí účinnosti smlouvy		
První etapa	do 8 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy	Návrh technického řešení DUSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol
Druhá etapa	do 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Definitivní předání DUSP se zapracovanými připomínkami bez dokladové části, předání žádosti dokumentace povolení záměru	Předání dokumentace
Třetí etapa	do 14 měsíců od zahájení stavebních prací (viz smlouva) *	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Dokončení prací	Dokončení Díla		

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací

Fakturace bude probíhat dle dílčích etap plnění