



MC05X02KBKPU

**Dohoda o narovnání a o úpravě práv a povinností ke Smlouvě o dílo č.  
0009/0/OPRI/24**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

**I. Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5  
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov  
zastoupená: Mgr. Radkou Šimkovou, starostkou MČ Praha 5  
IČO: 00063631  
DIČ: CZ00063631  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
č. účtu: 27-2000857329/0800  
(dále jen „Objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** „S-D sdružení pro rekonstrukci školní kuchyně na  
Chaplinově nám.“  
Správce sdružení: **SAMSON PRAHA, spol. s r.o.**  
se sídlem: Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1  
zastoupená: Ing. Marcelem Rücklem, jednatelem společnosti  
Ing. Evou Kolářovou, Ph.D., jednatelem společnosti  
IČO: 485 39 589  
DIČ: CZ48539589  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]  
(dále jen „společník 1“, „správce sdružení“)
- a
- Společník 2: **DEREZA, společnost s ručením omezeným**  
se sídlem: Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6 - Liboc  
zastoupená: Filipem Zábranským, jednatelem společnosti  
Monikou Šebkovou, prokuristkou společnosti  
IČO: 480 363 15  
DIČ: CZ48036315

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále též „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také též „Smluvní strana“)

## II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou účastníky právních vztahů vzešlých ze smlouvy o dílo ze dne 22. 5. 2024, č. 0009/0/OPRI/24, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 10. 2024 a dodatku č. 2 ze dne 22. 11. 2024, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést za podmínek ve smlouvě stanovených dílo „**Rekonstrukce kuchyně ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1, Praha 5 – Hlubočepy**“ blíže specifikované ve smlouvě o dílo a jejích přílohách (dále též i jako „**Dílo**“), a závazek objednatele za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 71 764 904,09 Kč bez DPH, tj. 86 835 533,95 Kč s DPH (dále též i jako „**Smlouva**“).
- 2.2. Mezi Smluvními stranami jsou sporné skutečnosti ze Smlouvy, jakož i skutečnosti, které sporné nejsou, ale doposud nebyly smluvně řešeny, které jsou Smluvní strany připraveny řešit touto dohodou (dále též i jako „**Dohoda**“).

## III. Změny Smlouvy

- 3.1. Zhotovitel požaduje po Objednateli úhradu víceprací obsažených v Položkovém rozpočtu více a méněprací tvořeném změnovými listy č. 12 – 17 a 39, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále též i jako „**Příloha č. 1**“), a to v rozsahu změnových listů č. 12 – 17. Objednatel tyto vícepráce uhradit odmítá s odkazem na článek 4. odst. 4.4. – 4.6. Smlouvy, a má za to že tyto vícepráce má Zhotovitel realizovat bezplatně, k čemuž Zhotovitel zastává stanovisko, že ustanovení článku 4. odst. 4.4. a 4.6. Smlouvy jsou ustanoveními nemožnými a neplatnými, zkracujícími práva Zhotovitele a jsou v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku. Tento spor chtějí Smluvní strany řešit v této Dohodě narovnáním ve smyslu ust. § 1903 a následujících občanského zákoníku. Smluvní strany se proto dohodly, že Dílo se rozšiřuje o vícepráce uvedené v Příloze č. 1 ve změnových listech č. 12 - 17, přičemž Objednatel uhradí Zhotoviteli ceny víceprací uvedené v Příloze č. 1 ve změnových listech č. 12, 14, 16 a 17 a vícepráce uvedené v Příloze č. 1 ve změnových listech č. 13 a 15 jsou ze strany Zhotovitele realizovány bezplatně bez nároku na úhradu. Tímto narovnáním je sporná otázka rozsahu Díla a jeho ceny vyřešena. Změna závazku je realizována v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též i jako „**ZZVZ**“). Změny závazku ze smlouvy realizované touto Dohodou (jejím článkem III. odst. 3. 1.) a dodatky č. 1 a 2 ke Smlouvě jsou v limitu stanoveném v ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.
- 3.2. Mezi Smluvními stranami není sporné, že Zhotovitel na základě požadavku Objednatele realizoval méněpráce a vícepráce uvedené v Příloze č. 1 ve změnovém listu č. 39, přičemž mezi stranami není sporná ani jejich cena, nicméně tyto otázky doposud nebyly smluvně řešeny, protože se Smluvní strany dohodly, že Dílo se omezuje o méněpráce uvedené ve změnovém listu č. 39 Přílohy č. 1 a rozšiřuje o vícepráce uvedené ve změnovém listu č. 39 Přílohy č. 1. Smluvní strany tímto též potvrzují ceny víceprací a méněprací uvedené ve změnovém listu č. 39 Přílohy č. 1, celková cena Díla se tedy snižuje o uvedené ceny méněprací a zvyšuje o uvedené ceny víceprací. Změny závazku ze Smlouvy realizované tímto článkem III. odst. 3.2. Dohody jsou realizované v souladu s ust. § 222 odst. 5 a 9

ZZVZ, když v důsledku těchto změn dojde ke snížení celkové ceny Díla o 10.657,- Kč bez DPH.

- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla upravená v čl. 7 odst. 7.1 Smlouvy (dále též i jako „**Cena Díla**“) se v důsledku článku III. odst. 3. 1. a 3. 2. této Dohody mění takto:

|                                                                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Cena Díla celkem bez DPH                                                                                            | 71 935 755,01 Kč |
| DPH 21 %                                                                                                            | 15 106 508,55 Kč |
| Cena Díla celkem vč. DPH                                                                                            | 87 042 263,56 Kč |
| Slovy: sedmdesát jedna miliónů devět set třicet pět tisíc sedm set padesát pět korun českých a jeden halér bez DPH. |                  |

- 3.4. Smluvní strany potvrzují, že Dílo včetně výše uvedených víceprací a méněprací již bylo realizováno a předáno, a že Objednatel na Cenu díla uhradil celkem částku **45 944 589,86 Kč bez DPH**, tj. **55 592 953,73 Kč s DPH**. Zhotovitel tak na Cenu Díla ještě doplatí **25 991 165,15 Kč bez DPH**, tj. **31 449 309,83 Kč včetně DPH**. Zhotovitel se zavazuje vystavit konečnou fakturu splatnou ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, která bude mít náležitosti uvedené v článku 7 odst. 7.3. 7.4. a 7.5. Smlouvy. Po úhradě uvedené částky budou Smluvní strany stran Ceny Díla zcela vypořádány a nebudou mít ohledně Ceny Díla jakékoli další nároky. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností uvádějí, že pozastávky budou uhrazeny ve lhůtě splatnosti konečné faktury.

#### IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Dohody je nezbytné její uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu Dohody poslední Smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů v Dohodě uveřejněné v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v Dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Tato Dohoda je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě podepsaném elektronickými podpisy smluvních stran.

- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání Městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 45/1280/2024 ze dne 02. 12. 2024.
- 4.6. Přílohou č. 1 této Dohody je Položkový rozpočet více a méněprací tvořený změnovými listy č. 12 – 17 a 39, který tvoří nedílnou součást této Dohody.

V Praze dne

**Radka  
Šimková**Digitálně podepsal  
Radka Šimková  
Datum: 2024.12.09  
15:09:57 +01'00'.....  
za objednatele:**Mgr. Radka Šimková**  
starostka MČ Praha 5

V Praze dne

**Ing. Eva  
Kolářová**Digitálně podepsal Ing. Eva  
Kolářová  
Datum: 2024.12.03 18:14:11  
+01'00'.....  
za zhotovitele:**Ing. Eva Kolářová, Ph.D.**  
jednatel společnosti **SAMSON PRAHA,**  
spol. s r.o., zmocněnec sdružení

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: INV01az3

Stavba: ZL Dohoda o narovnání

Místo: Datum: 26.11.2024

Zadavatel: MČ Praha 5 Projektant:

Zhotovitel: Dereza spol. s r.o. Zpracovatel: Hladovec Jan

| Kód                | Popis                            | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | ODPOČTY       | PŘÍPOČTY     |
|--------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------|
| Náklady z rozpočtů |                                  | 207 065,94         | 250 549,78       | -2 626 334,45 | 2 833 400,39 |
| ZL12               | Nerezové vpusti                  | 37 919,06          | 45 882,06        | 0,00          | 37 919,06    |
| ZL13               | Montáž svítidel                  | 9 926,82           | 12 011,45        | 0,00          | 9 926,82     |
| ZL14               | Sprchová zástěna                 | 19 725,00          | 23 867,25        | 0,00          | 19 725,00    |
| ZL15               | Fabiony varna                    | 26 288,20          | 31 808,72        | 0,00          | 26 288,20    |
| ZL16               | Chybějící vnitřní dveře          | 29 553,35          | 35 759,55        | 0,00          | 29 553,35    |
| ZL17               | Revizní dvířka svislý odskok SDK | 94 310,51          | 114 115,72       | 0,00          | 94 310,51    |
| ZL39               | Gastrotechnologie                | -10 657,00         | -12 894,97       | -2 626 334,45 | 2 615 677,45 |

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

|         |                                                                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stavba: | <b>Rekonstrukce kuchyně včetně zázemí ZŠ a MŠ Barrandov I, obj Chaplinovo nám. 615/1, Praha 5 - Hlubočepy</b> |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b><br><br><b>Městská část Praha 5</b><br>náměstí 14. října 1381/4, 150 22, Praha 5 - Smíchov<br>IČ: 000 63 631 | <b>Zhotovitel:</b><br><br><b>„S-D sdružení pro rekonstrukci školní kuchyně na Chaplinově nám.“</b><br>Správce sdružení: <b>SAMSON PRAHA, spol. s r.o.</b><br>Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1<br>IČ: 485 39 589 |
| Číslo smlouv 0009/0/OPRI/24                                                                                                    | Číslo smlouvy:                                                                                                                                                                                                  |

|        |                                                                                             |                                                  |                                                                                            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Změna: | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/> | D - dokumentace<br>P - příprava<br>R - realizace | Pořadové číslo změnového listu: <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">12</span> |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                    |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|
| Stavební oddíl:                                                                                                                                    | D.1.1. | Název: |  |
| <b>Popis změny:</b>                                                                                                                                |        |        |  |
| Nerezové vpusti                                                                                                                                    |        |        |  |
| <b>Zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                           |        |        |  |
| V zadávacím rozpočtu není uvedena dodávka a montáž nerezových vupustí v m.č.110 a 113. ZL řeší vícenáklad spojený s dodávkou a montáží 2ks vpustí. |        |        |  |
| <b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b>                                                                                               |        |        |  |
| <b>Posouzení změny - TDS objednatele:</b>                                                                                                          |        |        |  |

| POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY     |     |            |              |
|----------------------------|-----|------------|--------------|
| <b>Dopady změny:</b>       |     |            |              |
| Do projektové dokumentace: | NE  | zpracovány | NE           |
| Do časového plánu:         | NE  | zpracovány | NE           |
| Do ceny stavby:            | ANO | zvýšení o: | 37 919,06 Kč |
|                            |     | s DPH 21%  | 45 882,06 Kč |
|                            |     | snížení o: | 0,00 Kč      |
|                            |     | s DPH 21%  | 0,00 Kč      |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| AD - věcná kontrola: | TDS - cenová kontrola: |
|----------------------|------------------------|

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Vyjádření zhotovitele: | Podpis: |
| Vyjádření objednatele: | Podpis: |

|                       |                                             |                                                      |
|-----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Závěrečné stanovisko: | <b>Celková cena změnového listu č. 12 :</b> | <b>37 919,06 Kč</b><br>s DPH 21% <b>45 882,06 Kč</b> |
|-----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

V Praze dne: 26.11.2024

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL III Chaplinovo náměstí  
Objekt: ZL12 - Nerezové vpusti

Místo: Datum: 17. 7. 2024  
Zadavatel: MČ Praha 5 Projektant:  
Zhotovitel: Dereza spol. s r.o. Zpracovatel: Hladovec Jan

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 37 919,06

|   |   |        |                                                                                                                                                                                      |     |       |           |  |           |
|---|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|--|-----------|
| D |   | D1     | 1.NP                                                                                                                                                                                 |     |       |           |  | 37 919,06 |
| 3 | K | Pol192 | nerez vana 300x300x80mm s roštem vč. příslušenství, vstup DN100 svislá, sifon vč. sítko, mřížkový rošt 250x250 mm, 30/2 mm, 23x23 mm protiskluz, úprava žlabu pro skladbu s dlažbou  | kpl | 1,000 | 11 339,06 |  | 11 339,06 |
|   | W |        | "v rozpočtu dle SoD" -2                                                                                                                                                              |     |       | -2,000    |  |           |
|   | W |        | "skutečnost dle PD m.č. 110 1x,m.č. 127 2x" 3                                                                                                                                        |     |       | 3,000     |  |           |
|   | W |        | Součet                                                                                                                                                                               |     |       | 1,000     |  |           |
| 4 | K | Pol193 | nerez vana 500x1000x80mm s roštem vč. příslušenství, vstup DN100 svislá, sifon vč. sítko, mřížkový rošt 450x950 mm, 30/2 mm, 23x23 mm protiskluz, úprava žlabu pro skladbu s dlažbou | kpl | 1,000 | 26 580,00 |  | 26 580,00 |
|   | W |        | "m.č. 103" 1                                                                                                                                                                         |     |       | 1,000     |  |           |
|   | W |        | Součet                                                                                                                                                                               |     |       | 1,000     |  |           |



# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY



|         |                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stavba: | Rekonstrukce kuchyně včetně zázemí ZŠ a MŠ Barrandov I, obj Chaplinovo nám. 615/1, Praha 5 - Hlubočepy |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednatel:<br><br>Městská část Praha 5<br>náměstí 14. října 1381/4, 150 22, Praha 5 - Smíchov<br>IČ: 000 63 631 | Zhotovitel:<br><br>„S-D sdružení pro rekonstrukci školní kuchyně na Chaplinově nám.“<br>Správce sdružení: SAMSON PRAHA, spol. s r.o.<br>Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1<br>IČ: 485 39 589 |
| Číslo smlouv 0009/0/OPRI/24                                                                                      | Číslo smlouvy:                                                                                                                                                                             |

|        |                                                                                                                                        |                                 |    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|
| Změna: | <input type="checkbox"/> D - dokumentace<br><input type="checkbox"/> P - příprava<br><input checked="" type="checkbox"/> R - realizace | Pořadové číslo změnového listu: | 13 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|

|                                                                                                                                                                                                             |        |        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|
| Stavební oddíl:                                                                                                                                                                                             | D.1.1. | Název: |  |
| Popis změny:                                                                                                                                                                                                |        |        |  |
| Montáž svítidel                                                                                                                                                                                             |        |        |  |
| <b>Zdůvodnění změny:</b><br>V zadávacím rozpočtu je nesoulad. Dodávaných svítidel je 141 kusů avšak montáž je uvedena v rozpočtu pouze v počtu 132 ks. ZL řeší vícenáklad spojený s osazením 9 ks svítidel. |        |        |  |
| Posouzení změny - autorský dozor projektanta:                                                                                                                                                               |        |        |  |
| Posouzení změny - TDS objednatele:                                                                                                                                                                          |        |        |  |

| POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY     |     |             |              |
|----------------------------|-----|-------------|--------------|
| Dopady změny:              |     |             |              |
| Do projektové dokumentace: | NE  | zapracovány | NE           |
| Do časového plánu:         | NE  | zapracovány | NE           |
| Do ceny stavby:            | ANO | zvýšení o:  | 9 926,82 Kč  |
|                            |     | s DPH 21%   | 12 011,45 Kč |
|                            |     | snížení o:  | 0,00 Kč      |
|                            |     | s DPH 21%   | 0,00 Kč      |

|                      |                        |  |
|----------------------|------------------------|--|
| AD - věcná kontrola: | TDS - cenová kontrola: |  |
|----------------------|------------------------|--|

|                        |         |  |
|------------------------|---------|--|
| Vyjádření zhotovitele: | Podpis: |  |
| Vyjádření objednatele: | Podpis: |  |

|                       |                                                          |                                           |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Závěrečné stanovisko: | <b>Celková cena změnového listu č. 13 :</b><br>s DPH 21% | <b>9 926,82 Kč</b><br><b>12 011,45 Kč</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

V Praze dne: 26.11.2024



## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL III Chaplinovo náměstí

Objekt:

ZL13 - Montáž svítidel

Místo:

Datum: 17. 7. 2024

Zadavatel:

MČ Praha 5

Projektant:

Zhotovitel:

Dereza spol. s r.o.

Zpracovatel: Hladovec Jan

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

9 926,82

|   |    |              |                                      |     |          |          |          |
|---|----|--------------|--------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| D |    | M2101        | Svítidla                             |     |          |          | 9 926,82 |
| 1 | K  | 650101521R00 | Svítidla LED, stropního, přisazeného | kus | 9,000    | 1 102,98 | 9 926,82 |
|   | VV |              | "montáž dle rozpočtu u SoD" -132     |     | -132,000 |          |          |
|   | VV |              | "počet svítidel dle rozpočtu" 141    |     | 141,000  |          |          |
|   | VV |              | Součet                               |     | 9,000    |          |          |

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY



|         |                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stavba: | Rekonstrukce kuchyně včetně zázemí ZŠ a MŠ Barrandov I, obj Chaplinovo nám. 615/1, Praha 5 - Hlubočepy |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednatel:<br><br>Městská část Praha 5<br>náměstí 14. října 1381/4, 150 22, Praha 5 - Smíchov<br>IČ: 000 63 631 | Zhotovitel:<br><br>„S-D sdružení pro rekonstrukci školní kuchyně na Chaplinově nám.“<br>Správce sdružení: SAMSON PRAHA, spol. s r.o.<br>Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1<br>IČ: 485 39 589 |
| Číslo smlouv 0009/0/OPRI/24                                                                                      | Číslo smlouvy:                                                                                                                                                                             |

|        |                                                                                                                                        |                                 |    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|
| Změna: | <input type="checkbox"/> D - dokumentace<br><input type="checkbox"/> P - příprava<br><input checked="" type="checkbox"/> R - realizace | Pořadové číslo změnového listu: | 14 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|

|                                                                                                                                                                    |        |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|
| Stavební oddíl:                                                                                                                                                    | D.1.1. | Název: |  |
| Popis změny:                                                                                                                                                       |        |        |  |
| Sprchová zástěna                                                                                                                                                   |        |        |  |
| Zdůvodnění změny:                                                                                                                                                  |        |        |  |
| Dle PD mají být osazeny 2 ks sprchových zástěn, avšak v zadávacím rozpočtu je uvedena pouze jedna. ZL řeší dopočetění nákladů na instalaci druhé sprchové zástěny. |        |        |  |
| Posouzení změny - autorský dozor projektanta:                                                                                                                      |        |        |  |
| Posouzení změny - TDS objednatele:                                                                                                                                 |        |        |  |

| POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY     |     |             |              |
|----------------------------|-----|-------------|--------------|
| Dopady změny:              |     |             |              |
| Do projektové dokumentace: | NE  | zapracovány | NE           |
| Do časového plánu:         | NE  | zapracovány | NE           |
| Do ceny stavby:            | ANO | zvýšení o:  | 19 725,00 Kč |
|                            |     | s DPH 21%   | 23 867,25 Kč |
|                            |     | snížení o:  | 0,00 Kč      |
|                            |     | s DPH 21%   | 0,00 Kč      |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| AD - věcná kontrola: | TDS - cenová kontrola: |
|----------------------|------------------------|

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Vyjádření zhotovitele: | Podpis: |
|------------------------|---------|

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Vyjádření objednatele: | Podpis: |
|------------------------|---------|

|                       |                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Závěrečné stanovisko: | Celková cena změnového listu č. 14 : 19 725,00 Kč<br>s DPH 21% 23 867,25 Kč |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

V Praze dne: 26.11.2024

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL III Chaplinovo náměstí  
Objekt: ZL14 - Sprchová zástěna

Místo: Datum: 17. 7. 2024  
Zadavatel: MČ Praha 5 Projektant:  
Zhotovitel: Dereza spol. s r.o. Zpracovatel: Hladovec Jan

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 19 725,00

|    |   |                                          |                                                              |        |       |           |           |
|----|---|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|
| D  |   | D6                                       | Zařizovací předměty                                          |        |       | 19 725,00 |           |
| 1  | K | 55484471SPR                              | Dveře sprchové třídičné 90 cm                                | kus    | 1,000 | 16 125,00 | 16 125,00 |
| VV |   | "m.č. 119" 1                             |                                                              |        | 1,000 |           |           |
| 2  | K | 725249103R00                             | Montáž sprchového koutu                                      | soubor | 1,000 | 3 562,50  | 3 562,50  |
| VV |   | "m.č. 119" 1                             |                                                              |        | 1,000 |           |           |
| 3  | K | 998725101R00                             | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m | t      | 0,006 | 6 250,00  | 37,50     |
| P  |   | Poznámka k položce:<br>vodorovně do 50 m |                                                              |        |       |           |           |

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY



|         |                                                                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stavba: | <b>Rekonstrukce kuchyně včetně zázemí ZŠ a MŠ Barrandov I, obj Chaplinovo nám. 615/1, Praha 5 - Hlubočepy</b> |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednatel:<br><br><b>Městská část Praha 5</b><br>náměstí 14. října 1381/4, 150 22, Praha 5 - Smíchov<br>IČ: 000 63 631 | Zhotovitel:<br><br>„S-D sdružení pro rekonstrukci školní kuchyně na Chaplinově nám.“<br>Správce sdružení: <b>SAMSON PRAHA, spol. s r.o.</b><br>Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1<br>IČ: 485 39 589 |
| Číslo smlouvy: 0009/0/OPRI/24                                                                                           | Číslo smlouvy:                                                                                                                                                                                    |

|        |                                                                                                                                        |                                 |           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| Změna: | <input type="checkbox"/> D - dokumentace<br><input type="checkbox"/> P - příprava<br><input checked="" type="checkbox"/> R - realizace | Pořadové číslo změnového listu: | <b>15</b> |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|

|                                                                                                                                                               |               |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--|
| Stavební oddíl:                                                                                                                                               | <b>D.1.1.</b> | Název: |  |
| <b>Popis změny:</b>                                                                                                                                           |               |        |  |
| Fabiony varna                                                                                                                                                 |               |        |  |
| <b>Zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                      |               |        |  |
| V zadávacím rozpočtu je chybný výpočet výměry fabionů u epoxidové podlahy ve varně. ZL řeší dopočet metrů fabionů, aby odpovídaly skutečně provedenému stavu. |               |        |  |
| <b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b>                                                                                                          |               |        |  |
| <b>Posouzení změny - TDS objednatele:</b>                                                                                                                     |               |        |  |

| POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY     |     |            |              |
|----------------------------|-----|------------|--------------|
| <b>Dopady změny:</b>       |     |            |              |
| Do projektové dokumentace: | NE  | zpracovány | NE           |
| Do časového plánu:         | NE  | zpracovány | NE           |
| Do ceny stavby:            | ANO | zvýšení o: | 26 288,20 Kč |
|                            |     | s DPH 21%  | 31 808,72 Kč |
|                            |     | snížení o: | 0,00 Kč      |
|                            |     | s DPH 21%  | 0,00 Kč      |

|                        |                                                                                    |  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| AD - věcná kontrola:   | TDS - cenová kontrola:                                                             |  |
| Vyjádření zhotovitele: | Podpis:                                                                            |  |
| Vyjádření objednatele: | Podpis:                                                                            |  |
| Závěrečné stanovisko:  | <b>Celková cena změnového listu č. 15 :</b> 26 288,20 Kč<br>s DPH 21% 31 808,72 Kč |  |

V Praze dne: 26.11.2024

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL III Chaplinovo náměstí  
Objekt: ZL15 - Fabiony varna

Místo: Datum: 17. 7. 2024  
Zadavatel: MČ Praha 5 Projektant:  
Zhotovitel: Dereza spol. s r.o. Zpracovatel: Hladovec Jan

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 26 288,20

D PSV Práce a dodávky PSV 26 288,20

D 777 Podlahy lité 26 288,20

|   |    |           |                                                                                                                                                    |   |         |        |           |
|---|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|
| 1 | K  | 777911111 | Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem tuhé                                                                         | m | 85,478  | 304,58 | 26 034,89 |
|   | VV |           | "PA1 - hodnoty dle SoD"                                                                                                                            |   |         |        |           |
|   | VV |           | "202 Chodba" -1*(sqrt (17,7)*4)                                                                                                                    |   | -16,829 |        |           |
|   | VV |           | "204 úklid" -1*(sqrt 1*4)                                                                                                                          |   | -2,000  |        |           |
|   | VV |           | "205 WC" -1*(sqrt 1,2*4)                                                                                                                           |   | -2,191  |        |           |
|   | VV |           | "206 umývárna" -1*(sqrt 1,4*4)                                                                                                                     |   | -2,366  |        |           |
|   | VV |           | "207 WC" -1*(sqrt 1,1*4)                                                                                                                           |   | -2,098  |        |           |
|   | VV |           | "208 denní místnost" -1*(sqrt 13,8*4)                                                                                                              |   | -7,430  |        |           |
|   | VV |           | "209 příprava zeleniny" -1*(sqrt 14,2*4 )                                                                                                          |   | -7,537  |        |           |
|   | VV |           | "210 kancelář" -1*(sqrt 15*4)                                                                                                                      |   | -7,746  |        |           |
|   | VV |           | "211 přípravná masa" -1*(sqrt 12,5*4)                                                                                                              |   | -7,071  |        |           |
|   | VV |           | "212 varna" -1*(sqrt 86,6*4)                                                                                                                       |   | -18,612 |        |           |
|   | VV |           | "213 mytí kuchyňského nádobí" -1*(sqrt 17*4)                                                                                                       |   | -8,246  |        |           |
|   | VV |           | "215 přípravná těsta"-1*(sqrt 29,3*4)                                                                                                              |   | -10,826 |        |           |
|   | VV |           | "216 mytí stolního nádobí" -1*(sqrt 18,1*4)                                                                                                        |   | -8,509  |        |           |
|   | VV |           | "217 výdejna jídel" -1*(sqrt 36,8*4)                                                                                                               |   | -12,133 |        |           |
|   | VV |           | "218 mytí stolního nádobí" -1*(sqrt 17,8*4)                                                                                                        |   | -8,438  |        |           |
|   | VV |           | "PA1 - hodnoty dle skutečnosti"                                                                                                                    |   |         |        |           |
|   | VV |           | "202 Chodba"                                                                                                                                       |   |         |        |           |
|   |    |           | 1,25+1,25+1,6+0,5+0,5+1,1+0,9+0,15+0,15+3,65+1,3+1+0,7                                                                                             |   | 14,050  |        |           |
|   | VV |           | "204 úklid" 1,5+1,5+0,65                                                                                                                           |   | 3,650   |        |           |
|   | VV |           | "205 WC" 1,5+1,5+0,8+0,8-0,6                                                                                                                       |   | 4,000   |        |           |
|   | VV |           | "206 umývárna" 1,5+1,5+0,8+0,8-(3*0,6)                                                                                                             |   | 2,800   |        |           |
|   | VV |           | "207 WC" 1,5+1,5+0,75+0,75-0,6                                                                                                                     |   | 3,900   |        |           |
|   | VV |           | "208 denní místnost" 3,8+2,2+0,33+2,85+4,54+1,4+1,6                                                                                                |   | 16,720  |        |           |
|   | VV |           | "209 příprava zeleniny" 2,6+3,95+3,95+2,1+0,35+2,05+0,3                                                                                            |   | 15,300  |        |           |
|   | VV |           | "210 kancelář"                                                                                                                                     |   |         |        |           |
|   |    |           | 2,54+2,86+0,4+0,3+2,88+2,12+1,53+0,65+2,4+2,05-2*0,8                                                                                               |   | 16,130  |        |           |
|   | VV |           | "211 přípravná masa" 2,2+2,2+5,6-1                                                                                                                 |   | 9,000   |        |           |
|   | VV |           | "212 varna"                                                                                                                                        |   |         |        |           |
|   |    |           | 0,4+0,95+0,9+1+0,9+7,3+0,8+1,2+4,5+(2*2,73)+(2*0,15)+(8*0,4)                                                                                       |   | 26,910  |        |           |
|   | VV |           | "213 mytí kuchyňského nádobí" 5,6+5,6+3,11+3,11-2,02                                                                                               |   | 15,400  |        |           |
|   | VV |           | "215 přípravná těsta" 5,85+3,35+0,3+0,2+3,95+0,45+0,3                                                                                              |   | 14,400  |        |           |
|   | VV |           | "216 mytí stolního nádobí" 6,1+6,1+3,2+3,2-1,05                                                                                                    |   | 17,550  |        |           |
|   | VV |           | "217 výdejna jídel" 11,42+11,42+3,28+3,28-0,9-                                                                                                     |   |         |        |           |
|   |    |           | 0,9+8*0,4+4*0,3-2*0,8                                                                                                                              |   | 30,400  |        |           |
|   | VV |           | "218 mytí stolního nádobí" 3+3+6,1+6,1-0,9                                                                                                         |   | 17,300  |        |           |
|   | VV |           | Součet                                                                                                                                             |   | 85,478  |        |           |
| 2 | K  | 998777202 | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 260,340 | 0,97   | 253,31    |

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY



|         |                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stavba: | Rekonstrukce kuchyně včetně zázemí ZŠ a MŠ Barrandov I, obj Chaplinovo nám. 615/1, Praha 5 - Hlubočepy |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednatel:<br><br>Městská část Praha 5<br>náměstí 14. října 1381/4, 150 22, Praha 5 - Smíchov<br>IČ: 000 63 631 | Zhotovitel:<br><br>„S-D sdružení pro rekonstrukci školní kuchyně na Chaplinově nám.“<br>Správce sdružení: SAMSON PRAHA, spol. s r.o.<br>Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1<br>IČ: 485 39 589 |
| Číslo smlouv 0009/0/OPRI/24                                                                                      | Číslo smlouvy:                                                                                                                                                                             |

|        |                                                                                                                                        |                                 |    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|
| Změna: | <input type="checkbox"/> D - dokumentace<br><input type="checkbox"/> P - příprava<br><input checked="" type="checkbox"/> R - realizace | Pořadové číslo změnového listu: | 16 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|

|                                                                                                                                                                                           |        |        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|
| Stavební oddíl:                                                                                                                                                                           | D.1.1. | Název: |  |
| Popis změny:<br><br>Chybějící vnitřní dveře                                                                                                                                               |        |        |  |
| Zdůvodnění změny:<br>V zadávacím rozpočtu je chybně uveden počet dodávaných dveřních křídel, která mají být dle PD dodána nová. ZL řeší dopčet 2ks dveřních křídel, včetně příslušenství. |        |        |  |
| Posouzení změny - autorský dozor projektanta:                                                                                                                                             |        |        |  |
| Posouzení změny - TDS objednatele:                                                                                                                                                        |        |        |  |

| POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY     |     |             |              |
|----------------------------|-----|-------------|--------------|
| Dopady změny:              |     |             |              |
| Do projektové dokumentace: | NE  | zapracovány | NE           |
| Do časového plánu:         | NE  | zapracovány | NE           |
| Do ceny stavby:            | ANO | zvýšení o:  | 29 553,35 Kč |
|                            |     | s DPH 21%   | 35 759,55 Kč |
|                            |     | snížení o:  | 0,00 Kč      |
|                            |     | s DPH 21%   | 0,00 Kč      |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| AD - věcná kontrola: | TDS - cenová kontrola: |
|----------------------|------------------------|

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Vyjádření zhotovitele: | Podpis: |
|------------------------|---------|

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Vyjádření objednatele: | Podpis: |
|------------------------|---------|

|                       |                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Závěrečné stanovisko: | Celková cena změnového listu č. 16 : 29 553,35 Kč<br>s DPH 21% 35 759,55 Kč |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

V Praze dne: 26.11.2024

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL III Chaplinovo náměstí  
Objekt: ZL16 - Chybějící vnitřní dveře

Místo: Datum: 17. 7. 2024  
Zadavatel: MČ Praha 5 Projektant:  
Zhotovitel: Dereza spol. s r.o. Zpracovatel: Hladovec Jan

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 29 553,35

D PSV Práce a dodávky PSV 29 553,35  
D 766 Konstrukce truhlářské 29 553,35

|    |    |             |                                                                                                                                                                                   |     |        |           |           |
|----|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|
| 1  | K  | 766660001   | Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm                                             | kus | 1,000  | 1 166,50  | 1 166,50  |
|    | VV |             | "D34 800 dle SoD"                                                                                                                                                                 |     |        |           |           |
|    | VV |             | -6                                                                                                                                                                                |     | -6,000 |           |           |
|    | VV |             | "skutečnost"                                                                                                                                                                      |     |        |           |           |
|    | VV |             | 7                                                                                                                                                                                 |     | 7,000  |           |           |
|    | VV |             | Součet                                                                                                                                                                            |     | 1,000  |           |           |
| 2  | M  | 61162086.1  | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm dle PSV                                                                                                    | kus | 1,000  | 10 091,98 | 10 091,98 |
|    | P  |             | Poznámka k položce:<br>Přesná specifikace dle projektové dokumentace PSV                                                                                                          |     |        |           |           |
|    | VV |             | "D34 800 dle SoD"                                                                                                                                                                 |     |        |           |           |
|    | VV |             | -6                                                                                                                                                                                |     | -6,000 |           |           |
|    | VV |             | "skutečnost"                                                                                                                                                                      |     |        |           |           |
|    | VV |             | 7                                                                                                                                                                                 |     | 7,000  |           |           |
|    | VV |             | Součet                                                                                                                                                                            |     | 1,000  |           |           |
| 3  | K  | 766660002   | Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm                                           | kus | 1,000  | 1 265,67  | 1 265,67  |
|    | VV |             | "montáž dopůvodní zárubně                                                                                                                                                         |     |        |           |           |
|    | VV |             | "D31 900 dle SoD"                                                                                                                                                                 |     |        |           |           |
|    | VV |             | -5                                                                                                                                                                                |     | -5,000 |           |           |
|    | VV |             | "Skutečně dodávané množství"                                                                                                                                                      |     |        |           |           |
|    | VV |             | 6                                                                                                                                                                                 |     | 6,000  |           |           |
|    | VV |             | Součet                                                                                                                                                                            |     | 1,000  |           |           |
| 4  | M  | 61162087.1  | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm dle PSV                                                                                                    | kus | 1,000  | 9 506,23  | 9 506,23  |
|    | P  |             | Poznámka k položce:<br>Přesná specifikace dle projektové dokumentace PSV                                                                                                          |     |        |           |           |
|    | VV |             | "montáž dopůvodní zárubně                                                                                                                                                         |     |        |           |           |
|    | VV |             | "D31 900 dle SoD"                                                                                                                                                                 |     |        |           |           |
|    | VV |             | -5                                                                                                                                                                                |     | -5,000 |           |           |
|    | VV |             | "Skutečně dodávané množství"                                                                                                                                                      |     |        |           |           |
|    | VV |             | 6                                                                                                                                                                                 |     | 6,000  |           |           |
|    | VV |             | Součet                                                                                                                                                                            |     | 1,000  |           |           |
| 5  | K  | 76666071R01 | Montáž dveřních křidel dokování - popis názvu místností                                                                                                                           | kus | 2,000  | 163,10    | 326,20    |
| 6  | M  | 11651R01    | popis dveří - nástřikem                                                                                                                                                           | ks  | 2,000  | 543,65    | 1 087,30  |
|    | P  |             | Poznámka k položce:<br>Na dveřích bude nástřikem proveden „nápis názvu místnosti“ (velikost písma, druh písma a jeho barevnost atd. bude specifikováno v rámci autorského dozoru) |     |        |           |           |
| 7  | K  | 766660720   | Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru                                                                                                                        | kus | 1,000  | 199,74    | 199,74    |
| 8  | M  | 553414R01   | mřížka větrací nerezová 525x225mm                                                                                                                                                 | kus | 1,000  | 570,84    | 570,84    |
| 9  | K  | 766660728   | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku                                                                                                                       | kus | 2,000  | 164,96    | 329,92    |
| 10 | M  | 54924004    | zámek zadlabací mezipokojový levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm                                                                                                          | kus | 2,000  | 278,62    | 557,24    |
| 11 | M  | 54924003    | zámek zadlabací mezipokojový pravý pro WC kování 72x55mm                                                                                                                          | kus | 2,000  | 278,62    | 557,24    |
| 12 | K  | 766660729   | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou                                                                                                             | kus | 2,000  | 264,41    | 528,82    |
| 13 | M  | 54914620    | kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku                                                                                                                                    | kus | 2,000  | 294,93    | 589,86    |



| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 14 | K   | 766691914  | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2                                                                              | kus | 2,000    | 47,13        | 94,26             |
| 15 | K   | 7666919R01 | Ostatní práce - montáž a dodání dveřní zarážky                                                                                                              | kus | 2,000    | 475,70       | 951,40            |
| 16 | K   | 766691R003 | Ostatní práce - příplatek za vodovzdornou úpravu dveří                                                                                                      | m2  | 3,152    | 475,70       | 1 499,41          |
|    |     | W          | 0,8*1,97*2                                                                                                                                                  |     | 3,152    |              |                   |
| 17 | K   | 998766202  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m | %   | 287,740  | 0,80         | 230,74            |

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY



|         |                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stavba: | Rekonstrukce kuchyně včetně zázemí ZŠ a MŠ Barrandov I, obj Chaplinovo nám. 615/1, Praha 5 - Hlubočepy |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednatel:<br><br>Městská část Praha 5<br>náměstí 14. října 1381/4, 150 22, Praha 5 - Smíchov<br>IČ: 000 63 631 | Zhotovitel:<br><br>„S-D sdružení pro rekonstrukci školní kuchyně na Chaplinově nám.“<br>Správce sdružení: SAMSON PRAHA, spol. s r.o.<br>Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1<br>IČ: 485 39 589 |
| Číslo smlouv 0009/0/OPRI/24                                                                                      | Číslo smlouvy:                                                                                                                                                                             |

|        |                                                                                                                                        |                                 |    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|
| Změna: | <input type="checkbox"/> D - dokumentace<br><input type="checkbox"/> P - příprava<br><input checked="" type="checkbox"/> R - realizace | Pořadové číslo změnového listu: | 17 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|

|                                                                                                                                                                                                                            |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|
| Stavební oddíl:                                                                                                                                                                                                            | D.1.1. | Název: |  |
| Popis změny:                                                                                                                                                                                                               |        |        |  |
| Revizní dvířka, svislý odskok SDK                                                                                                                                                                                          |        |        |  |
| Zdůvodnění změny:                                                                                                                                                                                                          |        |        |  |
| ZL řeší náklady na práce nezbytné k dokončení díla, které se týkaly osazení revizních dvířek a provedení svislého odskoku sádkartonového podhledu před okny. Tyto práce byly uvedeny v PD, ale chybí v zadávacím rozpočtu. |        |        |  |
| Posouzení změny - autorský dozor projektanta:                                                                                                                                                                              |        |        |  |
| Posouzení změny - TDS objednatele:                                                                                                                                                                                         |        |        |  |

| POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY     |     |             |               |
|----------------------------|-----|-------------|---------------|
| Dopady změny:              |     |             |               |
| Do projektové dokumentace: | NE  | zapracovány | NE            |
| Do časového plánu:         | NE  | zapracovány | NE            |
| Do ceny stavby:            | ANO | zvýšení o:  | 94 310,51 Kč  |
|                            |     | s DPH 21%   | 114 115,72 Kč |
|                            |     | snížení o:  | 0,00 Kč       |
|                            |     | s DPH 21%   | 0,00 Kč       |

|                        |                                                                              |  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| AD - věcná kontrola:   | TDS - cenová kontrola:                                                       |  |
| Vyjádření zhotovitele: | Podpis:                                                                      |  |
| Vyjádření objednatele: | Podpis:                                                                      |  |
| Závěrečné stanovisko:  | Celková cena změnového listu č. 17 : 94 310,51 Kč<br>s DPH 21% 114 115,72 Kč |  |

V Praze dne: 26.11.2024

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL III Chaplinovo náměstí  
Objekt: ZL17 - Revizní dvířka svislý odskok SDK

Místo: Datum: 17. 7. 2024  
Zadavatel: MČ Praha 5 Projektant:  
Zhotovitel: Dereza spol. s r.o. Zpracovatel: Hladovec Jan

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 94 310,51

|   |     |                           |                                                                                                                                                   |     |         |           |           |
|---|-----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| D | PSV | Práce a dodávky PSV       |                                                                                                                                                   |     |         | 94 310,51 |           |
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |                                                                                                                                                   |     |         | 94 310,51 |           |
| 1 | K   | 763131721                 | SDK podhled skoková změna v do 0,5 m                                                                                                              | m   | 107,030 | 278,00    | 29 754,34 |
|   | W   |                           | "201" 2,85                                                                                                                                        |     | 2,850   |           |           |
|   | W   |                           | "210" 2,88                                                                                                                                        |     | 2,880   |           |           |
|   | W   |                           | "213" 5,6                                                                                                                                         |     | 5,600   |           |           |
|   | W   |                           | "218" 6,1                                                                                                                                         |     | 6,100   |           |           |
|   | W   |                           | "220" 18,9                                                                                                                                        |     | 18,900  |           |           |
|   | W   |                           | "219" 18,9                                                                                                                                        |     | 18,900  |           |           |
|   | W   |                           | "211" 11,42                                                                                                                                       |     | 11,420  |           |           |
|   | W   |                           | "216" 6,1                                                                                                                                         |     | 6,100   |           |           |
|   | W   |                           | "215" 5,6                                                                                                                                         |     | 5,600   |           |           |
|   | W   |                           | "209" 2,6                                                                                                                                         |     | 2,600   |           |           |
|   | W   |                           | "208" 2,85                                                                                                                                        |     | 2,850   |           |           |
|   | W   |                           | "126" 2,8                                                                                                                                         |     | 2,800   |           |           |
|   | W   |                           | "127" 3                                                                                                                                           |     | 3,000   |           |           |
|   | W   |                           | "128" 2,7                                                                                                                                         |     | 2,700   |           |           |
|   | W   |                           | "115" 1,65                                                                                                                                        |     | 1,650   |           |           |
|   | W   |                           | "146" 2,75                                                                                                                                        |     | 2,750   |           |           |
|   | W   |                           | "119" 1,5                                                                                                                                         |     | 1,500   |           |           |
|   | W   |                           | "125" 2,95                                                                                                                                        |     | 2,950   |           |           |
|   | W   |                           | "133" 2,88                                                                                                                                        |     | 2,880   |           |           |
|   | W   |                           | "114" 3                                                                                                                                           |     | 3,000   |           |           |
|   | W   |                           | Součet                                                                                                                                            |     | 107,030 |           |           |
| 2 | K   | 763172353                 | Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 400 x 400 mm pro podhledy                                                                    | kus | 2,000   | 400,00    | 800,00    |
|   | W   |                           | 1 NP                                                                                                                                              |     |         |           |           |
|   | W   |                           | 2                                                                                                                                                 |     | 2,000   |           |           |
| 3 | M   | RGS.KB510322              | RD 400x400 univerzální                                                                                                                            | kus | 2,000   | 1 142,03  | 2 284,06  |
| 4 | K   | 763172355                 | Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 600 x 600 mm pro podhledy                                                                    | kus | 28,000  | 574,00    | 16 072,00 |
|   | W   |                           | 1.NP                                                                                                                                              |     |         |           |           |
|   | W   |                           | 13                                                                                                                                                |     | 13,000  |           |           |
|   | W   |                           | 2 NP                                                                                                                                              |     |         |           |           |
|   | W   |                           | 15                                                                                                                                                |     | 15,000  |           |           |
|   | W   |                           | Součet                                                                                                                                            |     | 28,000  |           |           |
| 5 | M   | RGS.KB510326              | Revizní dvířka 600x600 univerzální*                                                                                                               | kus | 28,000  | 1 431,78  | 40 089,84 |
| 6 | K   | 998763201                 | Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m | %   | 890,000 | 5,97      | 5 310,27  |

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY



|         |                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stavba: | Rekonstrukce kuchyně včetně zázemí ZŠ a MŠ Barrandov I, obj Chaplinovo nám. 615/1, Praha 5 - Hlubočepy |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednatel:<br><br>Městská část Praha 5<br>náměstí 14. října 1381/4, 150 22, Praha 5 - Smíchov<br>IČ: 000 63 631 | Zhotovitel:<br><br>„S-D sdružení pro rekonstrukci školní kuchyně na Chaplinově nám.“<br>Správce sdružení: SAMSON PRAHA, spol. s r.o.<br>Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1<br>IČ: 485 39 589 |
| Číslo smlouvy 0009/0/OPRI/24                                                                                     | Číslo smlouvy:                                                                                                                                                                             |

|        |                                                                                                                                        |                                 |    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|
| Změna: | <input type="checkbox"/> D - dokumentace<br><input type="checkbox"/> P - příprava<br><input checked="" type="checkbox"/> R - realizace | Pořadové číslo změnového listu: | 39 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|
| Stavební oddíl:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D.1.1. | Název: |  |
| Popis změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |  |
| Gastrotechnologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |  |
| Zdůvodnění změny:<br>ZL řeší změny v dodávce gastrotechnologie, kdy byla po konzultaci s provozovatelem kuchyně provedena optimalizace dodávky některých zařízení a dále došlo ke spojení sestav nerezových stolů a chladících stolů do celků pod jednou nerezovou pracovní deskou. Toto provedení, beze spár na pracovní desce, je z provozního a hygienického hlediska významně lepší. |        |        |  |
| Posouzení změny - autorský dozor projektanta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |  |
| Posouzení změny - TDS objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |  |

| POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY     |     |            |                  |
|----------------------------|-----|------------|------------------|
| Dopady změny:              |     |            |                  |
| Do projektové dokumentace: | NE  | zpracovány | NE               |
| Do časového plánu:         | NE  | zpracovány | NE               |
| Do ceny stavby:            | ANO | zvýšení o: | 2 615 677,45 Kč  |
|                            |     | s DPH 21%  | 3 164 969,71 Kč  |
|                            |     | snížení o: | -2 626 334,45 Kč |
|                            |     | s DPH 21%  | -3 177 864,68 Kč |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| AD - věcná kontrola: | TDS - cenová kontrola: |
|----------------------|------------------------|

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Vyjádření zhotovitele: | Podpis: |
|------------------------|---------|

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Vyjádření objednatele: | Podpis: |
|------------------------|---------|

|                       |                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Závěrečné stanovisko: | Celková cena změnového listu č. 39 : -10 657,00 Kč<br>s DPH 21% -12 894,97 Kč |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

V Praze dne: 26.11.2024

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL III Chaplinovo náměstí

Objekt:

ZL39 - Gastrotechnologie

Místo:

Datum: 15.11.2024

Zadavatel:

MČ Praha 5

Projektant:

Zhotovitel:

Dereza spol. s r.o.

Zpracovatel:

Hladovec Jan

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**-10 657,00**

|    |     |                  |                                                                                                                                                |    |        |        |         |
|----|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------|
| D  | 126 | Mytí thermoportů |                                                                                                                                                |    |        |        | 0,00    |
| 15 | K   | 126_02           | Mycí stůl s dřezem (1000x500) s prolisovanou deskou 1200x700x900                                                                               | ks | -1,000 | 32 668 | -32 668 |
| 16 | K   | 126_05           | Pracovní stůl policový 1200x700x900                                                                                                            | ks | -2,000 | 16 484 | -32 967 |
| 17 | K   | 126_02,05,05     | Sestava stolů - Mycí stůl s dřezem (1000x500) s prolisovanou deskou vpravo, vlevo dva stoly se spodní policí, deska společná pro celou sestavu | ks | 1,000  | 65 636 | 65 636  |

|    |     |                         |                                                                                                                                           |    |        |        |         |
|----|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------|
| D  | 127 | Hrubá příprava zeleniny |                                                                                                                                           |    |        |        | 0,00    |
| 18 | K   | 127_02                  | Mycí stůl s dvoudřezem (600x500) 1600x700x900                                                                                             | ks | -1,000 | 36 895 | -36 895 |
| 19 | K   | 127_05                  | Pracovní stůl policový včetně zásuvky na nože 1400x700x900                                                                                | ks | -1,000 | 33 480 | -33 480 |
| 20 | K   | 127_02,05               | Sestava stolů - Mycí stůl s dvoudřezem (600x500) vlevo, vpravo stůl se spodní policí a zásuvkou na nože, deska společná pro celou sestavu | ks | 1,000  | 70 374 | 70 374  |

|    |     |                          |                                                                                                                      |    |        |         |          |
|----|-----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|----------|
| D  | 128 | Příprava chlazené stravy |                                                                                                                      |    |        |         | 0,00     |
| 21 | K   | 128_10                   | Pracovní stůl policový se zásuvkovým blokem                                                                          | ks | -2,000 | 58 188  | -116 377 |
| 22 | K   | 128_10a                  | Sestava stolů - 2 x Pracovní stůl policový se zásuvkovými bloky vlevo a vpravo, společná pracovní deska 3600x700x900 | ks | 1,000  | 116 377 | 116 377  |

|    |     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |         |          |
|----|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|----------|
| D  | 209 | Příprava zeleniny    |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |         | 0,00     |
| 23 | K   | 209_02               | Univerzální velkokapacitní kráječ zeleniny v hodinové kapacitě 100 až 1000 kg 770x1100x1115                                                                                                                                                                   | ks | -1,000 | 355 772 | -355 772 |
| 24 | K   | 209_02a              | Univerzální velkokapacitní kráječ zeleniny s pracovní stanicí určený pro velké gastronomické provozy, velkokapacitní jídelny, výroby lahůdek a další gastronomické provozy s požadavkem na kvalitní a výkonné zpracování zeleniny 865x396x1272                | ks | 1,000  | 355 772 | 355 772  |
| 25 | K   | 209_04               | Mycí stůl s dřezem (500x500) 700x700x900                                                                                                                                                                                                                      | ks | -1,000 | 21 694  | -21 694  |
| 26 | K   | 209_08               | Chlazený stůl třísekový, v hygienickém provedení H2 1750x700x900                                                                                                                                                                                              | ks | -1,000 | 166 418 | -166 418 |
| 27 | K   | 209_12               | Pracovní stůl nerezový 1500x700x900                                                                                                                                                                                                                           | ks | -1,000 | 18 643  | -18 643  |
| 28 | K   | 209_12,1             | Pracovní stůl nerezový 1100x700x900                                                                                                                                                                                                                           | ks | -1,000 | 16 228  | -16 228  |
| 29 | K   | 209_14               | Pracovní stůl policový se zásuvkovým blokem 1600x700x900                                                                                                                                                                                                      | ks | -1,000 | 56 518  | -56 518  |
| 30 | K   | 209_04,08,12,12,1,14 | Sestava stolů "U" vpravo Mycí stůl s dřezem (500x500), vedle třísekový chladicí stůl s dvířky, v hygienickém provedení H2 celonerezové provedení, navazujícím stolem s volným prostorem 2600 x 700 x 900 mm a stolem se spodní policí a zásuvkovým blokem 160 | ks | 1,000  | 279 502 | 279 502  |

|    |     |               |                                                                            |    |        |         |           |
|----|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|-----------|
| D  | 211 | Příprava masa |                                                                            |    |        |         | 48 241,00 |
| 31 | K   | 211_07        | Pracovní stůl policový 1300x700x900                                        | ks | -2,000 | 23 997  | -47 993   |
| 32 | K   | 211_08        | Chlazený stůl třísekový skříňkový, v hygienickém provedení H2 1750x700x900 | ks | -1,000 | 166 418 | -166 418  |

| PČ | Typ | Kód             | Popis                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 33 | K   | 211_13          | Pracovní stůl policový 900x700x900                                                                                                                                                                                                                             | ks | -1,000   | 19 630       | -19 630           |
| 34 | K   | 211_15          | Mycí stůl s dřezem (500x500) 700x700x900                                                                                                                                                                                                                       | ks | -1,000   | 21 694       | -21 694           |
| 35 | K   | 211_07,08,13,15 | Sestava stolů zleva Pracovní stůl policový 2600 x 700 x 900 mm, vedle Chlazený stůl třisekový skříňkový, v hygienickém provedení H2, celonerezové provedení , vedle stůl se spodní polici, vedle stůl s dřezem 500 x 500 x 300 mm, Společná pracovní deska pro | ks | 1,000    | 255 735      | 255 735           |
| 14 | K   | 211_10b         | Vakuová balička Henkelman Jumbo Plus                                                                                                                                                                                                                           | ks | 1,000    | 48 241       | 48 241            |

**D 212 Varna -11 248,00**

|    |   |         |                                                                                  |    |        |         |          |
|----|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|----------|
| 36 | K | 212_12  | Sporák bez trouby, indukční 800x900x900                                          | ks | -1,000 | 190 779 | -190 779 |
| 37 | K | 212_12a | Sporák bez trouby, litinové plotny, výrobce MKN                                  | ks | 1,000  | 179 531 | 179 531  |
| 38 | K | 212_13  | Fritéza 2x18 L samostatně stojící na podestavbě - uzavřená dvířky 800x900x900    | ks | -1,000 | 153 683 | -153 683 |
| 39 | K | 212_13a | Fritéza 2x12,5 L samostatně stojící na podestavbě - uzavřená dvířky. 600x900x900 | ks | 1,000  | 153 683 | 153 683  |

**D 213 Mytí kuchyňského nádobí 0,00**

|    |   |         |                                                                             |    |        |        |         |
|----|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------|
| 50 | K | 213_08  | Pracovní stůl policový 1200x700x900                                         | ks | -3,000 | 19 288 | -57 863 |
| 51 | K | 213_08a | Sestava pracovních policových stolů pod jednou pracovní deskou 3600x700x900 | ks | 1,000  | 57 863 | 57 863  |

**D 215 Přípravná těsta 55 220,15**

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |         |          |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|----------|
| 40 | K | 215_01    | Mycí stůl s dřezem (400x400), policový 1200x700x900                                                                                                                                                                                                       | ks | -1,000 | 26 053  | -26 053  |
| 41 | K | 215_06    | Chlazený stůl třisekový skříňkový, v hygienickém provedení H2 1750x700x900                                                                                                                                                                                | ks | -1,000 | 166 418 | -166 418 |
| 42 | K | 215_01,06 | Sestava stolů - Mycí stůl s dřezem (400x400), policový vpravo, vlevo pak Chlazený stůl třisekový skříňkový, v hygienickém provedení H2, společná pracovní deska, 2940x700x900                                                                             | ks | 1,000  | 192 471 | 192 471  |
| 43 | K | 215_07    | Pracovní stůl policový se zásuvkovým blokem s bukovou deskou 1600x700x900                                                                                                                                                                                 | ks | -2,000 | 47 054  | -94 108  |
| 44 | K | 215_08    | Pracovní stůl policový s bukovou deskou 1200x700x900                                                                                                                                                                                                      | ks | -2,000 | 10 780  | -21 561  |
| 45 | K | 215_07a   | Středová sestava pracovních stolů ve složení 2x pracovní stůl se spodní polici a zásuvkovým blokem zády k sobě, 1x pracovní stůl se spodní polici a 1x chladič stůl se zásuvkami zády k sobě se společnou nerezovou pracovní deskou a stolovým nástavcem. | ks | 1,000  | 266 210 | 266 210  |
| 46 | K | 215_10    | Kráječ chleba a knedlíků                                                                                                                                                                                                                                  | ks | -1,000 | 95 322  | -95 322  |

**D 216 Mytí stolního nádobí 0,00**

|    |   |         |                                                                                                                 |    |        |        |         |
|----|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------|
| 56 | K | 216_01  | Třídící stůl s otvorem na shoz odpadků, s přesahem desky 1250x800/600x900                                       | ks | -2,000 | 21 955 | -43 909 |
| 55 | K | 216_01a | Sestava - 2x Třídící stůl s otvory na shoz odpadků, s přesahem desky , společná pracovní deska 2500x800/600x900 | ks | 1,000  | 43 909 | 43 909  |

**D 217 Výdej jídel -102 870,15**

|    |   |         |                                                                                                     |    |        |         |          |
|----|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|----------|
| 7  | K | 217_05  | Regál skladový, pozink 1000x430x1800                                                                | ks | -4,000 | 3 892   | -15 569  |
| 8  | K | 217_05a | Pracovní stůl se 2 policemi, zadní lem 40/20 mm, uskočené podnoží 4000 x 430 x 900 mm               | ks | 1,000  | 81 117  | 81 117   |
| 9  | K | 217_09  | Pracovní stůl s nevyhříváním pružinovým zásobníkem na koše a misky, kapacita 5 košů 700 x 700 x 900 | ks | -2,000 | 39 183  | -78 365  |
| 10 | K | 217_09a | Pojízdný zásobník na koše 700 x 700 x 900                                                           | ks | 2,000  | 31 200  | 62 400   |
| 11 | K | 217_09b | Koš na sklo 500x500x100                                                                             | ks | 10,000 | 546     | 5 460    |
| 49 | K | 217_10  | Stůl s chlazenou vanou 2x 1/1 GN, vč. nástavby                                                      | ks | -2,000 | 125 450 | -250 901 |
| 13 | K | 217_10a | Vodní lázeň s hygienickým zákryt 2x GN-1/1 950 x 700 x 900                                          | ks | 2,000  | 46 494  | 92 988   |
| 52 | K | 217_12  | Stůl skříňkový pod vířič nápojů 1800x700x900                                                        | ks | -2,000 | 83 606  | -167 212 |
| 53 | K | 217_14  | Stůl skříňkový 1000x700x900                                                                         | ks | -2,000 | 39 045  | -78 090  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 54 | K   | 217_12,14 | Sestava Stůl skříňkový pod víříč nápojů s navazujícím stolem skříňkovým s dvířky pro umístění víříče nápojů. Společná pracovní deska pro oba stoly 2800x700x900 | ks | 2,000    | 122 651      | 245 303           |

D 218 Mytí stolního nádobí 0,00

|    |   |         |                                                                                                                 |    |        |        |         |
|----|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------|
| 47 | K | 218_01  | Třídící stůl s otvorem na shoz odpadků, s přesahem desky 1250x800/600x900                                       | ks | -2,000 | 21 553 | -43 105 |
| 48 | K | 218_01a | Sestava - 2x Třídící stůl s otvory na shoz odpadků, s přesahem desky , společná pracovní deska 2500x800/600x900 | ks | 1,000  | 43 105 | 43 105  |