

Dílo: ND-Výměna světel baletního sálu č.1, 2 a 3 v Anenském areálu										
Smlouva: č. ND/5480/600300/2024										
Reg.č. stavby:										
Objekt:	Provozní budovy Národního divadla – Anenské náměstí 211/2, Praha 1, 110 00									
Národní divadlo										
Objednatel:	se sídlem: Ostrovní 225/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město IČ: 00023337									
Zhotovitel:	ETNA spol. s.r.o., Újezd 19, Praha 1, 118 00									
Název změnového listu: Úprava osvětlení - sál č.2										
Popis změny	V souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť její hodnota je: a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která není koncesí. Předmětná změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky.									
	Změnu vyvolal: Objednatel na základě zachycených skutečností v místě realizace díla.									
	Projekt osvětlení baletního sálu č.2 počítal s tím, že na středu sálu budou 4ks stropních světel a na obou krajích 8 - tak, jak tomu bylo doposud. 4 z těchto světel měly být vykloněny ke středu a vlastně jej přisvětlovat. Po montáži osvětlení a provozní zkoušce bylo zjištěno, že vykloněná světla zbytečně oslňují tanečníky. Bylo domluveno, že bude vhodnější krajní světla posunout dále od potrubí VZT a doplnit střed sálu dodatečně 4 ks světel C1 tak, aby byly otočeny jen kolmo dolů stejně, jako je tomu na sále č. 1. Instalace a oživení 4 ks svítidel C1 proběhne v režii již stávající položky montáže. Zároveň se v rámci úpravy rozvaděčů zjistilo, že navrhovaný počet distančních položek je vyšší, nežli je ve skutečnosti nutné. Došlo na úpravu této položky odečtem v počtu 3ks a úpravou položky výměna stykačů a jističů, doplnění ventilačních vložek v rozvaděčích RP-SK1, RP-SK2, RP-SK3.									
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: ANO									
	Ocenění změny předložil: Zhotovitel Ve formě: Soupisu více a méně prací									
	<table border="1" style="width: 100%;"><tr><th>Náklady na změnu</th><th>vícepráce</th><th>méněpráce</th></tr><tr><td>Stavební náklady</td><td style="text-align: right;">64 288,00 Kč</td><td style="text-align: right;">-525,00 Kč</td></tr><tr><td>Projekční náklady</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td></tr></table>	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce	Stavební náklady	64 288,00 Kč	-525,00 Kč	Projekční náklady	0,00 Kč	0 Kč
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce							
	Stavební náklady	64 288,00 Kč	-525,00 Kč							
	Projekční náklady	0,00 Kč	0 Kč							
	Úprava smluvní ceny: zvýšení									
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH: 1 599 724,00 Kč									
	Zvýšení: 64 288,00 Kč									
	Snížení: -525,00 Kč									
Nová cena: 1 663 487,00 Kč										
Termíny	Termín předání změny: 2. prosince 2024									
Termín realizace změn: 12.2024										
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: NE										
SOD	Změna je smluvně zakotvena v:									
SOD:										
Dodatku č.: č.1										
Přílohy	Přílohy protokolu:									
Souhlas (příp. vyjádření):	Za zhotovitele: ETNA spol. s.r.o.									
	Podpis: Datum:									
	Za objednatele: Michal Jirásek									
	Podpis: Datum:									
	Za TDS:									
	Podpis: Datum:									
	Za AD:									
	Podpis: Datum:									
Další vyjádření:										
Podpis: Datum:										