



3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
C 807 - Vegetační úpravy - galerie a Wilsonův les - část Žabovřesky
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 807 - Vegetační úpravy - galerie a Wilsonův les - část Žabovřesky

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
C 807/001

Číslo ZBV:
182.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno, IČ: 44992785
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ a.s.
Popis Změny:

Změna byla vyvolána dopřesněním projektu RDS a zpracováním detailního technického řešení. Na základě složitých místních podmínek bylo optimalizováno strojní a ruční ohumusování ve svažitém terénu. Dále jsou v ZBV zohledněny závěry z místního šetření a změny vyplývající z projektu RDS. Rozsah objektu byl upraven (rozšířen) v návaznosti na již realizovanou etapu I. Bylo doplněno osetí ploch podél řeky a dosadba stromů. V rámci upřesnění RDS byly obecně revidovány plochy výsadby travních porostů a rozmístění výsadby vegetace s ohledem na ing. sítě a další stavební objekty.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-426 137,34	990 507,16	564 369,82

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

Digitálně podepsal
Datum: 2024.11.30 10:40:09 +01'00'

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

datum

podpis

Digitálně podepsal
Redukované sítné a dálné s. p.
05.12.2024 15:01:45

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP
10-S-11.6 v platném znění)

datum

podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2024.12.02
15:02:37 +01'00'

Zhotovitel

datum

podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2024.11.29
08:36:58 +01'00'

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 807 - Vegetační úpravy - galerie a Wilsonův les - část Žabovřesky

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 807 - Vegetační úpravy - galerie a Wilsonův les - část Žabovřesky

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 807/001

Číslo ZBV:

182

Objednatel:

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČ: 44992785

Zhotovitel:

Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ a.s

Videňská 104, 619 00 Brno

IČ: 45274924

Finanční rekapitulace ZBV č. 182

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
182	-426 137,34	990 507,16	564 369,82

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.29
08:36:22 +01'00'

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.30
10:36:53 +01'00'

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Digitálně podepsal

Datum: 2024.12.02
07:59:47 +01'00'

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
05.12.2024 15:02:09

Digitálně podepsal

Ředitel věcně příslušného útvaru:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Datum: 2024.12.02
10:35:48 +01'00'

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění):

Souhlas se změnou

Digitálně
podepsalDatum:
2024.12.02
15:01:48 +01'00'

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 182.4

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název SO/PS:

C 807 - Vegetační úpravy - galerie a Wilsonův les - část Žabovřesky

Číslo a název rozpočtu:

C 807 - Vegetační úpravy - galerie a Wilsonův les - část Žabovřesky

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

[illegible]



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 182.4

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název SO/PS:

C 807 - Vegetační úpravy - galerie a Wilsonův les - část Žabovřesky

Číslo a název rozpočtu:

C 807 - Vegetační úpravy - galerie a Wilsonův les - část Žabovřesky

Změna soupisu prací (SO/PS)**001****Skupina Změn: 4**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Celkem								4 360 483,69	-426 137,34	990 507,16	4 924 853,51	564 369,82	12,94

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 264 - Opěrné zidky - chodník Wilsonův les, propojení

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 264 - Opěrné zidky - chodník Wilsonův les, propojení

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 264/002

Číslo ZBV:

183

Objednatel:

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno

IČ: 44992785

Zhotovitel:

Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ a.s.,

Videňská 104, 619 00 Brno

IČ: 45274924

Finanční rekapitulace ZBV č. 183

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
183	0,00	1 834 459,23	1 834 459,23

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.29
08:39:16 +01'00'

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.30
10:42:10 +01'00'

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Digitálně podepsal

Datum: 2024.12.02
08:00:29 +01'00'

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
05.12.2024 13:03:33

Ředitel věcně příslušného útvaru:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.12.02
10:36:16 +01'00'

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění):

Souhlas se změnou

Digitálně
podepsalDatum: 2024.12.02
15:05:15 +01'00'



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 183.3													
Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název SO/PS: C 264 - Opěrné zídky - chodník Wilsonův les, propojení Číslo a název rozpočtu: C 264 - Opěrné zídky - chodník Wilsonův les, propojení								Změna soupisu prací (SO/PS) 002 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	17411R.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
7	261415.	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TR. IV D DO 50MM											
20	327325.	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37											
Nové položky													
111	284 64R.	Ocelový svorník R32, prováděný horolezecky, injektovaný pryskyřicí Geoflex, délka 1m dle RDS											
Celkem								1 813 355,30	0,00	1 834 459,23	3 647 814,53	1 834 459,23	101,16

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
C 114 - Chodník - Wilsonův les, propojení

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 114 - Chodník - Wilsonův les, propojení

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
C 114/001

Číslo ZBV:
185.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno, IČ: 44992785
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ a.s
Popis Změny:

Změna byla vyvolána dopřesněním projektu RDS a zpracováním detailního technického řešení. Na základě složitých místních podmínek byl zajištěn aktuální 3D scan lokality v rozsahu chodníku C114. Vzhledem k lokálním rozdílům mezi terénem uvažovaným v PDPS a aktuálním scanem došlo k optimalizaci směrového a výškového řešení chodníku C114. Všechny změny byly projednány a odsouhlaseny investorem na výrobních výborech. Dále jsou v ZBV zohledněny závěry z místního šetření a nutnost dodatečného zajištění svahů v okolí chodníku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-28 887,29	1 989 212,19	1 960 324,90

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

Digitálně podepsal
Datum: 2024.11.30 10:56:48 +01'00'

Supervize

datum

podpis Digitálně podepsal

Správce stavby

datum

podpis Ředitelství silnic a dálnic s.p.
05.12.2024 13:02:42

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP
10-S-11.6 v platném znění)

datum

podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2024.12.02
15:10:50 +01'00'

Zhotovitel

datum

podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2024.11.29
07:21:15 +01'00'

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 114 - Chodník - Wilsonův les, propojení

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 114 - Chodník - Wilsonův les, propojení

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 114/001

Číslo ZBV:

185

Objednatel:

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno

IČ: 44992785

Zhotovitel:

Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ a.s

Videňská 104, 619 00 Brno

IČ: 45274924

Finanční rekapitulace ZBV č. 185

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
185	-28 887,29	1 989 212,19	1 960 324,90

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.29
07:21:04 +01'00'

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.30
10:53:10 +01'00'

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění


Digitálně podepsal

Datum: 2024.12.02
08:01:17 +01'00'

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
05.12.2024 13:03:07

Ředitel věcně příslušného útvaru:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně
podepsalDatum:
2024.12.02
10:36:34 +01'00'

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění):

Souhlas se změnou

Digitálně podepsal

Datum: 2024.12.02
15:07:34 +01'00'

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 185

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	I/42 Brno, VMO Žabovřeská I – etapa II
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	C 114/ 001
Název SO/PS:	C 114 Chodník Wilsonův les, propojení

Údaje budou zpracovány ke dni vzniku změny:

Přijátá cena stavby (bez Rezervy a DPH):	2 034 998 130,24 Kč	
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	1 813 673,29 Kč	(bez DPH)
Cena navrhovaných Změn záporných:	-28 887,29 Kč	-1,59 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Cena navrhovaných Změn kladných:	1 989 212,19 Kč	109,68 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	2 617 978 181,51 Kč	128,65 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

Změna byla vyvolána dopřesněním projektu RDS a zpracováním detailního technického řešení. Na základě složitých místních podmínek byl zajištěn aktuální 3D scan lokality v rozsahu chodníku C114. Vzhledem k lokálním rozdílům mezi terénem uvažovaným v PDPS a aktuálním scanem došlo k optimalizaci směrového a výškového řešení chodníku C114. Všechny změny byly projednány a odsouhlaseny investorem na výrobních výborech. Dále jsou v ZBV zohledněny závěry z místního šetření a nutnost dodatečného zajištění svahů v okolí chodníku.

Změna se týká položek č. 3,6,9,10,13,101,102,103,104,105,106,107,108,109

Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ.

Vzhledem k důvodu vzniku změn se nejedná o jejich řetězení, tzv. „řetězení změn“. Provedené změny nevyvolávají vznik Smluvních kompenzačních nároků (Claimy), při nichž by vznikly vícenáklady v důsledku nesplnění některé z povinností dle smlouvy či jiné právní povinnosti, za něž je odpovědný objednatel a také nevyvolávají řetězení změn v budoucnu.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ):

Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice státního podniku 10-S-11.6 (18/2017).

Potřeba provedení této změny vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Vzhledem k tomu, že položky č. 4 a 20 byly v předchozí ZBV zařazeny do Skupiny 3, tak musí být v této ZBV dle Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.3 §10 odst. (4) administrovány jako Nepředvídané změny, Nezbytné změny nebo Změny de minimis.

Podmínky § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména podmínka nepředvídanosti tak byly splněny, a proto jsou Změny zařazeny v souladu se Směrnicí státního podniku 10-S-11.6 (18/2017) do Skupiny 3.

Položky dotčené změnou:

Položka		Popis	Rozdíl		
			Množství	Kč	%
3	18130.	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	62 m2	2 184,26	10,88
6	28997.	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	-386,58 M2	-26 732,01	-100
9	56313.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	-4 M2	-2 155,28	-0,85
10	56333.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	39 M2	15 111,72	6,84
13	935BRN.	DŘEVĚNÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB	10,1 M2	25 141,73	37,41
101	17411.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	93 M3	44 320,08	100
102	93751.	MOBILIÁŘ - KOVOVÉ LAVIČKY	2 KUS	20 431,40	100
103	18440R.	očištění svahu horolezeckou technikou	1 561,5 M2	377 883,00	100
104	132 96R.	rýha pro fixaci provedená horolezeckou technikou	385 M	232 925,00	100
105	2890973R.	oplaštění a zpevnění z geosítí a georohoží ve svahu nad 70 % horolezeckou technikou	1561,5 M2	343 530,00	100
106	15593R1.	Dodávka geomříže 35/20 +10% Přesah	1395 M2	156 519,00	100
107	15593R2.	dodávka geomříže 80/30 + 10 % Přesah	322 M2	46 046,00	100
108	15522R1.	kotvení geomříže do skály (332,6m2) -6Ks /m2	2000 M2	231 000,00	100
109	15522R2.	kotvení geomříže do zeminy (935,6m2) -6Ks /m2	5 615 KUS	494 120,00	100

ZPRACOVATEL: (za Statutární město Brno)Jméno, funkce: **Ing. Radka Matuszková**

Podpis

datum

SCHVALOVATEL:Jméno: **Ing. Tomáš Pivec**

Podpis

datum



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 185.3													
Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název SO/PS: C 114 - Chodník - Wilsonův les, propojení Číslo a název rozpočtu: C 114 - Chodník - Wilsonův les, propojení								Změna soupisu prací (SO/PS)					
								001					
								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	18130.	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ											
6	28997.	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z											
9	56313.	GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN											
10	56333.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY											
13	935BRN.	ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM											
		TL. DO 150MM											
		DŘEVĚNÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB											
Nové položky													
101	17411.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE											
102	93751.	ZHUTNĚNÍM											
103	18440R.	MOBILIÁŘ - KOVOVÉ LAVIČKY											
104	132 96R.	očištění svahu horolezeckou technikou											
105	2890973R.	rýha pro fixaci provedená horolezeckou technikou											
106	15593R1.	opláštění a zpevnění z geosítí a georohoží											
107	15593R2.	ve svahu nad 70 % horolezeckou technikou											
108	15522R1.	Dodávka geomříže 35/20 +10% Přesah											
109	15522R2.	dodávka geomříže 80/30 + 10 % Přesah											
		kotvení geomříže do skály (332,6m2) -6Ks /m2											
		kotvení geomříže do zeminy (935,6m2) -6Ks /m2											
Celkem								588 132,67	-28 887,29	1 989 212,19	2 548 457,57	1 960 324,90	333,31

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: