



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00134-2024-956

## DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ

ke smlouvě o dílo č. 3/I/233368/2023/74 ze dne 24.02.2023 (SML-00164-2022-956)

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové


IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED] Správy toků oblast povodí Ohře, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná:



bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

### SM-BUILD s.r.o.

se sídlem Solany 104, 411 15 Děčany

IČO: 247 47 955

DIČ: CZ24747955

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 36238

zastoupená Ondřejem Staňkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná:



bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.  
číslo účtu: 199170540/0600

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „účastníci“ a každý jednotlivě jako „účastník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o vypořádání (dále jen „dohoda“):

**I.****Úvodní ustanovení**

1. Účastníci uzavřeli dne 24.02.2023 Smlouvu o dílo č. 3/I/233368/2023/74 (SML-00164-2022-956) (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem byla realizace díla „**Vodní nádrž Drátovna**“ (dále též jen „dílo“), a to dle projektové dokumentace vypracované společností SINGS, projekční ateliér s.r.o., se sídlem Škroupova 1059/22, Chomutov, IČO: 228 00 069 (dále též jen „zadávací dokumentace“). Dílo bylo dokončeno a předáno objednateli.
2. Při provádění prací dle smlouvy o dílo byla zjištěna potřeba jiného rozsahu prací, která žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 a č. 2 této dohody.
3. Tato dohoda se uzavírá za účelem vypořádání celkové (konečné) ceny za dílo dle smlouvy, tj. za účelem vyčíslení oboustranně dohodnutých a odsouhlasených víceprací a méněprací.

**II.****Předmět dohody**

1. Účastníci se s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. dohody dohodli na ceně víceprací a méněprací, a to:  
Původní cena: 4 770 700,57 Kč bez DPH  
Méněpráce: - 265 700,00 Kč bez DPH  
Vícepráce: + 154 765,70 Kč bez DPH  
**Nová cena: 4 659 766,27 Kč bez DPH**
2. Účastníci prohlašují, že veškeré jejich závazky a pohledávky související s vícepracemi a méněpracemi byly podpisem této dohody zcela vypořádány.
3. Uzavření této dohody nemá dopad na prodloužení zhotovitele s provedením díla. Objednatel má právo na uplatnění smluvních pokut dle smlouvy v plné výši.

**III.****Criminal Compliance doložka**

1. Účastníci níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této dohodě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Účastníci prohlašují, že v souvislosti s touto dohodou vyvinou maximální úsilí, aby žádné z účastníků nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Lesy České republiky, s.p. (objednatel), zachovávají nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržují maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňují zásady Criminal Compliance Programu ([www.lesy-cr.cz/ccp](http://www.lesy-cr.cz/ccp)).

**IV.****Závěrečná ujednání**

1. Pokud není v této dohodě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi účastníky právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.

2. Tuto dohodu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma účastníky.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky. Pokud tato dohoda podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; účastníci pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dohody včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky.
4. Zastupuje-li každou z účastníků osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tato dohoda uzavírána elektronicky. V ostatních případech se dohoda uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
5. Účastníci prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Dohoda je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
6. Nedílnou součástí této dohody jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – změnový list  
Příloha č. 2 – rozpočet – vícepráce, méněpráce

V Teplicích, dne: .....  
Za objednatele:

V ....., dne:.....  
Za zhotovitele:

.....  
[redacted]  
[redacted] STOP Ohře  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
Ondřej Staněk  
jednatel společnosti  
SM- BUILD s.r.o.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                              |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2</b>                                                                              | <b>Lesy České republiky, s.p.</b><br>Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08<br>IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451 |                                      |
| Organizační jednotka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Správa toků oblast povodí Ohře                                                        |                                                                                                                              |                                      |
| Název akce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VN Drátovna                                                                           |                                                                                                                              |                                      |
| Zhotovitel akce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SM-BMLD s.r.o., se sídlem Solany 104. 411 15 Děčany, IČO: 247 47 955, DIČ: CZ24747955 |                                                                                                                              |                                      |
| Charakter akce (I/N)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I+N                                                                                   | Účetní číslo akce                                                                                                            | 233368 Investice, 233778 neinvestice |
| Zdroj financování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | § 35                                                                                  |                                                                                                                              |                                      |
| Druh zakázky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PSU                                                                                   |                                                                                                                              |                                      |
| Číslo SoD, datum uzavření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2/I/233368/2023/74, 24.02.2023                                                        | Cena za dílo (v Kč bez DPH)                                                                                                  | 4 469 985,39                         |
| Dodatky SoD, datum uzavření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dodatek č.1 ze dne 21.12.2023                                                         |                                                                                                                              |                                      |
| Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 770 700,57                                                                          |                                                                                                                              |                                      |
| <b>Specifikace (popis) změny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                                                              |                                      |
| Situování: SO.02 - Hráz, VON<br>Popis: Měněpráce na SO 02 - Hráz spočívají v neproplacení nevhodně zvolené položky v rozpočtu stavby pro kamennou patku z LK do 200 kg v patě návodního líce hráze. Další měněpráci je neproplacení položky ve VON pro vykonávání biologického dozoru stavby. Vícepráce se sestávají z proplacení vhodně zvolených položek pro kamennou patku z LK do 200 kg v patě návodního líce hráze a zhotovení kamenného pohozy mezi kamennými rovinami za závěrnými prahy bezpečnostního přelivu a odpadu od spodní výpusti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                              |                                      |
| <b>Příčina - důvod vzniku změny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                              |                                      |
| Popis: Měněpráce - chybně zvolená položka v rozpočtu stavby pro kamennou patku z LK do 200 kg v patě návodního líce hráze. U objektu SO 02 - Hráz, byla pro patku z LK do 200 kg v patě návodního líce hráze použita položka ÚRS č. 452218142 - Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na cementovou maltu. Položka odpovídající požadovaným pracím je p. č. 462512161 - Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně, ke které přináležejí položka č. 462512169 - Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 200 kg. Chybně uvedené položky budou odečteny jako měněpráce a naopak vhodné položky cenově upravené dle platné SoD budou započítány jako vícepráce. Důvodem měněprací týkajících se položky pro biologický dozor je fakt, že tato položka neměl být ve VON uvedena. Biologický dozor si řídí a platí výhradně objednatel stavby. Vícepráce se sestávají z proplacení vhodně zvolených položek pro kamennou patku z LK do 200 kg v patě návodního líce hráze a provedení kamenného pohozy mezi kamennými rovinami za závěrnými prahy bezpečnostního přelivu a odpadu od spodní výpusti, se kterým PD neuvažovala. Jeho zhotovení je, ale z hlediska efektivity stavby vzhledem k jeho ekonomickým nákladům, značně přínosné. |                                                                                       |                                                                                                                              |                                      |
| <b>Přílohy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                              |                                      |
| Příloha č. 1 Dílčí rozpočty pro VCP a MP<br>Příloha č. 2 Záznamy ze SD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                                              |                                      |
| <b>Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                              |                                      |
| Vliv změny na cenu díla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ano                                                                                   |                                                                                                                              |                                      |
| Vliv na závazné parametry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ne                                                                                    |                                                                                                                              |                                      |
| Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ne                                                                                    |                                                                                                                              |                                      |
| Nerealizované stavební práce (měněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 265 700,00                                                                            |                                                                                                                              |                                      |
| Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 154 765,70                                                                            |                                                                                                                              |                                      |
| Nerealizované stavební práce (měněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 265 700,00                                                                            |                                                                                                                              |                                      |
| Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 442 532,88                                                                            |                                                                                                                              |                                      |
| Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,90                                                                                  |                                                                                                                              |                                      |
| Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 659 766,27                                                                          |                                                                                                                              |                                      |
| <b>Vypracování, potvrzení a schválení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                                              |                                      |
| Funkce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Datum                                                                                 | Jméno                                                                                                                        | Podpis                               |
| TDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                              |                                      |
| technik / referent VH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11.11.2024                                                                            |                                                                                                                              |                                      |
| Vedoucí ST (ředitel OŘ/závodu/lesní správce)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.11.2024                                                                            |                                                                                                                              |                                      |
| <b>Záznamy o změnách ve SD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                              |                                      |
| datum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | číslo strany SD                                                                       |                                                                                                                              |                                      |
| 25.10.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 171917                                                                                | VCP - kamenný pohoz mezi odpadem BP a SV                                                                                     |                                      |

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT  
Stavba: Rozpočet Drátovna - SM-BUILD



KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 3.8.2023

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |                      |                          |                       |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Cena bez DPH            |                      |                          | 28 800,00             |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně<br>21,00% | Základ daně<br>28 800,00 | Výše daně<br>6 048,00 |
|                         | 12,00%               | 0,00                     | 0,00                  |
| Cena s DPH v CZK        |                      |                          | 34 848,00             |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

**Stavba:** Rozpočet Drátovna - SM-BUILD



Místo: Datum: 3.8.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                         | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                               | <b>28 800,00</b>   | <b>34 848,00</b> |
| <b>VON</b>                | <b>Vedlejší a ostatní ...</b> | 28 800,00          | 34 848,00        |
| 02 - MP                   | VON - Biologický dozor stavby | 28 800,00          | 34 848,00        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
Rozpočet Drátovna - SM-BUILD  
Objekt:  
VON - Vedlejší a ostatní ...  
Soupis:  
**02 - MP - VON - Biologický dozor stavby**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 3.8.2023

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |             |            |                  |
|-------------------------|-------------|------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>     |             |            | <b>28 800,00</b> |
| DPH základní<br>snižená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně        |
|                         | 28 800,00   | 21,00%     | 6 048,00         |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00             |
| <b>Cena s DPH</b>       |             |            | <b>34 848,00</b> |
| v CZK                   |             |            |                  |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Rozpočet Drátovna - SM-BUILD

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní ...

Soupis:

**02 - MP - VON - Biologický dozor stavby**

Místo:

Datum:

3.8.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**28 800,00**

N01 - Nepojmenovaný díl

28 800,00

---

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Rozpočet Drátovna - SM-BUILD

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní ...

Soupis:

**02 - MP - VON - Biologický dozor stavby**

Místo:

Datum: 3.8.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**28 800,00**

|    |   |      |                   |      |        |        |           |  |
|----|---|------|-------------------|------|--------|--------|-----------|--|
| D  |   | N01  | Nepojmenovaný díl |      |        |        | 28 800,00 |  |
| 1  | K | RV20 | Odborný dohled ŽP | hod. | 48,000 | 600,00 | 28 800,00 |  |
| PP |   |      | Odborný dohled ŽP |      |        |        |           |  |

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT  
Stavba: Rozpočet Drátovna - SM-BUILD



KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 3.8.2023

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|              |            |
|--------------|------------|
| Cena bez DPH | 236 900,00 |
|--------------|------------|

|              |            |             |           |
|--------------|------------|-------------|-----------|
|              | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00%     | 236 900,00  | 49 749,00 |
| snížená      | 12,00%     | 0,00        | 0,00      |

|            |   |     |            |
|------------|---|-----|------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 286 649,00 |
|------------|---|-----|------------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

**Stavba:** Rozpočet Drátovna - SM-BUILD



Místo: Datum: 3.8.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                                      | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                            | <b>236 900,00</b>  | <b>286 649,00</b> |
| <b>SO 02</b>              | <b>Hráz</b>                                | 236 900,00         | 286 649,00        |
| 02                        | MP pro SO.02 - Patka z LK pod opevněním NL | 236 900,00         | 286 649,00        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Rozpočet Drátovna - SM-BUILD

Objekt:

SO 02 - Hráz

Soupis:

02 - MP pro SO.02 - Patka z LK pod opevněním NL

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 3.8.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

236 900,00

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 236 900,00  | 21,00%     | 49 749,00 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

Cena s DPH

v CZK

286 649,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Rozpočet Drátovna - SM-BUILD  
Objekt: SO 02 - Hráz  
Soupis: **02 - MP pro SO.02 - Patka z LK pod opevněním NL**

Místo:  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Zhotovitel:

Datum: 3.8.2023  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**236 900,00**

004 - Vodorovné konstrukce

**236 900,00**

---

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Rozpočet Drátovna - SM-BUILD

Objekt:

SO 02 - Hráz

Soupis:

02 - MP pro SO.02 - Patka z LK pod opevněním NL

Místo:

Datum:

3.8.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

236 900,00

|    |   |           |                                                                                                                                                                           |    |        |          |            |  |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|--|
| D  |   | 004       | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                      |    |        |          | 236 900,00 |  |
| 1  | K | 452218142 | Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na cementovou maltu | m3 | 46,000 | 5 150,00 | 236 900,00 |  |
| PP |   |           | Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na cementovou maltu |    |        |          |            |  |
| VV |   |           | dle PD výkres č. D.6 a D.7;                                                                                                                                               |    | 46,000 |          |            |  |
| VV |   |           | 23,80+22,2                                                                                                                                                                |    | 46,000 |          |            |  |
| VV |   |           | Součet                                                                                                                                                                    |    |        |          |            |  |

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT  
Stavba: Rozpočet Drátovna - SM-BUILD



KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 3.8.2023

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |            |             |            |
|-------------------------|------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH            |            |             | 154 765,70 |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
|                         | 21,00%     | 154 765,70  | 32 500,80  |
|                         | 12,00%     | 0,00        | 0,00       |
| Cena s DPH v CZK        |            |             | 187 266,50 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

**Stavba:** Rozpočet Drátovna - SM-BUILD



Místo: Datum: 3.8.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                                                                     | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                                                           | <b>154 765,70</b>  | <b>187 266,50</b> |
| <b>SO 02</b>              | <b>Hráz</b>                                                               | 154 765,70         | 187 266,50        |
| 02 - VCP                  | pro SO.02 - Patka z LK pod opevněním NL + pohoz<br>mezi odpadem z BP a SV | 154 765,70         | 187 266,50        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Rozpočet Drátovna - SM-BUILD

Objekt:

SO 02 - Hráz

Soupis:

**02 - VCP - pro SO.02 - Patka z LK pod opevněním NL + pohoz mezi  
odpadem z BP a SV**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3.8.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**154 765,70**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 154 765,70  | 21,00%     | 32 500,80 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**187 266,50**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Rozpočet Drátovna - SM-BUILD

Objekt:

SO 02 - Hráz

Soupis:

**02 - VCP - pro SO.02 - Patka z LK pod opevněním NL + pohoz mezi  
odpadem z BP a SV**

Místo:

Datum: 3.8.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**154 765,70**

004 - Vodorovné konstrukce

21 912,00

HSV - Práce a dodávky HSV

132 853,70

4 - Vodorovné konstrukce

132 853,70

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Rozpočet Drátovna - SM-BUILD

Objekt:

SO 02 - Hráz

Soupis:

**02 - VCP - pro SO.02 - Patka z LK pod opevněním NL + pohoz mezi  
odpadem z BP a SV**

Místo:

Datum: 3.8.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**154 765,70**

|   |            |                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |    |         |          |            |                |
|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|----------------|
| D | 004        | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                     |                                                                                           |    |         |          | 21 912,00  |                |
| 3 | K          | 464511111                                                                                                                                                                                | Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu | m3 | 13,200  | 1 660,00 | 21 912,00  |                |
|   | PP         | Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu                                                                                                |                                                                                           |    |         |          |            |                |
|   | P          | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                      |                                                                                           |    |         |          |            |                |
|   | VV         | Pohoz mezi rovinami za prahy BP a SV 5,5*8*0,3                                                                                                                                           |                                                                                           |    |         |          |            |                |
|   |            |                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |    | 13,200  |          |            |                |
| D | HSV        | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                      |                                                                                           |    |         |          | 132 853,70 |                |
| D | 4          | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                     |                                                                                           |    |         |          | 132 853,70 |                |
| 1 | K          | 462512161                                                                                                                                                                                | Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně                   | m3 | 46,000  | 2 400,00 | 110 400,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|   | PP         | Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze běhu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg bez výplně mezer                          |                                                                                           |    |         |          |            |                |
|   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/462512161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/462512161</a>                                                                |                                                                                           |    |         |          |            |                |
| 2 | K          | 462512169                                                                                                                                                                                | Příplatek za urovnání lince záhozu z lomového kamene záhozového do 200 kg                 | m2 | 148,700 | 151,00   | 22 453,70  | CS ÚRS 2023 02 |
|   | PP         | Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze běhu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg Příplatek k ceně za urovnání lince záhozu |                                                                                           |    |         |          |            |                |
|   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/462512169">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/462512169</a>                                                                |                                                                                           |    |         |          |            |                |
|   | VV         | 148,7*1                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |    |         |          |            |                |
|   |            |                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |    | 148,700 |          |            |                |