

DODATEK Č. 1

**ke Smlouvě o dílo č. SML-00174-2024-953 ze dne 24. 7. 2024 (VN Petrkov
prostřední - realizace stavebních prací)**

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

STATING s.r.o.

se sídlem Pardubická 861/75a, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

IČO: 259 63 864

DIČ: CZ25963864

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
17922

zastoupená: Zbyňkem Černým, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 27-0816540237/0100

datová schránka: 2kv387x

kontakt: tel.: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00174-2024-953 ze dne 24. 7. 2024 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 7. 2024 Smlouvu o dílo č. SML-00174-2024-953 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „VN Petrkov prostřední - realizace stavebních prací“, evidenční číslo zakázky: S953/2024/039 (dále jen „dílo“).
2. Při realizaci díla dle smlouvy došlo ke změně způsobu uložení sedimentu z retenčního prostoru nádrže v množství 600 m³. Schválená dokumentace předpokládala uložení sedimentu na ZPF. Vzhledem k vysokému znečištění sedimentu jílovou vrstvou majitel pozemku nesouhlasil s jejím uložením na ZPF a od smlouvy o uložení odstoupil. Zhotoviteli i objednateli se nepodařilo najít jiné vhodné úložiště (jinou možnost likvidace tohoto materiálu) než odvozem na skládku. Při realizaci spodní výpusti byla zjištěna neúnosná zvodnělá vrstva v úrovni základové spáry. Na základě posouzení přízvaného geotechnika, bylo nutné neprodleně vylepšit základové podmínky, a to návozem kameniva a betonu vyšší třídy. Rozsah změn je doložen příloženým výkazem výměr víceprací, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku. Rozsah změn je blíže specifikovaný ve změnovém listu, práce jsou nutné k dokončení díla. Ocenění těchto změn bylo provedeno v souladu s čl. III. odst. 4 smlouvy takto:
- vícepráce 744 041,91 Kč bez DPH,
tj. zvýšení oproti ceně za dílo dle smlouvy činí 744 041,91 Kč bez DPH.
3. Objednatel, z důvodu změny uložení sedimentu z retenčního prostoru nádrže v množství 600 m³, přerušil dne 2. 10. 2024 stavební práce do doby vyřešení místa uložení sedimentu a zároveň také do doby stanovení postupu sanace neúnosného podloží pro založení základové spáry. Práce byly následně zahájeny 10. 10. 2024. Celkem byly práce přerušeny na 7 dní.

II.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené skutečnosti dohodly na změně čl. III. odst. 1, věty první smlouvy, která nově zní takto:
„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 4 201 041,91 Kč (slovy: čtyři miliony dvě stě jedna tisíc čtyřicet jedna korun českých a devadesát jedna haléřů) bez DPH.“
2. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené skutečnosti dohodly na změně čl. IV. odst. 2, která nově zní takto:

„Dílčí plnění v rozsahu realizace objektů SO 01 – Úprava v zátopě, SO 02 – Úprava hráze (požadováno odstranění pařezů a jejich likvidace), SO 03 – Spodní výpust (požadována realizace požeráku a výpustního potrubí po výtokové čelo) a s nimi související práce z objektu SO 00 - Vedlejší náklady bude **zhotovitelem provedeno do 6. 12. 2024 a objednateli vyúčtováno nejpozději do 9. 12. 2024.**“

III.

Závěrečná ustanovení

IV.

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněná, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 ze dne 29. 11. 2024 bez příloh
Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací

V Hradci Králové, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[Redacted]
ST - oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

.....
Zbyněk Černý
jednatel společnosti
STATING s.r.o.