



Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

## II. OSOBY OPRAVNĚNÉ K JEDNÁNÍ

Ve vzájemném styku SMLUVNÍCH STRAN jsou mimo osoby uvedené v článku I. výše dále oprávněny jednat o realizaci závazků dohodnutých ve SMLOUVĚ, ale nejsou oprávněni SMLOUVU měnit či rušit, tito zaměstnanci (osoby):

Za OBJEDNATELE ve věcech obchodních a smluvních:

Ing. Lubomír Fojtů

tel.: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

e-mail: f [REDACTED]

<http://www.rvccr.cz>

Za OBJEDNATELE ve věcech technických a realizačních:

Ing. Jiří Kotoun

tel.: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

<http://www.rvccr.cz>

Ing. Nina Větrovská

tel. [REDACTED]

mob: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

<http://www.rvccr.cz>

Za ZHOTOVITELE ve věcech obchodních a smluvních:

[REDACTED]

tel.: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

<http://www.geotec-gs.cz>

Za ZHOTOVITELE ve věcech technických a realizačních:

[REDACTED]

tel.: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

<http://www.geotec-gs.cz>

## III. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Tímto dodatkem se mění jen ustanovení základní Smlouvy o dílo, článek V Termín plnění, bod 1 a to následujícím způsobem:

*ZHOTOVITEL se zavazuje, že PŘEDMĚT DÍLA dle čl. III. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě od nebezpečí od data nabytí účinnosti SMLOUVY **po celou dobu realizace DÍLA, nejpozději však do 15.09.2017.***

- 1.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- 1.3. Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL jeden.

V ..... dne ..... 2017

V Praze dne .....2017

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....  
Ing. Lubomír Fojtů  
ředitel  
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....  
Ing. Jiří Libus  
předseda představenstva  
GeoTec-GS, a.s.

.....  
Mgr. Filip Dudík  
místopředseda představenstva  
GeoTec-GS, a.s.

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
<b>Projekt:</b>	Provedení inženýrskogeologického průzkumu					
<b>Projekt/stavba:</b>	Přístaviště Brná					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>					<b>POŘADOVÉ Č. 1</b>	
<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>					<b>1</b>	
<b>Datum vydání:</b>	28.07.2017	A	B	C	D	E
<b>Zařazení změnového listu</b>						
<b>NAVRHUJE:</b>	GeoTec-GS, a.s. [redacted]					
<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Prodloužení termínů z důvodu administrativních lhůt a vyjádření, Policie ČR, Magistrát města Ústí n.L.					
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>	SoD č.S/ŘVC/087/P/SoD/2017					
<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>Datum zjištění změny</b>					dne 21.7.2017
<i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Společnost GeoTec-GS, a.s. zahájila přípravné práce ihned po podpisu smlouvy S/ŘVC/087/P/SoD/2017 (evid.č.objednatele), GTC/2017/242 (evid.č.zhotovitele). Na základě úvodní konzultace na Magistrátu jsme podali "Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace" na Magistrát města Ústí n.L. dne 8.6. 2017. Tato Žádost byla postoupena na Policii ČR. Následně nám Policie ČR vydalo souhlasné stanovisko, datované 27.6.2017, které jsme obdrželi 10.7.2017. Na základě uvedeného souhlasu Policie ČR bude vydáno rozhodnutí Magistrátu. Dosud se tak nestalo a po ústních urgencích máme příslib vydání v 1.polovině srpna 2017.</i>						
<b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0						
<i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i>						
<b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: <i>Není relevantní</i></b>						
<b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek) .<i>Není relevantní</i></b>						
<b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</b>						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Není relevantní</i>						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Není relevantní</i>						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>						
<b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b>						
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>						
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>						
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Není relevantní</i>						
<b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</b>						

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>	
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>	
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>	
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>	
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	Časový vliv na termín dokončení díla:
ANĚ	NE
Cena SoD před změnou	76.400,- Kč
Cena SoD po změně	76.400,- Kč
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč
Má vliv na dokončení díla. Nejpozdější termín platnosti smlouvy je do 15.9. 2017.	
<b>VYJÁDŘENÍ TDS:</b> <i>Nebyl sjednán</i>	
<b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:</b> <i>Není relevantní</i>	
<b>DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)</b> <i>Není relevantní</i>	
<b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b>	<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu</i>
číslo smlouvy : S/ŘVC/087/P/SoD/2017	předpokládaný výdaj v Kč
týká se bodu : A, B	76.400,- Kč
	Předpokládaný termín úhady
	2017
garant smlouvy: Ing. Martin Vavříčka	podpis: .....
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun	podpis: .....
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčiková	podpis: .....
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: .....

Situační zpráva č. 4

21.7.2017

**Zadavatel:**

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

**Dodavatel:**

GeoTec-GS, a.s.

**Název akce:**


Přístaviště Brná, Provedení inženýrskogeologického průzkumu

Číslo obj.: S/ŘVC/087/P/SoD/2017

Číslo zhot.: GTC/2017/242

- 
- 1) Dne 10.7. 2017 jsme obdrželi souhlasné stanovisko Policie ČR (KRPU-127 193/ČJ-2017-041006) k naší žádosti o zvláštní užívání komunikace.
  - 2) Na základě uvedeného vyjádření vydá Magistrát města Ústí n.L. rozhodnutí o „zvláštním užívání komunikace“. Podle ústního vyjádření pracovníků magistrátu byl reálný termín 2.poloovina července. Bohužel, jsme rozhodnutí neobdrželi do dnešního dne. V tuto chvíli nelze termín přesně specifikovat.
  - 3) Splnění termínu dle Smlouvy je nereálné a žádáme tímto o posun smluvního termínu do 15.9. 2017.

Vypracoval:



GeoTec-GS, a.s.

