

ŽÁDOST O ZMĚNU				
Stavba: III/15278 Brno, ul. Sokolova			Číslo změny: 4	
			Datum: 30.10.2024	
Určeno pro objednatele				
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☐	osobně ☒
Týká se části stavby: SO 101, SO 102, SO 103 : oprava nerovností vozovky v místech stání vozidel a v plochách s extrémním zatížením provozem				
Odkazy:				
Popis změny: Na základě požadavku objednatele při převzetí stavby, bylo dohodnuto dodatečné provedení zaměření podélných a příčných nerovností. Zhotovitelem byla oslovena akreditovaná laboratoř, která měření provedla. Až na naší urgenci nám byly zaslány výsledné protokoly e-mailem dne 21.10.2024. S ohledem na zkušenosti během výstavby, co se týče vyřízení a povolení dopravních opatření pro provedení stavebních prací, nejsme schopni realizovat opravu zjištěných a nevyhovujících nerovností za příhodných povětrnostních podmínek v tomto roce. Nové vyřízení žádosti na dopravní omezení trvá minimálně 30dnů od podání žádosti. To se už dostáváme do nevhodných klimatických podmínek pro pokládku AHV. Žádáme Vás o proto zdvořile o prodloužení termínu dokončení stavby do 30.4.2025.				
Počet připojených listů:1		Počet připojených výkresů:0		
Návrh ocenění změny	nepřipojen	☐		
Změna byla vyvolána	Zpožděným předáním laboratorních protokolů			
Tato žádost o změnu není podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):				
Převzal (Jméno, datum, podpis)				

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Stavba: III/15278 Brno, ul. Sokolova	
Číslo změny:4	
Datum: 30.10.2024	
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla ☐
	Změna dokončení stavby ☒
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: -----	
Počet listů příloh: 1	
Navrhovaná změna ceny díla: Kč (bez DPH)	
Vícepráce	----- Kč (bez DPH)
Méněpráce	----- Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	181 kalendářních dní
zkrácení lhůty o	-----kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	