

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na akci

„II/101 Kralupy nad Vltavou, most ev. 101/055 přes potok v Kralupech nad Vltavou“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

Zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem nebo

Ing. Janem Fiedlerem, DiS., statutárním zástupcem ředitele,
na základě plné moci ze dne 28.6.2022

Číslo smlouvy: **S-1909/00066001/2023**

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

AZ SANACE a.s.

Se sídlem: Pražská 53/37, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 25033514

DIČ: CZ25033514

Zastoupená: Ing. Jakubem Zavoralem, předsedou představenstva

Andreou Malovcovou, členkou představenstva

Bankovní spojení:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1093

Číslo smlouvy: **S-1909/00066001/2023**

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

objednatel a zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“

I.PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 29.6.2023 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky s názvem „II/101 Kralupy nad Vltavou, most ev.č.101-055 přes potok v Kralupy nad Vltavou“

Z důvodu toho, že stavba se nachází v centru města a v těsné blízkosti nemovitosti majitele p.Urbana (č.p.996) byly dnem 22.10.2023 práce o svátcích a nedělích na žádost majitele nemovitosti přerušeny. TDS byla oficiálně předána na Městský úřad v Kralupech nad Vltavou a tuto žádost MěÚ doporučil. Původní harmonogram ve SoD počítal s pracemi sedm dní v týdnu. Vlivem požadavku vlastníka, jehož nemovitost je v bezprostřední blízkosti mostu a dále požadavku MěÚ Kralupy práce probíhaly pouze v pracovních dnech a o sobotách (mimo neděle a svátky). V případě pokračování prací ve dnech pracovního klidu hrozil zásah DOSS, především místně příslušné hygienické stanice, která má na starosti dodržování hlukových, exhalačních a vibračních limitů.

II.PŘEDMĚT DODATKU

Na základě výše uvedeného se smlouva mění následujícím způsobem:

V článku 4. Doba a místo plnění se mění odst. 4.1., který nově zní:

„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do 25 týdnů + 28 dnů od předání Staveniště Zhotoviteli.“

Přílohou tohoto Dodatku č.1 je Aktualizovaný harmonogram společně s denním harmonogramem s vyloučením nedělí a svátků.

III.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, resp. ostatní práva a povinnosti Smluvních stran ze Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 1.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
- 1.3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeden elektronický originál.
- 1.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly, Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle vážně a srozumitelně nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace

AZ SANACE a.s.
Ing. Jakub Zavoral, Ph.D., předseda představenstva
Andrea Malovcová, člen představenstva