

CES: 1210/24/OLCE

CL 038 011 Mařenice, Horní Světlá – ÚV Nová Huť – rekonstrukce vodovodu

DODATEK Č. 1 KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 679/2024

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 24.05.2024 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:VHS stavby a.s.

se sídlem: Banskobystrická 114/26, 460 08 Liberec 8
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2824
zastoupená: Ing. Michalem Maděrou, místopředsedou představenstva
Ing. Markem Štěpničkou, členem představenstva

zástupce pro věci technické: [REDACTED]
Ondřej Beneš, vedoucí projektu

IČ: 25183052
DIČ: CZ25183052
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 2954182/0800

telefon: [REDACTED]

fax: -

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších
předpisů, je zmocněn [REDACTED]. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]
[REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění čl. 2.4. Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce a
méněpráce spojené se zachováním částí stávajícího vodovodního potrubí, čištění částí stávajícího
vodovodního potrubí, čištění a oprava stávajícího odpadního potrubí vč. jeho zakončení do potoka, zdvojení
trasovacího vodiče. Dalšími změnami jsou parametry vtokového koše, výběr vodoměru provozovatelem a
zabudování segmentového těsnění. Podrobný popis všech víceprací i méně prací je uveden ve změnových
listech.

2.2.2 Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č.1 se mění čl. 4.1 Cena díla z důvodu změn během realizace stavby:

Původní cena dle SoD: 51 789 041,60 Kč bez DPH
Cena dodatku č. 1: - 129 464,67 Kč bez DPH
Nově navržená cena: 51 659 576,93 Kč bez DPH

2.2.3. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:

„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné na webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.2.4. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění:

„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
- c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- a) Elektronická adresa: compliance@svs.cz,
- b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s.,
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
- c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulačním

SP

orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení."

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

1. Změnový list č.1

2. Změnový list č.2

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Liberci dne 26.11.2024

Objednatel:

Zhotovitel:

02-12-2024
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
(41)

Ing. Michal Maděra
místopředseda představenstva
VHS stavby a.s.

Ing. Marek Štěpnička
člen představenstva
VHS stavby a.s.

VHS stavby a.s. 1.
Bánskobystrická 114/26
460 08 Liberec
DIČ: CZ25183052

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2024	
Zhotovitel:		VHS stavby a.s. Bánskobystrická 114/26, Liberec VIII-Dolní Hanychov 460 08 Liberec 8			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 		Datum: 05. 09. 2024	
Název akce: CL 038 011 Mařenice, Horní Světlá – ÚV Nová Huť – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně	
Odkazy		na specifikaci: Obsažené v zápisech z KD			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		CL038011 Marenice H Svetla NZ01			
na jinou část SoD:					
Popis a zdůvodnění změny: Podrobný technický popis navrhovaných změn: 01 – Zdvojení trasovacího vodiče. Po opakovaném přetrhnutí zatahovaného vodiče bylo na KD rozhodnuto, že ve zbývajících nezatažených úsecích bude vodič zdvojen pro zajištění jeho kompletnosti. 02 – Výústění odpadu do potoka – Projektová dokumentace s odpadem nepočítá – chyba v PD - Oprava odpadního potrubí (KT) ze SJ Ersche. Pod lesní cestou bude osazena lomová šachta (PVC) a pojezdným poklopem D400, následně bude provedeno zaústění do vodoteče v délce do cca 20 m z PVC potrubí bez změny dimenze. Výústění ve vodoteči bude opevněno kamenným násypem hrubší frakce. 03 – Odečtení vodoměru – Vodoměr dodá provozovatel. 04 – Odečet 170mb potrubí D 225 – Projektová dokumentace předpokládala výměnu 170 m potrubí i v úseku od SJ Ersche k lesní cestě (mezi VB7 a VB8) kde je navržena startovací jáma. Po kontrole stavu potrubí, zhodnocení nepříznivých místních podmínek a nemožnému přístupu, bylo na KD rozhodnuto o sanování této části potrubí. 05 - Stávající potrubí bude tedy sanováno (vyčištěno) v celém rozsahu a přepojeno na nový řad. Současně proběhne i monitoring souběžného kanalizačního potrubí.					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě) X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem - 369079,06 Kč +DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla SoD 51 789 041,60 Kč bez DPH Změnový list č.1 -369 079,06 Kč bez DPH Celkem 51 419 962,54 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0/nula kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k snížení rozpočtu o částku: 369 079,06 Kč bez DPH Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.					
Počet připojených listů specifikace (změnový rozpočet): 13					



Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

um

15.10.24

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke změně a způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SoD. U nových položek byly použity položky URS, popř. neceníkové položky.

Komentář k cenovému nárůstu:

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje - 0,71 % z ceny díla dle SoD.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla a její přiměřenosti:

Lhůta pro dokončení Díla se nemění.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 15.10.24

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 15.10.2024

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na předmětnou změnu, a to zejména s ohledem na § 222 tohoto zákona, přičemž v daném případě se toto ustanovení nepoužije, a souhlasí s provedením této změny.

Datum 15.10.2024

Datum 19.11.2024

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

SA

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2024	
Zhotovitel:		VHS stavby a.s. Bánksobystická 114/26, Liberec VIII-Dolní Hanychov 460 08 Liberec 8			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 		Datum: 14.11.2024	
Název akce: CL 038 011 Mařenice, Horní Světlá – ÚV Nová Huť – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně	
Odkazy		na specifikaci: Obsažené v zápisech z KD			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: CL038011 Mařenice H Světla NZ02			
		na jinou část SoD:			
Popis a zdůvodnění změny:					
Podrobný technický popis navrhovaných změn:					
06 - Přípočty řad A					
- Přičtení vodoměru – Provozovatelem vybraný vodoměr dodá zhotovitel. Předchozím ZL byl na základě dohody na KD stavby odečten vodoměr, který měla dodat SčS a.s. Vzhledem k tomu že k dodání nedošlo, zhotovitel zajistil vodoměr na své náklady. - Koš vtokový DN 250 – Vlivem zachování stávajícího potrubí se mění dimenze vtokového koše ve sběrné jímce ERSCHÉ. - Přípočet segmentového těsnění do sběrného objektu a do vodoměrné šachty, které nebylo zohledněno v rozpočtu.					
07 – Vložkování kanalizace – po kamerové prohlídce stávajícího odpadního potrubí z ERSCHÉ byly zjištěny lokální poruchy v kameninovém potrubí (trhliny a rozestouplá hrdla). Kameninové potrubí bude z části opraveno osazením sanačního rukávce a z části osazením lokálních opravných vložek. S touto opravou PD nepočítá.					
08 – Odečty řad A					
- Koš vtokový DN 200 – odečet souvisí s přípočtem vtokového koše DN 250.					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě) X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 239 614,39 Kč +DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla SoD 51 789 041,60 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
ZL č.1 - 369 079,06 Kč bez DPH			0/nula kalendářních dnů		
ZL č.2 239 614,39 Kč bez DPH					
Celkem 51 659 576,93 Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 239 614,39 Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.					
Počet připojených listů specifikace (změnový rozpočet): 5					

SP

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

Datum 21.11.24

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke změně a způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SoD. U nových položek byly použity položky URS, popř. neceníkové položky.

Komentář k cenovému nárůstu:

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje 0,46 % z ceny díla dle SoD.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla a její přiměřenosti:

Lhůta pro dokončení Díla se nemění.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

21.11.24

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 21.11.2024

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na předmětnou změnu, a to zejména s ohledem na § 222 tohoto zákona, přičemž v daném případě se toto ustanovení nepoužije, a souhlasí s provedením této změny.

Datum

29.11.2024

Datum

29.11.2024

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

SP