

ÚDAJE STAVBY:		
NÁZEV STAVBY:	Rekreační přístav Kolín - MPL	
ČÍSLO PROJEKTU:	521 553 0009	
ZMĚNOU DOTČENÉ ČÁSTI STAVBY: (SO, IO, PS)	PS 01 ; PS 02 ; SO 04 ; SO 05 ##	viz. příloha č. 2 ZL Rekapitulace nákladů ZL
INICIÁTOR ZMĚNY:	zhotovitel	

CHARAKTER ZMĚNY DLE § 222 ZZVZ:				
				
POPIS ZMĚNY:				
Objekt změny:				
termín, elektro				
Předmět změny:			podrobný popis viz příloha č. 1 ZL	
1) Změna termínu dokončení				
2) Elektroobjekty molo, rozvody				

SMLOUVA:	Ze dne:	Číslo:	Objednatel: S/ŘVC/086/R/SoD/2020	
	20.12.2022		Zhotovitele: S/...../31/2022	
	Termín dokončení dle původní Smlouvy:			29.01.2024
	Termín dokončení po této změně:			09.12.2024
Smluvní strany a další přímí účastníci výstavby				
Objednatel:	Ředitelství vodních cest ČR	nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2	Správce stavby / TDS:	IRIS Bohemia s.r.o.
Zhotovitel:	Labská, strojní a stavební společnost s.r.o.	Kunětická 2679, 530 09 Pardubice	Aut. dozor: AQUATIS a.s.	Botanická 834/56, 602 00 Brno

REKAPITULACE CENY DÍLA VČETNĚ ZAPOČTENÍ TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU					
Nabídková cena Zhotovitele - cena dle původní SoD: (Kč bez DPH)				20 302 658,18 Kč	
Celková změna ceny díla - souhrn všech ZL vč. tohoto:				5 582 828,99 Kč	
Celková AKTUÁLNÍ cena díla:				25 885 487,17 Kč	
NAVRHOVANÉ ZMĚNY CENY DÍLA V TOMTO ZL					
Cena navrhovaných změn ZÁPORNÝCH		Cena navrhovaných změn KLADNÝCH		Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem	
Kč bez DPH	%	Kč bez DPH	%	Kč bez DPH	%
-2 572 960,94 Kč	-12,7	2 629 384,23 Kč	13,0	56 423,29 Kč	0,3
VLIV TĚTO AKTUÁLNÍ ZMĚNY DÍLA NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA					
Změna počtu dnů dokonšení díla z předchozího ZL	265	Změna počtu dnů dokonšení díla v rámci tohoto aktuálního ZL:	50	Změna počtu dnů dokončení díla celkem:	315

POSOUZENÍ ZMĚNY CENY DLE §222 ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK									
ZMĚNOVÉ LISTY CELKEM:					AKTUÁLNÍ ZMĚNOVÝ LIST č.: 05				
CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZVZ:		LIMIT (%)	Kč bez DPH	%	CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZVZ:		LIMIT (%)	Kč bez DPH	%
B	Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 15%	1 970 865,92 Kč	9,7	B	Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 15%	56 423,29 Kč	0,3
C	Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 30%	1 074 001,60 Kč	5,3	C	Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 30%		
D	Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 30%	2 537 961,47 Kč	12,5	D	Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 30%		
E	Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 0%			E	Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 0%		
C+D	Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 30%	3 611 963,07 Kč	17,8	C+D	Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 30%		
B+C+D	Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 45%	5 582 828,99 Kč	27,5	B+C+D	Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 45%	56 423,29 Kč	0,3
B+C+D+E	Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 45%	5 582 828,99 Kč	27,5	B+C+D+E	Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 45%	56 423,29 Kč	0,3

Poznámka:	1)	Tabulky, udávající hodnoty změn v Kč bez DPH a v procentech, vyjadřují soulad, nebo případný nesoulad s limitními hodnotami, stanovenými zákonem 134/2016 Sb. V aktuálním znění (07/2023).
	2)	Posouzení změn ve vztahu k §222:

PODPIS ZMĚNOVÉHO LISTU VYJADŘUJE SOUHLAS NÍŽE PODEPSANÉHO SE ZMĚNOU, V TOMTO ZMĚNOVÉM LISTU UVEDENOU.	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu a jejich řešení jsou ve shodě s článkem 10.1 Smlouvy (Oprávnění k variaci).	
Tento Změnový list NAHRAZUJE dodatek Smlouvy, musí být se Zhotovitelem řádně projednán a odsouhlasen zástupcem TDS a Objednatel.	
Změnový list se pokládá za odsouhlasený dnem podpisu statutárního zástupce Objednatel.	

Zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, §222, ve znění z 07/2023

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavebních prací) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky v zařazení dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek.	
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0. Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.	
A	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (a) by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (b) nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele; (c) nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
B	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).
C	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: (a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů (b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
D	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.
E	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje změna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že: (a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám; (b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší; (c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší; (d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé změně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).

VYJÁDŘENÍ, PODPISY:

Autorský dozor (AD):

AQUATIS a.s.

Jméno
Pozice

HIP

Datum:

10.10.2024

Podpis:

Vyjádření:

V měsíci září byly v profilu Kolín registrovány extrémní jevy - Povoděň s dosažení SPA. Následně SPS vydala OOP2024-195, které objektivně zasahuje do možnosti řádného termínového dokončení akce. Změny ve stavebních objektech elektro vycházejí z RDS, v návaznosti na aktuálně platnou legislativu. Navrhované změny nemají vliv na stavební povolení. Se změnou souhlasíme.

Správce stavby / TDS / KooBOZP:

IRIS Bohemia s.r.o.

Jméno
Pozice

Vedoucí týmu, TDS

Datum:

10.10.2024

Podpis:

Vyjádření:

Změna termínu je dána vyšší mocí.Správce stavby s návrhem souhlasí. Uvedené změny elektro odpovídají současným požadavkům legislativy a objednatele.

Zhotovitel:

Labská, strojní a stavební společnost s.r.o.

Jméno
Pozice

Vedoucí projektu

Datum:

10.10.2024

Podpis:

Objednatel:

Ředitelství vodních cest ČR

Garant Smlouvy Objednatele

Jméno
Pozice

Investiční referent

Datum:

09.12.2024

Podpis:

Vedoucí oddělení garanta smlouvy

Jméno
Pozice

Vedoucí ORE, OPR

Datum:

09.12.2024

Podpis:

Odd. vnitř. správy, správce rozpočtu

Jméno
Pozice

Vedoucí OVS

Datum:

09.12.2024

Podpis:

Statutární orgán, Objednatel, Příkazce operace

Jméno
Pozice

Ing. Lubomír Fojtů
Ředitel

Datum:

09.12.2024

Podpis:

PŘÍLOHY (1+2) A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY ZMĚNOVÉHO LISTU

1 Podrobný popis a zdůvodnění změn

5 Oceněný soupis prací ZBV č. 02

9 RDS číslo 230015.87 výtah elektro, titulní listy

2 Rekapitulace nákladů Změnového listu po jednotlivých změnách dotčených objektech a oddílech rozpočtu v členění dle §222 ZZVZ

6 Oceněný soupis prací ZBV č. 03

10 Claim číslo 02/2024

3 oop2024-195

7 Oceněný soupis prací ZBV č. 04

11

4 Oceněný soupis prací ZBV č. 01

8 Nabídky dle soupisu prací

12

PODROBNÝ POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN

1)	Předmět změny: Změna termínu dokončení Charakter změny: A Objektivní změna termínu souvisí s průběhem extrémních jevů Povodeň září 2024 . Tyto jevy neumožnily realizaci činnosti v plánovaném období po restartu akce srpen 2024. Bylo dosaženo SPA. Současně bylo zásadně poškozen již nainstalovaný /dle určení SPS/ systém bójí, které byly odplaveny včetně jejich podhladinových konstrukcí a rozvolnění sekcí mola.Systém bójí není možné aktuálně obnovit zdůvodu omezení plavby. Viz OOP2024-195. Uvedené objektivní podmínky jsou charakteru vyšší moc a mají také přímý vliv na realizaci dokumentačního procesu. Pro investora a zhotovitele akce Přístaviště vznikají na okolnosti, jež nebylo možné v době zadávacího řízení předvídat.
2)	Předmět změny: Elektroobjekty molo,rozvody Charakter změny: B Při zpracování RDS v návaznosti na aktuálně platné normy ČSN EN ISO 14504_2009, ČSN 33 2000-7-709, ČSN 33 2000-7-730, EN 15869-1 a EN 15869-3 vznikly požadavky na úpravy dle této legislativy. Trasy kabelového vedení na mole i přípojce respektují vliv nových developerských investic v lokalitě a současně zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu díla. Pro ochranu vedení tudíž bylo doplněno použití energořetězu, požadavky plných nerezových žlabů. Pro eliminaci vnějších vlivů a prostorů zvyšující nebezpečí úrazu doplněno pospojení celé konstrukce mola a všech elektrických prvků na mole. Kamerové systémy přemístěny na molo. Dopracováním realizační dokumentace byly doplněny chybějící prvky rozváděče, montáže a komplexní přezkoušení spolu s prohlídkou UTZ.
3)	Předmět změny: Charakter změny:
4)	Předmět změny: Charakter změny:
5)	Předmět změny: Charakter změny:
6)	Předmět změny: Charakter změny:

REKAPITULACE NÁKLADŮ ZMĚNOVÉHO LISTU V ČLENĚNÍ DLE §222 ZZVZ

Dotčený SO, IO, PS	ODDÍL (popis)	B		C		D		E	
		KLADNÉ	ZÁPORNÉ	KLADNÉ	ZÁPORNÉ	KLADNÉ	ZÁPORNÉ	KLADNÉ	ZÁPORNÉ
č.: PS 01		2 389 696,52	-2 222 221,70						
Název:									
Elektroobjekty a osvětlení přístaviště MP									
KČ za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné 2 389 696,52									
záporné -2 222 221,70									
celkem 167 474,82									
č.: PS 02		70 357,79	-214 923,75						
Název:									
Kamerový systém přístaviště MP									
KČ za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné 70 357,79									
záporné -214 923,75									
celkem -144 565,96									
č.: SO 04			-58 267,59						
Název:									
Přípojka nn pro přístaviště MP									
KČ za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné									
záporné -58 267,59									
celkem -58 267,59									
č.: SO 05		169 329,92	-77 547,90						
Název:									
Rozvody elektroobjektů přístaviště MP									
KČ za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné 169 329,92									
záporné -77 547,90									
celkem 91 782,02									
č.:									
Název:									
KČ za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné									
záporné									
celkem									
č.:									
Název:									
KČ za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné									
záporné									
celkem									

	B+	B-	C+	C-	D+	D-	E+	E-
CELKEM Kč BEZ DPH	2 629 384,23	-2 572 960,94						
DPH 21%	552 170,69	-540 321,80						
CELKEM Kč VČ. DPH	3 181 554,92	-3 113 282,74						

ZMĚNOVÝ LIST CELKEM:			
B + C + D + E	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč vč. DPH
Změny kladné celkem:	2 629 384,23	552 170,69	3 181 554,92
Změny záporné celkem:	-2 572 960,94	-540 321,80	-3 113 282,74
Změny kladné a záporné	56 423,29	11 848,89	68 272,18