

ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY

ZMĚNOVÝ LIST

06



ÚDAJE STAVBY:	
NÁZEV STAVBY:	Rekreační přístav Kolín - MPL
ČÍSLO PROJEKTU:	521 553 0009
ZMĚNOU DOTČENÉ ČÁSTI STAVBY: (SO, IO, PS)	PS 03 ; PS 04 ; PS 10 viz. příloha č. 2 ZL Rekapitulace nákladů ZL
INICIÁTOR ZMĚNY:	Zhotovitel

SMLOUVA:	Ze dne:	20.12.2022	Číslo:	Objednatel:	S/ŘVC/086/R/SoD/2020	
				Zhotovitel:	S/...../31/2022	
	Termín dokončení dle původní Smlouvy:					29.01.2024
	Termín dokončení po této změně:					09.12.2024
Smluvní strany a další přímí účastníci výstavby						
Objednatel:	Ředitelství vodních cest ČR	nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2	Správce stavby / TDS:	IRIS Bohemia s.r.o.	Politických vězňů 64, 280 02 Kolín III.	
Zhotovitel:	Labská, strojní a stavební společnost s.r.o.	Kunětická 2679, 530 09 Pardubice	Aut. dozor:	AQUATIS a.s.	Botanická 834/56, 602 00 Brno	

CHARAKTER ZMĚNY DLE § 222 ZZVZ:				
☒ A	☒ B	☒ C	☒ D	☒ E

REKAPITULACE CENY DÍLA VČETNĚ ZAPOČTENÍ TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU	
Nabídková cena Zhotovitele - cena dle původní SoD: (Kč bez DPH)	20 302 658,18 Kč
Celková změna ceny díla - souhrn všech ZL vč. tohoto:	6 123 515,56 Kč
Celková AKTUÁLNÍ cena díla:	26 426 173,74 Kč

POPIS ZMĚNY:	
Objekt změny:	
Změny dle RDS - skutečná množství	
Předmět změny:	podrobný popis viz příloha č. 1 ZL
1) Rozvody vody přístaviště MP 2) Plavební znaky přístaviště MP 3) Molo pro malá plavidla	

NAVRHOVANÉ ZMĚNY CENY DÍLA V TOMTO ZL					
Cena navrhovaných změn ZÁPORNÝCH		Cena navrhovaných změn Kladných		Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem	
Kč bez DPH	%	Kč bez DPH	%	Kč bez DPH	%
-314 362,34 Kč	-1,5	855 048,91 Kč	4,2	540 686,57 Kč	2,7

VLIV TĚTO AKTUÁLNÍ ZMĚNY DÍLA NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA			
Změna počtu dnů dokonšení díla z předchozích ZL	315	Změna počtu dnů dokonšení díla v rámci tohoto aktuálního ZL:	
		Změna počtu dnů dokonšení díla celkem:	315

POSOUZENÍ ZMĚNY CENY DLE §222 ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZMĚNOVÉ LISTY CELKEM:				
CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZVZ:	LIMIT (%)	Kč bez DPH	%	
B Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny	≤ 15%	2 514 355,85 Kč	12,4	
C Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny	≤ 30%	1 074 001,60 Kč	5,3	
D Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny	≤ 30%	2 535 158,11 Kč	12,5	
E Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny	≤ 0%			
C+D Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny	≤ 30%	3 609 159,71 Kč	17,8	
B+C+D Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny	≤ 45%	6 123 515,56 Kč	30,2	
B+C+D+E Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny	≤ 45%	6 123 515,56 Kč	30,2	

AKTUÁLNÍ ZMĚNOVÝ LIST č.: 06				
CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZVZ:	LIMIT (%)	Kč bez DPH	%	
B Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny	≤ 15%	543 489,93 Kč	2,7	
C Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny	≤ 30%			
D Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny	≤ 30%	-2 803,36 Kč	-0,0	
E Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny	≤ 0%			
C+D Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny	≤ 30%	-2 803,36 Kč	-0,0	
B+C+D Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny	≤ 45%	540 686,57 Kč	2,7	
B+C+D+E Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny	≤ 45%	540 686,57 Kč	2,7	

Poznámka:	1)	Tabulky, udávající hodnoty změn v Kč bez DPH a v procentech, vyjadřují soulad, nebo případný nesoulad s limitními hodnotami, stanovenými zákonem 134/2016 Sb. V aktuálním znění (07/2023).
	2)	Posouzení změn ve vztahu k §222:
		Změny jsou v souladu se ZZVZ, § 222
		Změna překračuje zákonem povolený limit.

PODPIS ZMĚNOVÉHO LISTU VYJADŘUJE SOUHLAS NÍŽE PODEPSANÉHO SE ZMĚNOU, V TOMTO ZMĚNOVÉM LISTU UVEDENOU.	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu a jejich řešení jsou ve shodě s článkem 10.1 Smlouvy (Oprávnění k variaci).	
Tento Změnový list NAHRAZUJE dodatek Smlouvy, musí být se Zhotovitelem řádně projednán a odsouhlasen zástupcem TDS a Objednatелеm.	
Změnový list se pokládá za odsouhlasený dnem podpisu statutárního zástupce Objednatel.	

Zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, §222, ve znění z 07/2023

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavebních prací) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky v zařazení dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0. Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (a) by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (b) nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele; (c) nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
B	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).
C	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: (a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů (b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

D	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.
E	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje změna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že: (a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám; (b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší; (c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší; (d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).

VYJÁDŘENÍ, PODPISY:			
Autorský dozor (AD):		Jméno Pozice	Datum:
AQUATIS a.s.		HIP	25.11.2024
Vyjádření:	Změny reflektují standardy SPS, požadavky dozorových orgánů. Byly zapracovány do RDS. Rozvody inženýrských sítí dle skutečný rozměrový parametrů Ocenění dle NR. Navrhované změny nemají dopad na vydané stavební povolení. Se změnou souhlasíme.		
Správce stavby / TDS / KooBOZP:		Jméno Pozice	Datum:
IRIS Bohemia s.r.o.		Vedoucí týmu, TDS	25.11.2024
Vyjádření:	Změny dle jednotlivých ZBV vychází ze schválené RDS a nemají vliv na stavební povolení. Současně akceptují požadavky orgánu SPS dle platných standardů. Správce stavby s navrženým ZL souhlasí.		
Zhotovitel:		Jméno Pozice	Datum:
Labská, strojní a stavební společnost s.r.o.		Vedoucí projektu	
Objednatel:			
Ředitelství vodních cest ČR			
Garant Smlouvy Objednatele		Jméno Pozice	Datum:
		Investiční referent	09.12.2024
Vedoucí oddělení garanta smlouvy		Jméno Pozice	Datum:
		Vedoucí ORE, OPR	09.12.2024
Odd. vnitř. správy, správce rozpočtu		Jméno Pozice	Datum:
		Vedoucí OVS	09.12.2024
Statutární orgán, Objednatel, Příkazce operace		Jméno Pozice	Datum:
		Ing. Lubomír Fojtů Ředitel	09.12.2024

PŘÍLOHY (1+2) A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY ZMĚNOVÉHO LISTU		
1	Podrobný popis a zdůvodnění změn	5 RDS plavební znaky
2	Rekapitulace nákladů Změnového listu po jednotlivých změnou dotčených objektech a oddílech rozpočtu v členění dle §222 ZZVZ	6 Oceněný soupis prací ZBV č.3
3	Oceněný soupis prací ZBV č.1	7 RDS PS10 Konstrukce lávky VM
4	Oceněný soupis prací ZBV č.2	8 RDS kluzný spoj
9	RDS PS 10 půdorys doplněný	10 KD č.14 a 16 zápis
11		
12		

PODROBNÝ POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN

1)	Předmět změny: Rozvody vody přístaviště MP	Charakter změny:	D
	Změny na základě RDS a skutečného provedení objektu. Reálné délky potrubí, počty vodovodních armatur. Ocenění dle nabídkového rozpočtu. Dle výše uvedených důvodů změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.		
2)	Předmět změny: Plavební znaky přístaviště MP	Charakter změny:	B
	Změny na základě RDS a skutečného provedení objektu. Vychází z požadavku SPS počet bójí. Základové konstrukce v návaznosti na statiku plavebních znaků. Ocenění dle nabídkového rozpočtu.		
3)	Předmět změny: Molo pro malá plavidla	Charakter změny:	B
	Změna byla vyvolána aktuální legislativou SPS, doplnění záchraným kruhem, informačních tabulí a pacholat.V rámci stabilizace dokončeného mola, po průchodu povodňových stavů, byla prokázána nutnost doplnění stabilizace dokončeného mola . Byl vyžádán konstrukční prvek ocelové konstrukce eliminující příčný posun jednotlivých sekcí mola bez výložníků. Realizováno formou kluzných spojů, které byly dodatečně instalovány s nutností konstručního rozpojení a následného spojení jednotlivých sekcí mola. Tesařské konstrukce byly doplněny dle skutečného provedení objektu mola. Viz RDS. Změna hmotností ocelových konstrukcí je plně odvislá od RDS VDD a jejich výpočtů. Na konstrukci mola byla dle RDS zapracována materiálová úspora. Konstrukce lávky mola byla rozměrově realizována dle platné standardizace investora a souvisejících požadavků architekta stavby s objektivní změnou váhy konstrukce lávky. Ocenění dle nabídkového rozpočtu. Postup, výsledky a návrh řešení je obsažen v zápisech KD. Výsledky a následný postup byly schváleny všemi složkami a dle jejich závěrů byla již upravena realizace objektu PS 010.		
4)	Předmět změny:	Charakter změny:	
5)	Předmět změny:	Charakter změny:	
6)	Předmět změny:	Charakter změny:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ ZMĚNOVÉHO LISTU V ČLENĚNÍ DLE §222 ZZVZ

Dotčený SO, IO, PS	ODDÍL (popis)	B		C		D		E	
		KLADNÉ	ZÁPORNÉ	KLADNÉ	ZÁPORNÉ	KLADNÉ	ZÁPORNÉ	KLADNÉ	ZÁPORNÉ
č.: PS 03						57 236,00	-60 039,36		
Název:									
Rozvody vody									
přístaviště MP									
Kč za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné 57 236,00									
záporné -60 039,36									
celkem -2 803,36									
č.: PS 04		15 019,99	-42 143,16						
Název:									
Plavební znaky									
přístaviště MP									
Kč za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné 15 019,99									
záporné -42 143,16									
celkem -27 123,17									
č.: PS 10		782 792,92	-212 179,82						
Název:									
Molo pro malá plavidla									
Kč za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné 782 792,92									
záporné -212 179,82									
celkem 570 613,10									
č.:									
Název:									
Kč za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné									
záporné									
celkem									
č.:									
Název:									
Kč za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné									
záporné									
celkem									
č.:									
Název:									
Kč za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné									
záporné									
celkem									
č.:									
Název:									
Kč za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné									
záporné									
celkem									
		B+	B-	C+	C-	D+	D-	E+	E-
CELKEM KČ BEZ DPH		797 812,91	-254 322,98			57 236,00	-60 039,36		
DPH 21%		167 540,71	-53 407,83			12 019,56	-12 608,27		
CELKEM KČ VČ. DPH		965 353,62	-307 730,81			69 255,56	-72 647,63		

ZMĚNOVÝ LIST CELKEM:			
B + C + D + E	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč vč. DPH
Změny kladné celkem:	855 048,91	179 560,27	1 034 609,18
Změny záporné celkem:	-314 362,34	-66 016,09	-380 378,43
Změny kladné a záporné	540 686,57	113 544,18	654 230,75