

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: II/268 Klášter - Hradiště n.J., most ev.č. 268-007 přes Jizeru před obcí Klášter - Hradiště nad Jizerou Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vedlejší a ostatní náklady	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 000 / 1	Číslo ZBV: 7
--	--	-----------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: OHLA ŽS a.s.
Tuřanka 1554/115 b, Slatina, 627 00 Brno
IČ: 463 42 796

Rekapitulace ZBV č. 7 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.3	-300 204,22	0,00	-300 204,22

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7	-300 204,22	0,00	-300 204,22

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SOd: II/268 Klášter - Hradiště n.J., most ev.č. 268-007 přes Jizeru před obcí Klášter - Hradiště nad Jizerou		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS:	Číslo ZBV / Skupina změny:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vedlejší a ostatní náklady		000 / 1	7 / 3
Strany smlouvy o dílo S-2677/00066001/2022 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 6.10.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: OHLA ŽS a.s., Tuřanka 1554/115 b, Slatina, 627 00 Brno			
Přílohy Změnového listu:		Příjemce	
1. Krycí list	1	počet listů	Objednatel
2. Změnový list	1	počet listů	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů	Supervize
6. Přehled dokladů	1	počet listů	
7. Soupis prací SO po všech změnách	1	počet listů	
Další doklady dle přehledu dokladů	10	počet listů	
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: Změna POV opravy komunikace			
Název (díli) Změny: Změna POV opravy komunikace Popis a zdůvodnění Změny: Změna vznikla na KD 44, kdy se projednávala budoucí oprava obj. tras mezi obcí Klášter a Hradiště nad Jizerou. Na základě požadavku starostů obcí, kterým byl co možná nejmenší čas uzavírek na předemtné opravované silnici, bylo dohodnuta změna postupu prací, který je dále popsán. Tato změna byla starosty obcí podpořena příslibem, že bude takto možné komunikaci uzavřít v celém prostoru a ne po půlkách jak bylo v původním zadání dle požadavků obcí. Zadavatel v přípravě zakázky postupoval dle platných požadavků obcí a nemohl vědět, že v budoucnu dojde ke změně pohledu na věc. Na základě pokynu objednatel byla provedena změna POV opravy komunikace. Změna spočívá v provedení opravy komunikace za úplné uzavírky provozu. V zadávací dokumentaci bylo uvažováno s uzavírkou vždy jednoho jízdního pruhu ve dvou fázích opravy. Kompletní uzavírka znamená úsporu v technologických pracích prořezávky původních asfaltových vrstev a utěsnění záhlvkou mezi asfaltovými vrstvami nové položenými. Zůstává pouze množství pro záhlvy příčné a pro záhlvy kolem opěrných zdí před mostem. Změna je zobrazena v následujících položkách: - Neprovedení prořezávek spáry v místě rozpojení konstrukčních vrstev komunikace, prořezávky provedeny pouze v přechodu rozhraní mezi plochou určenou k opravě a plochou opravou nedtočenou - Neprovedení utěsnění spáry v místě napojení konstrukčních vrstev komunikace, utěsnění provedeno pouze v přechodu rozhraní mezi plochou určenou k opravě a plochou opravou nedtočenou. Dále provedeno na rozhraní vodorovné části konstrukční vrstvy komunikace a svislou hranou monolitické římsy Výše uvedená skutečnost je pro zadavatele jednatel s náležitou péčí nepředvídaná, jelikož zadavatel v době příprav zadávací dokumentace nemohl rozumně předvídat, že v průběhu výstavby dojde k přehodnocení původního záměru. Současně nemohl předpokládat, že doprava v době realizace nebude dosahovat takové intenzity, aby bylo nutné ponechání alespoň jednoho pruhu průjezdného. Jedná se o Změnu z nepředvídaných důvodů, která je podle č. 5, odst. 5.1 písm. c), resp. podle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-300 204,22	0,00	-300 204,22	300 204,22
Technická pomoc Objednatel			
jméno	Bc. Martin Horešovsky		podpis
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ondřej Kryštof, OHLA ŽS a.s.	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Lukáš Baffl, Pragoprojekt	podpis
Stavební dozor:	jméno	Pavel Šeda, Pudis a.s.	podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Jan Boček, ksús -středočeský kraj	podpis
Zástupce Objednatel odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DIS.	podpis
Zhotovitel:	jméno	Jiří Procházka MBA	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 7**

Název Stavby:	II/268 Klášter - Hradiště n.J., most ev.č. 268-007 přes Jizeru před obcí Klášter - Hradiště nad Jizerou
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	000 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Vedlejší a ostatní náklady

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
12 420 362,61

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	12 420 362,61	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-300 204,22	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-300 204,22	12 120 158,39	-300 204,22	-2,42%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: II/268 Klášter - Hradiště n.J., most ev.č. 268-007 přes Jizeru před obcí Klášter nad Jizerou Číslo a název SO/PS: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady Číslo a název rozpočtu: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 000 Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	113765	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	1 497,500	92,000	-1405,500	110,65	165 698,38	-155 518,58	0,00	10 179,80	-155 518,58	-93,86%
25	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 600MM2	M	1 497,500	163,500	-1334,000	108,46	162 418,85	-144 685,64	0,00	17 733,21	-144 685,64	-89,08%
		Nové položky											
		Celkem							- 300 204,22	0,00		- 300 204,22	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
 Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Jméno, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Jméno, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/268 Klášter - Hradiště n.J., most ev.č. 268-007 přes Jizeru před obcí Klášter - Hradiště nad Jizerou

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	143 633 280,75
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	155 460 216,52
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	188 106 861,99
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	108,23%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,12%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

$6=32+36$	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	11 267 498,28
$7=(6/1)*100$	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	7,84%
$8=1*10,3$	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	43 089 984,23

12=(1)*0,15	Limit	21 544 992,11
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,51%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	737 615,78

[illegible]

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	7
Název stavby:	II/268 Klášter - Hradiště n.J., most ev.č. 268-007 přes Jizeru před obcí Klášter nad Jizerou
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	000 / 1

Doklad	počet listů
7 Soupis prací po změnách	1
8 zápis z KD 44.	5
9 oznámení zhotovitele	1
10 vyjádření TDI	2
11 pokyn objednatele	1
12 vyjádření AD_ZBV7	1
Počet listů celkem	11

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby dle SoD: II/268 Klášter - Hradiště n.J., most ev.č. 268-007 přes Jizeru před obcí Klášter nad Jizerou								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady								1					
Číslo a název rozpočtu: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0	Všeobecné konstrukce a práce											
1	02620.a	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	1,000	0,000	246 502,07	246 502,07	0,00	0,00	246 502,07	0,00	0,00%
2	02620.b	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	1,000	0,000	71 211,71	71 211,71	0,00	0,00	71 211,71	0,00	0,00%
3	02620.c	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	1,000	0,000	71 211,71	71 211,71	0,00	0,00	71 211,71	0,00	0,00%
4	02620.d	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	1,000	0,000	82 167,36	82 167,36	0,00	0,00	82 167,36	0,00	0,00%
5	02620.e	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	1,000	0,000	246 502,07	246 502,07	0,00	0,00	246 502,07	0,00	0,00%
6	02620.f	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	1,000	0,000	164 334,71	164 334,71	0,00	0,00	164 334,71	0,00	0,00%
7	02620.g	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	1,000	0,000	164 334,71	164 334,71	0,00	0,00	164 334,71	0,00	0,00%
8	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	1,000	0,000	54 778,24	54 778,24	0,00	0,00	54 778,24	0,00	0,00%
9	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	1,000	0,000	1 643 347,14	1 643 347,14	0,00	0,00	1 643 347,14	0,00	0,00%
10	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	1,000	0,000	109 556,48	109 556,48	0,00	0,00	109 556,48	0,00	0,00%
11	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	1,000	0,000	1 862 460,09	1 862 460,09	0,00	0,00	1 862 460,09	0,00	0,00%
12	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	1,000	0,000	186 246,01	186 246,01	0,00	0,00	186 246,01	0,00	0,00%
13	02946	OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	1,000	0,000	21 911,30	21 911,30	0,00	0,00	21 911,30	0,00	0,00%
14	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	1,000	0,000	10 955,65	10 955,65	0,00	0,00	10 955,65	0,00	0,00%
15	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	3,000	3,000	0,000	13 694,56	41 083,68	0,00	0,00	41 083,68	0,00	0,00%
16	03100	ZÁŘÍZENÍ STAVENÍŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	1,000	0,000	712 117,09	712 117,09	0,00	0,00	712 117,09	0,00	0,00%
17	04810a	VYHODNOCENÍ STAVBY Z HLEDISKA JAKOSTI	KPL	1,000	1,000	0,000	93 123,00	93 123,00	0,00	0,00	93 123,00	0,00	0,00%
18	04810b	ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ STAVBY	KPL	1,000	1,000	0,000	49 300,41	49 300,41	0,00	0,00	49 300,41	0,00	0,00%
Díl: 0		CELKEM - všeobecné konstrukce a práce						5 831 143,43	0,00	0,00	5 831 143,43		
2	1	Zemní práce											
19	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	8,350	8,350	0,000	370,30	3 092,01	0,00	0,00	3 092,01	0,00	0,00%
20	113765	FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	1 497,500	92,000	-1405,500	110,85	165 698,38	-155 518,58	0,00	10 179,80	-155 518,58	-93,86%
		výkaz: 1497,5bm-1405,5bm /neprováděné podélné přeježdění, nové práce v celé šířce komunikace/ = 92 bm 2x16bm u opěr. Zdi u mostu na začátku úseku =92bm ponecháno											
Díl: 1		CELKEM - zemní práce						166 790,39	-155 518,58	0,00	13 271,81		
3	5	Komunikace											
21	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	22 020,000	22 020,000	0,000	18,62	410 012,40	0,00	0,00	410 012,40	0,00	0,00%
22	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 50MM	M2	11 010,000	11 010,000	0,000	368,11	4 052 691,10	0,00	0,00	4 052 691,10	0,00	0,00%
23	5774AE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASFALTOVÉHO ACO 11+, 11S	M3	220,200	220,200	0,000	7 372,06	1 623 327,61	0,00	0,00	1 623 327,61	0,00	0,00%
Díl: 5		CELKEM - komunikace						6 086 231,11	0,00	0,00	6 086 231,11		
4	9	Ostatní konstrukce a práce											
24	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	71,500	71,500	0,000	1 643,35	117 499,53	0,00	0,00	117 499,53	0,00	0,00%
25	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASFALTOVÝCH MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	1 497,500	163,500	-1334,000	108,46	162 418,85	-144 685,64	0,00	17 733,21	-144 685,64	-80,08%
		výkaz: součet položek 20 /113765/ + 24 /919111/ = 92+71,5=163,5m											
26	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	11 010,000	11 010,000	0,000	4,93	54 279,30	0,00	0,00	54 279,30	0,00	0,00%
Díl: 9		CELKEM - Ostatní konstrukce a práce						334 197,68	-144 685,64	0,00	189 512,04		
		Nové položky											
		Celkem						12 420 362,61	- 300 204,22	0,00	12 120 158,39		

ZBV 7

ZBV7

Zápis z kontrolního dne KD č.44 stavby

II/268 Klášter-Hradiště n.J., most ev. č. 268-007

přes Jizeru před obcí Klášter-Hradiště nad Jizerou

Kontrolní den			
Číslo	44	konaný dne	25.09.2024

Účastníci
Seznam účastníků KD č.44 je uveden v příloze č.1 Prezenční listina z KD č.44

Program kontrolního dne / operativní porady
1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:
a) popis provedených prací
b) plnění věcného HMG
c) finanční plnění
2. Kontrola úkolů z minulých KD
3. Kontrola kvality - zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
4. Schválené TePř/KZP
5. Projednávaná ZBV
6. Stav BOZP a PO
7. Nové úkoly
8. Různé
9. Závěr

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby	
a) popis provedených prací	SO 201 - Nový most (ev. č. 268-007) - podkl. beton a montáž výztuže přech. desky OP11 - izolace přech. desky - pokládka LA na mostě - montáž svodidel - ošetřování betonu říms - prov. ochrany izolace MA 11 IV (litý asfalt) - osazování zábradlí na mostě - odvoz recyklátu a hlíny SO 101 - Komunikace - osazování bet. žlabovek - uložení obrubníků na předpolích mostu - frézování stáv. vozovky - pokládka voz. souvrství na předpolí OP1 - pokládka voz. souvrství na předpolí OP11 - oprava odvodnění z UV 16
b) plnění věcného HMG	SO 101 - osaz. bet. žlabovek, obrub, frézování, pokl. asf. předpolí u OP1 a OP11 SO 180 - pravidelné kontroly funkčnosti SO 201 - izolace a pokl. LA, mont. zábradlí a svod. Stavební práce jsou v souladu s věcným HMG.

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 44 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 44	II/268 KLÁŠTER-HRADIŠTĚ N.J., MOST EV.Č. 268-007 PŘES JIZERU PŘED OBCÍ KLÁŠTER-HRADIŠTĚ NAD JIZEROU	FORMULÁŘ KD/OP
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/4

c) finanční plnění	Příprava fakturace zhot. za 09/2024.
--------------------	--------------------------------------

2. Kontrola úkolů z minulého KD				
Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu (termín)
5.	Laboratorní deník (LD)	Zhotovitel připraví aktualizaci Laboratorního deníku (LD), který bude obsahovat všechny lab. protokoly z provedených zkoušek. 05.04.23: LD připraven, lab. protokoly a lab. zkoušky zapsány. <i>zapsáno na KD č.37: zápisy probíhají průběžně</i> <i>zapsáno na KD č.43: zápisy probíhají průběžně</i>	ZH	trvá
15.	Oznámení fází výstavby	Zhotovitel oznámí st. úřadu za účelem provedení kontr. prohlídek stavby tyto fáze výstavby: - demolice stáv. mostu - dle schvál. HMG - osazení nové mostní konstrukce - závěrečnou mostní prohlídku (kolaudace stavby), průběžně plněno <i>zapsáno na KD č.37: termín oznámení bude upřesněn na příštím KD</i> <i>zapsáno na KD č.39: oznámení o dokončení osazení mostní kce. bylo zasláno TDI na st. úřad Mn. Hradiště</i> <i>zapsáno na KD č.43: ter. kolaudace bude upřesněn, záv. mostní prohlídka proběhne před uvedením mostu do předč. užívání (konec 11/2024)</i>	ZH	trvá
19.	Pozvánky na KD	Zasílat všem kompetentním osobám elektronicky e-mailem.	TDS	trvá
40.	ZBV č.5	Zhotovitel předloží ZBV č.5 ke kontrole (do konce 03/2024) a změnový soupis prací ke SO 101. 13.03.24: Bude zasláno Objednateli do KD č.31 ke schválení. 27.03.24: ZBV č.5 (koncept) zaslán TDI s připomínkami k zapracování. 24.04.24: TDI připomínkoval a žádá dopracovat. <i>zapsáno na KD č.37: zhot. zaslal ke kontrole 1-400 změnu soupisu prací, 2-400 a změnu soupisu prací-změna, stanovisko AD č.03 a 04, bod č.25 ze Zápisu KD č.21, nacenění N položky-dopracování, nacenění N-položky-zábrany a, příl. ke Směrnici ZBV (listy 1-7 Změna 5 - oprava skupin a č. položek - 17.6.</i> <i>zapsáno na KD č.42: ZBV bylo schváleno, bude předloženo k podpisu a fakturaci</i> <i>zapsáno na KD č.43: zapracovány připomínky supervize</i>	ZH	trvá

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č.44 STAVBY		
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 44	II/268 KLÁŠTER-HRADIŠTĚ N.J., MOST EV.Č. 268-007 PŘES JIZERU PŘED OBCÍ KLÁŠTER-HRADIŠTĚ NAD JIZEROU	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	FORMULÁŘ KD STRANA: 2/4

42.	Objízdné trasy	Příprava jednání o objízdných trasách zapsáno na KD č.44: v rámci míst. šetření za účasti objednatele, cestmistra, zhot. OHLA ŽS,a.s.,COLAS CS,a.s. a TDI byl předběžně stanoven termín a rozsah opravy vozovky silnice č.268 15 (Klásterská).	ZH, geodet, OBJ	trvá
-----	----------------	--	-----------------	------

3. Kontrola kvality - zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období

Ve sledovaném období probíhají průběžně laboratorní zkoušky čerstvého betonu (konzistence, obsah vzduchu) a odběry vzorků čerstvého betonu po betonáži říms na SO 201. Podrobněji viz zápisy v ESD a Laboratorní protokoly.

4. Schválené TePř/KZP

Dosud schválené TePř/KZP:

Demolice stávajícího mostu (č. dok. Z150-09622),
Betonáž spodní stavby, nosné konstrukce a říms (č. dok. Z150-098/22)
Pilotové založení (č. dok. Z150-003/23)
Zásypy (č. dok. Z150-032/23)
Zemní práce, zásypy přech. oblastí (č. dok. Z150-092/22)
Osazení a podlití ložisek (č. dok. Z150 -035/23)
Izolace nosné konstrukce (č. dok. Z150 - 081/23)
Předpínání nosné konstrukce (č. dok. Z150 - 083/23)

5. Projednávaná ZBV

Dosud projednaná ZBV:

ZBV č.1 - rozdíl mezi PDPS a RDS (doměrky), spodní stavba a založení

(nutno písemné vyjádření TDI)

19.04.23: schváleno TDI

14.06.23: ZBV předloženo k administraci objednatele

ZBV č.2 - čerpání vody + odstranění opláštění stávajících pilot (v přípravě)

19.04.23: předloženo dne 18.04.23 ke kontrole TDI

14.06.23: ZBV předloženo k administraci objednatele

ZBV č.3 - podsukružení 7. mostní pole

19.04.23: bude projednáno na KD č.9 s autorem PD (ing. Baffi, PRG)

03.05.23: Zhotovitel předložil koncept návrhu podsukružení 7. pole (Jizera) a seznámil investora s předpokládanou změnou. Návrh změny byl projednán. AD vydal vyjádření k avizované změně, která je vyvolána změnou řečiště (řeky Jizery) v době od vydání PDPS a realizací díla. Dno bylo zastiženo v jiné niveletě, než uvádí proj. dokumentace (PDPS).

31.05.23 Zhotovitel obdržel pokyn ke zpracování ZBV.

14.06.23: Zhotovitel předloží koncept do konce 07/2023.

ZBV č.4 - 12.07.23: Zhotovitel předloží čistopis ZBV ke schválení.

V rámci dopracování RDS (část 300.2, nosná konstr.,část 2) došlo k podrobnému dimenzování dílčích konstrukčních částí mostní konstrukce a tím k upřesnění a úpravám výměr některých materiálových položek:

- betonu NK (pol. č.50)

- betonářské výztuže NK (pol. č.49)

- předpínací výztuže NK (pol. č.51)

Cenový dopad změny je - **544 826,44 Kč.**

ZBV č.5 - 11.09.24: zapracovány příp. supervize, bude zasláno ke kontrole

ZBV č.6 - 11.09.24: zhot. zapracuje příp.TDI a předá ke kontrole

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č.44 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 44	II/268 KLÁŠTER-HRADIŠTĚ N.J., MOST EV.Č. 268-007 PŘES JIZERU PŘED OBCÍ KLÁŠTER-HRADIŠTĚ NAD JIZEROU	FORMULÁŘ KD
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 3/4

6. Stav BOZP a PO

Závazným podkladem pro sledování a hodnocení BOZP na stavbě je **Plán BOZP**, který byl zpracován a předán koo BOZP před zahájením stavby.

Všichni účastníci Zhotovitele (OHLA ŽS, a.s.), ev. noví podzhotovitelé seznamují všechny své zaměstnance s Plánem BOZP a s požadavky na dodržování zásad bezpečnosti práce.

Zaměstnanci **písemně potvrdí, že byli s Plánem BOZP seznámeni**. Zjištěné drobné závady jsou na stavbě průběžně odstraňovány.

Provedena kontrola seznámení a podepsání Plánu BOZP pracovníky na stavbě.

Stav BOZP a PO je podrobněji popsán v EID koo BOZP ze dnů: 16.,20. a 24.09.2024

7. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu

8. Různé

--	--	--	--	--

9. Závěr

Příští kontrolní den stavby **KD č. 45 - středa, 09.10.2024, od 13:00 hod.** na ZS zhotovitele.

Zapsal : **Pavel Š e d a**

TDS

PUDIS, a.s

Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina KD č.44

Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky všem účastníkům (po dodání podkladů zhotovitele).

Elektronicky odesláno dne 30.09.2024 na adresy uvedené v Prezenční listině.

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

Účastníci jednání berou na vědomí, že:

- z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině.
- Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námitky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závažná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování.
- Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námitky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.
- Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námitky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývajícím.

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č.44 STAVBY		
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 44	II/268 KLÁŠTER-HRADIŠTĚ N.J., MOST EV.Č. 268-007PŘES JIZERU PŘED OBCÍ KLÁŠTER-HRADIŠTĚ NAD JIZEROU	FORMULÁŘ KD	
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 4/4	

PREZENČNÍ LISTINA

KD č. 44

AKCE: „II/268 Klášter-Hradiště n. J., most ev. č. 268-007 přes řeku Jizeru
před obcí Klášter-Hradiště nad Jizerou“

MÍSTO: ZS OHLA ŽS

DATUM: 25.09.2024 od 13:00 hod.

JMÉNO	ORGANIZACE	TELEFON	E-mail	PODPIS
Pavel Šeda	PUDIS a.s.			
Petr Jelínek	PUDIS a.s.			
Ondřej Kryštof	OHLA-ŽS			
Jan Boček	KSUS			
Miroslav Dostál	KSUS			
Jiří Plíhal	Mnichovo Hradiště			
Jiří Navrátil	Klášter-Hradiště			
Radek Švarc	OHLA-ŽS			
Lukáš Baffi	PRAGOPROJEKT, a.s.			
Miroslav Trn	TUBES, spol. s r.o.			
Pavel Král	Mn. Hradiště, Měú, odb. IKH			
Jakub Sicha	OHLA-ŽS			
Josef Holba	H-INŽENÝRING			

KSÚS Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Zborovská 81/11

150 21 Praha 5 - Smíchov

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje / linka:

V Brně dne:

O.Kryštof, tel.

11.10.2024

Věc : Oznámení objednateli o nových skutečnostech

K rukám: Jan Boček - TDI
Bc. Miroslav Dostál – vedoucí mostních techniků KSÚS SK
Ing Aleš Čermák, Ph.D., MBA - ředitel
Ing. Jaroslava Jurková – ekonomický náměstek
Ing. Jan Fidler, DiS, statutární zástupce ředitele

S místními samosprávami měst Klášter a Mnichovo Hradiště bylo na KD č. 44 dohodnuto provádět práce na objízdné trase Klášter-Hradiště za plné uzavírky provozu. Důvodem je rychlejší a kvalitnější postup výstavby, který tak vypouští podélnou pracovní spáru mezi jednotlivými jízdními pruhy.

Objízdná trasa bude vedena po již v té době zprovozněném mostě ev. č. 268-007 a tento způsob provedení bude vyvolávat pouze méněpráce.

Za OHLA ŽS a.s.

Ondřej Kryštof

Vedoucí projektu

Vaše č.j.

Naše spis. zn.

II/268 Klášter - Hradiště n.J., most
ev.č. 268-007 přes Jizeru před obcí
Klášter nad Jizerou

Naše č.j.

Vyřizuje:

Pavel Šeda

Tel.:

E-mail:

Datum:

31.10.2024

**OHLA ŽS a.s., Tuřanka 1554/115 b,
Slatina, 627 00 Brno**

Věc: II/268 Klášter - Hradiště n.J., most ev.č. 268-007 přes Jizeru před obcí Klášter nad Jizerou – vyjádření TDI k návrhu ZBV 7.

Na Vaši žádost o stanovisko technického dozoru investora k předloženým a níže popsáným změnám během výstavby výše uvedené akce Vám sděluji následující:

ZBV 7 - SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Změna se týká, že na základě pokynu objednatele byla provedena změna POV opravy komunikace. Změna spočívá v provedení opravy komunikace za úplné uzavírky provozu. V zadávací dokumentaci bylo uvažováno s uzavírkou vždy jednoho jízdního pruhu ve dvou fázích opravy. Kompletní uzavírka znamená úsporu v technologických pracích prořezávky původních asfaltových vrstev a utěsnění zálivkou mezi asfaltovými vrstvami nově položenými.

Změna je nezbytná a nutná k dokončení díla.

Změna je ve výši změn záporných -300 208,30 Kč a změn kladných 0 Kč bez DPH.
Celková cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných 300 208,30 Kč bez DPH.

Všechny změněné položky jsou součástí rozpočtu SO.
ZBV 7 nemá nové položky.

TDI provedl kontrolu zhotovitelem předloženého znění ZBV 7 včetně všech jeho příloh a konstatuje:

- 1) Doklady ZBV jsou zpracovány dle „Směrnice upřesňující provádění změn a závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek“ (ve znění předloženém objednatelem Prováděcí smlouvou o výkonu stálého stavebního dozoru č. S-1612/00066001/2022)
- 2) Soupis změn předložený zhotovitelem je úplný a je zpracován správně
- 3) Deklarovaná množství a rozměry v soupisu změn odpovídají skutečnosti
- 4) Způsob ocenění jednotlivých položek a doložení cen v oceněném soupisu změn je zpracováno v souladu s platným zněním Smlouvy odílo č. S-2677/00066001/2022 a

„Směrnici upřesňující provádění změn a závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek“

- 5) Výpočty uvedené v jednotlivých tabulkách a listech příloh ZBV jsou provedeny správně a jsou vzájemně relevantní.

S výše uvedeným návrhem ZBV 7 za TDI souhlasím.

S pozdravem

Pavel Šeda, TDI - asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

OHLA ŽS a.s.
Tuřanka 1554/115 b, Slatina
627 00 Brno

Vás dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon
J. Boček/

Praha

Věc: Pokyn Objednatele k provedení změny během výstavby Díla „ II/268 Klášter – Hradiště n. J., most ev. č. 268-007 přes Jizeru před obcí Klášter – Hradiště nad Jizerou“. ZBV č.7

S odvoláním na článek 7 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo S-2677/00066001/2022, odst. 7.8 a předloženého oznámení zhotovitele žádáme o tyto změny v rozsahu díla v souladu s níže uvedenými skutečnostmi:

Oprava objízdných tras bude prováděna za plné uzavírky provozu na komunikaci III/26815, v úseku mezi městy Mnichovo Hradiště a Klášter – Hradiště o výměrách dle soupisu prací.

Nebude prováděna podélná pracovní spára v obrusné vrstvě mezi jízdními pruhy, čímž dojde ke zrychlení postupu výstavby a zkvalitnění provedení díla.

Uvedená změna bude generovat pouze méněpráce.

Žádáme zhotovitele o neprodlené zpracování těchto změn formou ZBV.

Zhotovitel zpracuje Změnové listy dle SOD – odstavce 7.8. a v souladu se Směrnicí R-SM-36, v jejím aktuálním znění. Obsah a vyčíslení změn bude ještě předmětem kontroly a supervize ze strany technického dozoru Objednatele a externí organizace, která provádí kontrolu změn v průběhu zpracování změnových listů stavby.

Na základě výše uvedených skutečností souhlasíme s navrhovaným technickým řešením a se zpracováním ZBV dle smlouvy o dílo. Financování změnových položek (fakturace) bude probíhat na základě rozdílového soupisu prací odsouhlaseného technickým dozorem a Objednatelem, nejdříve však po uveřejnění ZBV v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Jan Boček
Mostní technik, KSÚS SK
Oblast Mnichovo Hradiště

NAŠE ZNAČKA: MO II-BI-0004-2024

VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Baffi

TEL.:

EMAIL:

DATUM: 29.11.2024

KSÚS Středočeského kraje, p.o.

Jan Boček

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Stavba: II/268 Klášter - Hradiště n.J., Most ev. Č. 268-007 přes Jizeru před obcí Klášter - Hradiště nad Jizerou

Stanovisko AD č. 07

Věc: Stanovisko AD k ZBV č. 007

Autorský dozor k ZBV 007 sděluje, že na základě pokynu objednatele došlo ke změně v postupu provádění opravy silnice II/268. Původně se měla oprava provádět po polovinách za omezeného provozu. Nově se prováděla oprava za vyloučeného provozu a nebylo tedy nutné uprostřed opravované části provádět podélné proříznutí a zálivku. AD nemá k tomuto žádné námitky ani připomínky. Jedná se o méněpráce.

S pozdravem