

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na „Zhotovení projektu stavby“

Název zakázky: „Oprava stavby dráhy v ŽST Liběšice“

Číslo registru VZ: 65024070

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro zasílání daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro zasílání daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-4639/2024; č. j. 35547/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ**

a

VIAMONT Projekt, s.r.o.

se sídlem: Českobrodská 628, Běchovice, 190 11 Praha 9

IČO: 077 57 867 DIČ: CZ07757867

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 307132

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Lucií Vítovou, jednatelem a ředitelem

Korespondenční adresa: Českobrodská 628, Běchovice, 190 11 Praha 9

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **25/2024**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava stavby dráhy v ŽST Liběšice (PD)**“, evid. č. **65024070** uzavřely dne 08.09.2024 Smlouvu o dílo na zhotovení projektu stavby (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 7., odstavec 7.2 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).
- 1.3 Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Tímto Dodatkem se **mění Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**. Aktuální znění Přílohy č. 4 Smlouvy o dílo tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Posun termínu první dílčí etapy o tři měsíce je z důvodu úzké součinnosti s projektovou dokumentací „Obnova ŽST Liběšice“, která zpracovává opravné práce pro stavební objekty železničního spodku, svršku a její zpoždění inženýrsko-geologického průzkumu má vliv na návrh konstrukčního řešení stavebních objektů, zejména kolejového řešení a řešení odpadového hospodářství. Další zdržení vyplývá z ověření institutu financování akce, kde se čeká na potvrzení, že akce Oprava stavby dráhy v ŽST Liběšice bude zahrnuta do prostých rekonstrukcí. Toto rozhodnutí je podstatné pro pojmenování akce v rozpiskách, a i pro zpracování soupisu prací a výkazu výměr a k dnešnímu dni není tento fakt potvrzen.

- 2.2 **Článek 7., odst. 7.17 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:**

Příloha č. 1: Obchodní podmínky OP/DSP+PDPS

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
- b) Všeobecné technické podmínky pro projektové dokumentace OŘ Ústí n. L.
- c) Zvláštní technické podmínky včetně příloh

Příloha č. 3: Rozpis Ceny díla

Příloha č. 4: **Harmonogram plnění – nové znění**

Příloha č. 5: Oprávněné osoby

Příloha č. 6: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 7: Seznam poddodavatelů

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).

- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 (aktualizovaná Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění)

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Elektronicky podepsáno dne 11.12.2024

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

Elektronicky podepsáno dne 11.12.2024

.....

Zhotovitel

Ing. Lucie Vítová

jednatel a ředitel
VIAMONT Projekt, s.r.o.

Příloha č. 1

Příloha č. 4 Smlouvy - Harmonogram plnění

<u>Etapa</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činnosti v dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení dílčí etapy</u>
Zahájení prací	Ihned po nabytí účinnosti smlouvy	-	-
1. etapa	Do 31. 03. 2025	PDPS k připomínkám	Předávací protokol
2. etapa	Do 3 měsíců od obdržení připomínek zadavatele k dokumentaci	Čistopis PDPS s oceněným a neoceněným soupisem prací s výkazy výměr	Předávací protokol
3. etapa	Do 1 měsíce od dokončení druhé etapy	Předání podkladů pro Stavební povolení odboru O9	Podklady pro Stavební povolení
4. etapa – ukončení díla	Ukončení realizace – předpoklad 12/2026 v závislosti na ukončený výkon autorského dozoru	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta