



TSKRP0052I08

DODATEK č. 3**KE SMLOUVĚ O DÍLO**

na akci: „Malovická, Praha 4, číslo akce 967“

číslo smlouvy objednatele: 3/15/2400/74

číslo smlouvy zhotovitele: 15026

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy**

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupená: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek

- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek

Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí oddělení 2400

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení 2200

2. Zhotovitel: AVS Projekt, s.r.o.

Jirčanská 828/31, 142 00 Praha 4

DIČ: CZ 25080342

IČ: 25080342

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-8215240227/0100

Zastoupená: Ing. Martinem Vlkem, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Martin Vlk, jednatel

- ve věcech technických: Ing. Jiří Sobol

II.**Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Malovická, Praha 4, číslo akce 967“ ze dne 22.10.2015, ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace (dále jen PD) pro stavební povolení (dále jen SP) včetně SP na opravu vozovky, chodníků a odvodňovacích zařízení dle návrhu opravy (dále jen NO) s náležitostmi dokumentace pro provedení stavby.

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 S., o zadávání veřejných zakázek v návaznosti na čl. II. odst. 5 Smlouvy (uplatnění vyhrazených změn závazku - nepředpokládané překážky neležící na straně zhotovitele), a to čl. II.

Smlouvy (Předmět plnění) z důvodu přeložky sloupů VO, které dle požadavku odboru výstavby nelze povolit v rámci stavebního povolení, ale v rámci územního řízení. S ohledem na výše uvedené je zapotřebí zpracovat dokumentaci pro územní řízení v souladu s požadavkem stavebního úřadu, získat potřebná vyjádření dotčených orgánů státní správy a vyjádření správců dotčených inženýrských sítí k územnímu řízení a zajistit územní rozhodnutí. Předmětem tohoto Dodatku je dále nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 S., o zadávání veřejných zakázek v návaznosti na čl. II. odst. 5 Smlouvy (uplatnění vyhrazených změn závazku - nepředpokládané překážky neležící na straně zhotovitele), a to čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla), neboť z důvodu výše uvedených není možno dodržet smluvní termíny ze strany zhotovitele.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě čl. II. Smlouvy (Předmět plnění) a čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla), jak níže uvedeno.

III.

Změna čl. II. Smlouvy (Předmět plnění)

Čl. II. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

1.1 Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen DÚR) včetně jejího projednání a získání územního rozhodnutí (dále jen ÚR) na přeložku sloupů veřejného osvětlení.

IV.

Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

Čl. V. odst. 3 Smlouvy se mění takto:

3. Dokončení díla tj. podání žádosti o SP, resp. ÚR do 31.3.2017

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy a dodatku č. 1 a č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

4. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: 30. 11. 2016

za objednatele




pověřené zace

Technická správa komunikací hl.m. Prahy

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY
Šanova 770/8, 110 15 PRAHA 1
17

za zhotovitele



Ing. Martin Vlček
jednatel

AVS Projekt, s.r.o.

s.r.o.
právní činnost
anšská 828/31
①