



Smlouva o dílo č. 436/2024 **DODATEK Č. 1**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Bc. Adam Hanus, starosta

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Ing. Magda Šebestová, vedoucí oddělení technické správy

Marcela Podešvová, referentka oddělení technické správy

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

TANAX s.r.o.

Adresa: Nademlejská 600/1, 198 00 Praha

Zastoupen: Anna Halvová Hanáková, jednatel

IČ: 24191744

DIČ: CZ24191744

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Ing. Kamil Hanák

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 8. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem **Výměna oken v administrativní budově objektu CIREX CZ s.r.o. na adrese Průmyslový park č.p. 301 v Kopřivnici – Vlčovice**, dále jen „dílo“ nebo „stavba“.
- 2.2. Při provádění díla vyšly najevo skutečnosti dříve nepředvídané, které si vyžádaly provedení prací, které nebyly původně zadány, jakož i neprovedení některých původně zadanych prací, a smluvní strany uzavírají tento dodatek za účelem změny předmětu díla, a dalších souvisejících ujednání smlouvy.

3. Změna smlouvy o dílo

- 3.1. Smluvní stranami bylo zjištěno, že v uzavřené smlouvě o dílo došlo k chybnému uvedení ceny za dílo, a to tak, že tato neodpovídala přesně nabídkové ceně uvedené v nabídce zhotovitele ve výběrovém řízení. Tímto dodatkem smluvní strany napravují tuto nesrovnalost tak, že cena za dílo bez DPH 1 023 393,22 Kč se upravuje na 1 023 392,00 Kč bez DPH.
- 3.2. V průběhu realizace díla vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby víceprací:
- a) Okno Al s fixním zasklením, otvíravé /sklopné trojsklo 44.2. + ESG + Stopsol, přes plochu 1m²
 - b) Montáž a demontáž interiérových žaluzií, doprava
- Cenový dopad všech víceprací na cenu díla je: + 1 028 085,41 Kč bez DPH
Podrobný popis je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 3.3. V průběhu realizace díla vznikly v souvislosti se zjištěním potřeby méněprací:
- a) Okno Al s fixním zasklením, otvíravé /sklopné trojsklo 44.2
 - b) Zasklívání – ostatní práce - montáž fólie na sklo protisluneční (UV) a demontáž žaluzií
 - c) Fólie protisluneční pro vnější instalaci, neutrální 36%
- Cenový dopad všech méněprací na cenu díla je: - 636 168,48 Kč bez DPH
Podrobný popis všech méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 3.4. Celkový dopad všech víceprací a méněprací na cenu díla je: +391 916,93 Kč bez DPH.
- 3.5. Celkový dopad víceprací dle odst. 3.2 na dobu provádění díla je: do 13. 11. 2024.
- 3.6. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující úpravě smlouvy o dílo:

a) Předmět smlouvy:

Čl. 3. odst. 3.2 smlouvy o dílo – ve kterém je specifikováno dílo a jeho rozsah se upravuje tak, že rozsah díla se rozšiřuje o vícepráce uvedené v odst. 3.2 tohoto dodatku a omezuje o méněpráce uvedené v odst. 3.3 tohoto dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že na vícepráce se vztahují veškerá související ujednání uvedená ve smlouvě o dílo (zejm. záruka).

b) Doba a místo plnění díla

Čl. 4 odst. 4.4. smlouvy o dílo se v celém rozsahu nahrazuje tímto novým zněním:

Termín ukončení a předání kompletního díla: do 13.11.2024.

c) Cena za dílo:

Čl. 5. odst. 5.1. smlouvy o dílo se v celém rozsahu nahrazuje tímto novým zněním:

„5.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>Cena s DPH</i>
<i>Cena za dílo v Kč /dle smlouvy/</i>	<i>1 023 392,00 Kč</i>	<i>214 912,32 Kč</i>	<i>1 238 304,32 Kč</i>
<i>Dodatek č. 1</i>	<i>391 916,93 Kč</i>	<i>82 302,56 Kč</i>	<i>474 219,49 Kč</i>
<i>Cena za dílo v Kč /celkem nově/</i>	<i>1 415 308,93 Kč</i>	<i>297 214,88 Kč</i>	<i>1 712 523,81 Kč</i>

3.7. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
- 4.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 4.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu podepsaném elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 4.4. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Kopřivnice na své 42. schůzi dne 15. 10. 2024 usnesením č. 1509.
- 4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
- Položkový rozpočet smlouvy o dílo - upravený
 - Cenová nabídka č. 101-24-6177

Přílohy tohoto dodatku se stávají přílohami smlouvy o dílo.

Za objednatele: 5.11.2024

Za zhotovitele: 31.10.2024

Bc. Adam Hanus
starosta města

Anna Halvová Hanáková
jednatelka