

Dodatek č. 3 č. j. KRPB-219849-36/ČJ-2023-0600VZ


ke Smlouvě o dílo

č. j. KRPB-219849-24/ČJ-2023-0600VZ

**Čl. I.
Smluvní strany**

Objednatel:


Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
sídlo: Kounicova 24, 611 32 Brno



na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

obchodní firma: **SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.**
sídlo: Mostní 5552, 760 01 Zlín



na straně druhé (dále jen jako „zhotovitel“)

dodatek č. 3 č. j. KRPB-219849-36/ČJ-2023-0600VZ

ke Smlouvě o dílo

Obě smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením Čl. XI. odst. 2. Smlouvy o dílo č. j. KRPB-219849-24/ČJ-2023-0600VZ, kterou uzavřely dne 20. 6. 2024, ve znění dodatku č. 1 č. j. KRPB-219849-28/ČJ-2023-0600VZ ze dne 3. 9. 2024 a dodatku č. 2. č. j. KRPB-219849-31/ČJ-2023-0600VZ ze dne 31. 10.2024, že:

Čl. II.

V Čl. III. se odst. 1. „**Doba plnění**“ mění následovně:
(původní SOD ve znění Dodatku č. 2)

ukončení: **do 13. 12. 2024.**

se **nahrazuje** textem:

ukončení: **do 46 dnů od opětovného zahájení prací po jejich přerušení.**

Při provádění prací došlo v důsledku mimořádné situace, kterou byly extrémní povodně, dne 15. 9. 2024 k zaplavení terénu v místě realizace hřiště cca 50 cm nad terén a tím k značnému zvýšení hladiny spodní vody a k znestabilnění ztuhlého podloží. Z tohoto důvodu musely být přerušeny veškeré dokončovací práce, přičemž všechny tyto práce na díle mají přímou návaznost na celkové dokončení předmětu plnění.

Délka přerušení prací je od 15. 9. 2024 do termínu ukončení kompletního řádně provedeného díla dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo, tj. do 31. 10. 2024, což činí 46 dnů.

V současné době není možno v pracích pokračovat, dokud se dostatečně neustálí úroveň hladiny spodní vody. Předpokládaný termín opětovného zahájení prací je 1. 3. 2025.


Před zahájením dokončovacích prací bude provedeno odborné posouzení stavebně technického stavu hřiště včetně stabilizace ztuhlého podloží a funkčnosti drenážního systému, na základě kterého bude rozhodnuto o dalších případných opatřeních, a skutečný termín zahájení dokončovacích prací bude zapsán do stavebního deníku.

Případné vícepráce budou řešeny dodatkem ke Smlouvě o dílo dle skutečně provedených prací v souladu s Čl. IV. odst. 7 této smlouvy.

Čl. III.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo č. j. KRPB-219849-24/ČJ-2023-0600VZ, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu dodatku č. 3 oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv, které zajistí objednatel.
3. Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek č. 3 jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek č. 3 druhé smluvní straně.
4. Tento dodatek č. 3 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
5. Tento dodatek č. 3 obsahuje 2 (slovy: dvě) strany textu.

Podepsáno elektronicky



Podepsáno elektronicky

