

Změnový list č. 1 ze dne 01.10.2024

projekční práce a inženýrská činnost

Název stavby:	Umístění polopodzemních kontejnerů v lokalitě města Mostu	
Číslo smluvního vztahu:	obj 672/OI/2024	
Název části stavby (PS, SO):	---	
Objednatel:	Zhotovitel:	
Statutární město Most	A3 detail s.r.o.	
Radniční 1/2	U Stadionu 841	
434 01 Most	434 01 Most	
IČO: 00266094	IČO: 64651509	
Na základě oznámení projektanta/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem/bez dopadu na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>		
termín odevzdání PD vč. podání na OSÚ do 18.10.2024		
<u>Nové řešení:</u>		
termín odevzdání PD vč. podání na OSÚ do 31.3.2025		
<u>Zdůvodnění změny:</u>		
Vzhledem k dlouhodobým zdravotním komplikacím, které vedly k hospitalizaci zhotovitele, byly práce na zpracování projektové dokumentace pozastaveny.		
Na základě oznámení zhotovitele projektové dokumentace budou obnoveny požadované práce. Tímto prodlužujeme termín předání díla do 31.03.2025.		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne	
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	154 880,00 Kč	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	---	
Nová cena díla vč. DPH:	---	
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne	
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	18.10.2024	
Nový termín dokončení díla:	31.03.2025	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 11. 12. 2024

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 6. 12. 2024

Podp

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjme

Datum: 11. 12. 2024

Podp

Oprávněný zástupce objednat

Datum: 9. 12. 2024

Správce rozpočtu (jméno, příjmení)

Datum: 9. 12. 2024