

DODATEK č. 1 - SMLOUVY O DÍLO ze dne 24.6.2024

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

„Umístění dobíjecích stanic pro elektromobily v objektech SsmP“

I. **SMLUVNÍ STRANY**

OBJEDNATEL: Sociální služby města Pardubic
se sídlem: Kpt. Jaroše 726, 531 81 Pardubice
ID DS: 9hzk7z6
IČ: 75090970
DIČ: CZ 75090970
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Petr Krejčí, LL.M. ředitel
ve věcech technických: Roman Plžik, technický ředitel
[REDACTED]

Zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1003,

na straně jedné, dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL: ELKOPO, s.r.o.
se sídlem: Na Záboří 666, 530 02 Pardubice
ID DS: k7s3t6g
IČ: 27531198
DIČ: CZ27531198
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Jaromír Kolej, jednatel společnosti
[REDACTED]
ve věcech technických: Jaromír Kolej, jednatel společnosti
[REDACTED]

Zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24347,

na straně druhé, dále jen „zhotovitel“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek.

Obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 24.6.2024 s níže uvedeným zdůvodněním oprávněnosti změn.

Zdůvodnění:

Při realizaci díla došlo ke změně kabelových tras F a G.

Před budovou A (trasa F) došlo k posunu kabelové trasy směrem od budovy, kde v původní trase nebylo možné provádět výkopové práce dle PD z důvodu skrytých překážek, proto bylo nutné rozebrat parkovací stání včetně přilehlé komunikace i u kaple.

V garážích (trasa G) bylo technologicky náročné vést velký objem kabelových svazků uvnitř garáží z důvodu souběžně probíhající akce instalace EPS, proto bylo potřeba kabelové trasy od sebe oddělit. Aby se předešlo poškození izolované podlahy v garážích, provedlo se uložení kabelových svazků výkopem před garážemi. Zjistila se také zvýšená obtížnost prací v kolektoru z důvodu prací ve stísněných prostorech.

Při realizaci díla na DPS U Kostelíčka bylo zjištěno, že původní technologie v trafostanici PA 0174 z roku 1997 je již dožilá. Dle doporučení provozovatele distribuční soustavy ČEZ a po konzultaci s projektantem byla navržena modernizace technologie rozvaděče.

Vzniklé méněpráce a vícepráce jsou zaznamenány v rozpočtu. Všechny změny byly zaznamenány a odsouhlaseny ve stavebním deníku. Realizace díla bude pokračovat za dodržení časových a technologických postupů daných výrobcem.

Na základě těchto zjištění se dohodou smluvních stran mění tímto dodatkem č. 1 následující články smlouvy ze dne 24.6.2024.

IV.

CENA DÍLA

Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami bude navýšena cena díla o částku uvedenou v tomto dodatku.

Cena dle SoD: 3 550 297,- Kč bez DPH

Cena dodatku č. 1: 655 373,- Kč bez DPH

Cena celkem: 4 205 670,- Kč bez DPH

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyl sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Pardubicích dne: 2.12.2024

Za objednatele :

Za zhotovitele :

Ing. Petr Krejčí, LL.M.
ředitel

Jaromír Koleček
jednatel