

č. j. KRPS-244888-253/ČJ-2023-0100MN-VZ

Přílohy: 1/2

S M L O U V A
o vypořádání závazků

uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“ a „**smlouva**“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva tohoto znění:

Čl. I
Smluvní strany

STAVOS BENEŠOV s.r.o.

Zastoupená: Martinem Jaszem, jednatelem
Sídlo: 257 23 Přestavlky u Čerčan 77
IČ / DIČ: 267 24 154 / CZ26724154
Bankovní spojení: ČSOB Benešov
Číslo účtu: 173007710/0300
Kontaktní osoba: 
E-mail: .cz
Telefon: 
Datová schránka: 2334k7c

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 89702
(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

zastoupený: plk. Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 75151481
DIČ: CZ75151481
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 507432881/0710
Telefon: 
Fax: 
e-mail: .cz
Datová schránka: 2dtai5u

(dále jen „**objednatel**“)

II.

Úvodní ustanovení

1. Prostřednictvím smlouvy o dílo, uzavřené dne 19.7.2024, č. j. KRPS-244888-139/ČJ-2023-0100MN-VZ, se smluvní strany dohodly na provedení stavebního díla – „modernizace komunikační infrastruktury v objektech PČR část VI OO P ČR Říčany – realizace akce“ (dále jen „**smlouva o dílo**“). Celková cena díla ze smlouvy o dílo činila - 1 109 528,34 Kč bez DPH, 1 342 529,29 Kč s DPH.
2. V průběhu realizace díla zhotovitel vyčíslil přípočty k ceně díla bez DPH ve výši – 137 315,01 Kč
(slovy jednostotřicetsedmtisíctřístaptnáctkorun českých a jeden haléřů),
odpočty z ceny díla bez DPH – 124 730,22 Kč
(slovy jednostodvacetčtyřitisícsedmsettřicetkorun českých a dvacetdva haléřů).
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH tak činí – 12 584,80 Kč
(slovy dvanácttisícpětsetosmdesátčtyřikorun českých a osmdesát haléřů),
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH činí – 15 227,61 Kč
(slovy patnácttisícdvěštdvacetsedmkorun českých a šedesátjedna haléřů).
Zdůvodnění přípočtů a odpočtů je zhotovitelem provedeno ve Změnovém listu č. 1, který tvoří Přílohu č. 1, jenž je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Za poskytnuté plnění ze strany zhotovitele, které bylo provedeno v souladu s uvedenou smlouvou o dílo, objednatel uhradil dohodnutou částku dle čl. V odst. 1 – Cena díla smlouvy o dílo (stavební práce). Celé dílo již bylo řádně dokončeno a objednatelem převzato. Nyní zbývá jen vypořádat vícepráce ze změnového listu č. 1 ve výši 15 227,61 Kč vč. DPH.

III.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dohoda o vyrovnání závazků a pohledávek mez smluvními stranami – úhrada odsouhlasených víceprací ze změnového listu č. 1 ve výši 15 227,61 Kč vč. DPH.

2. Tento závazek bude zhotoviteli uhrazen na základě jím vystavené faktury. Přičemž zhotovitel je oprávněn fakturovat pohledávku ve výši 15 227,61 Kč vč. DPH na základě platné dané smlouvy.
2. Faktura je splatná **do 21 dnů** od jejího doručení objednateli.
3. Faktura musí obsahovat číslo jednacích této smlouvy objednatele , náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a náležitosti podle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že uhrazením částky 15 227,61 Kč vč. DPH, budou mezi nimi vypořádány veškeré jejich vzájemné závazky a pohledávky vyplývající ze smlouvy o dílo uvedené v Čl. II této smlouvy.

IV.

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jeho podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců.
3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.
4. Nedílnou součástí smlouvy je níže uvedená příloha:


Příloha č. 1 –Schválený změnový list č. 1 ze dne 1.11.2024, který se sestává ze 2 stran textu.

Za objednatele:


V Praze dne
dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

V Přestavlkách dne
dle elektronického podpisu




náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku



jednatel

Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	1.
Identifikace akce:	
Název akce	MODERNIZACE KOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURY V OBJEKTU PČR OOP ŘÍČANY - realizace
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114v352004078
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	STAVOS BENEŠOV s.r.o., 257 23 Přestavky u Čerčan 77, IČ 26724154
Projektant:	BATICOM s.r.o., Týnská 21, Praha 1, 110 00, IČ 25105922
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla	
Část díla dotčená změnovým listem: Vícepráce: 1. Svislé a kompletní konstrukce: 2. Výplně otvorů: 3. Elektro montáže: Méněpráce: 1. Dokončovací kce na pozem. stav. 2. Truhlářské konstrukce: 3. Konstrukce zámečnické: 4. Montáž sdělovací a zabezp. tech.: 5. Montáže vzduchotechnických zař.:	
Popis změny, popis technického řešení: Vícepráce: 1. Svislé a kompletní konstrukce: posílení konstrukce v souladu s aktuální vyhláškou č. 146/2024 o požadavcích na výstavbu, příloha č. 11 (prostor pro přechovávání zbraní, střeliva a muniční skladiště) 2. Výplně otvorů: posílení konstrukce v souladu s aktuální vyhláškou č. 146/2024 o požadavcích na výstavbu, příloha č. 11 (prostor pro přechovávání zbraní, střeliva a muniční skladiště) 3. Elektro montáže: výměna datové propojení mezi hlavní budovou a přístavbou, výměna vadného svítidla, výměna a doplnění zásuvek 230 V dle požadavku přímého uživatele Méněpráce: 1. Dokončovací kce na pozem. stav.: změna konstrukce v souladu s aktuální vyhláškou č. 146/2024 o požadavcích na výstavbu, příloha č. 11 (prostor pro přechovávání zbraní, střeliva a muniční skladiště) 2. Truhlářské konstrukce: změna konstrukce v souladu s aktuální vyhláškou č. 146/2024 o požadavcích na výstavbu, příloha č. 11 (prostor pro přechovávání zbraní, střeliva a muniční skladiště) 3. Konstrukce zámečnické: demontáž a zpětná montáž podhledů a zpětná montáž mříží nebyly realizovány 4. Montáž sdělovací a zabezp. tech.: po dohodě s uživatelem, autorským dozorem a prováděcí formou byly některé části kabelových lišt zachovány 5. Montáže vzduchotechnických zař.: odpočty rozvodů, které v rámci instalace nebyly realizovány	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: Část díla dotčená změnovým listem: Vícepráce: 1. Svislé a kompletní konstrukce: sklad zbraní byl řešen v souladu s pokynem platným v době realizace zadávací dokumentace 2. Výplně otvorů: sklad zbraní byl řešen v souladu s pokynem platným v době realizace zadávací dokumentace 3. Elektro montáže: jedná se požadavky přímého uživatele v průběhu realizace Méněpráce: 1. Dokončovací kce na pozem. stav.: nerealizované části, viz. výše 2. Truhlářské konstrukce: nerealizované části, viz. výše 3. Konstrukce zámečnické: dodavatel provedl instalace bez nutnosti demontáže podhledů, mříže nebyly zpětně osazeny z důvodu instalace trezorových dveří 4. Montáž sdělovací a zabezp. tech.: zadávací dokumentace obsahovala rozpočtově kompletní výměnu, po dohodě s uživatelem, autorským dozorem a prováděcí formou byly některé části zachovány 5. Montáže vzduchotechnických zař.: dodavatelská firma navrhla z důvodu jednoduššího následného servisu jiné umístění jednotek a tím došlo ke zkrácení vedení	

Nové řešení:		
Část díla dotčená změnovým listem: Vícepráce: 1. Svislé a kompletní konstrukce: sklad zbraní byl vybudován v souladu s aktuální vyhláškou 2. Výplně otvorů: sklad zbraní byl vybudován v souladu s aktuální vyhláškou 3. Elektro montáže: doplnění nad rámec smluvního vztahu Méněpráce: Jedná se práce, která v rámci změn nebyly provedeny		
Zdůvodnění změny:		
Část díla dotčená změnovým listem: Vícepráce: 1. Svislé a kompletní konstrukce: aktuální vyhláškou č. 146/2024 o požadavcích na výstavbu, příloha č. 11 (prostor pro přechovávání zbraní, střeliva a muniční skladiště) 2. Výplně otvorů: aktuální vyhláškou č. 146/2024 o požadavcích na výstavbu, příloha č. 11 (prostor pro přechovávání zbraní, střeliva a muniční skladiště) 3. Elektro montáže: práce nad rámec smluvního vztahu Méněpráce: Jedná se práce, která v rámci změn nebyly provedeny		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: Změny budou zaznamenány v dokumentaci skutečného provedení stavby, která je součástí zadávací dokumentace a smluvního vztahu s dodavatelskou firmou		
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Změny se stavební úpravou skladu zbraní jsou zapsány ve stavebním deníku, místní šetření se zúčastnil zástupce projekční kanceláře v rámci autorského dozoru.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: žádný		
Vliv na kvalitu díla: žádný		
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	137 315,01 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	124 730,22 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	12 584,80 Kč	
DPH:	2 642,80	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	15 227,61 Kč	
Za zhotovitele stavby:	Za projektanta:	Za objednatele stavby:
STAVOS BENEŠOV s.r.o.	BATICOM s.r.o.	
		
Úplnoti změnoveni listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

1) EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.