

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2024-0437/OMH
ze dne 06.05.2024

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Oprava MK ul. Škroupova“

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	002 61 238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel:	PORR a.s.
Sídlo:	Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
Statutární zástupce:	

IČO:	430 05 560
DIČ:	CZ43005560
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu:	

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2024-0437/OMH ze dne 06.05.2024 čl. IV., odst. 1. byla dohodnuta celková cena za provedení díla ve výši 2 529 058,92 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné stavební práce vyvolané v průběhu provádění prací, a zároveň dojde k odečtení neprovedených prací. Jedná se o následující vícepráce/méněpráce:

- součástí oceňovaného rozpočtu pod SOD nebyly zatěžovací zkoušky pro ověření zemní pláně v překopech přes komunikaci a v chodníku. Ověření zemní pláně a pak následně šterkových vrstev bylo nutné zajistit, pro ověření únosnosti nových ploch;
- v průběhu realizace stavby majetkový správce veřejného osvětlení požádal, aby jeden stožár s novým dvouramenným výložníkem nebyl instalován v souladu s projektovou dokumentací. Proto z tohoto důvodu rozsah veřejného osvětlení se zúží a veškeré s tímto spojené práce budou odečteny – méněpráce;
- v místě vjezdu ke garážím a budoucího kontejnerového stání byla doplněna dlažba označující umělou vodící linii včetně olemování nových betonovou dlažbou bez sražené hrany. Jedná se o práce, které byly nezbytné doplnit a jsou v souladu s vyhláškou o bezbariérových úpravách;
- v mezidobí od odevzdání PD a realizace této stavby se v ulici Liberecká zhoršil stav

stávajícího asfaltu (degradace a trhliny na vozovce) v místech, kde na komunikaci navazuje nová úprava chodníku. Tyto místa jsou zahrnuta do celkového množství – objemu opravovaných ploch vozovky místní komunikace. Dojde k navýšení plochy frézování, infiltračního postřiku a pokládky nové asfaltové vrstvy z ACO 11.

Veškeré vícepráce a méněpráce jsou blíže specifikované v položkovém rozpočtu stavby, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SOD č. 2024-0830/OMH bez DPH:	2 529 058,92 Kč
Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1 bez DPH:	- 81 114,27 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 447 944,65 Kč
Celková cena včetně DPH	2 962 013,03 Kč

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - a. příloha č. 1 – ZL 1 položkový rozpočet méněprací a víceprací
3. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný dodatek.
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Děčíně dle el. podpisu

V Praze dle el. podpisu

11.12.2024
.....
Objednatel
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města

.....


V Praze dle el. podpisu

.....
Zhotovitel


