

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/383 BÍLOVICE NAD SVITAVOU, SESUV

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

IČO: 25317628

sp. zn. B, vl. 2144

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 31.10 2024 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1 ze dne 4. 12. 2024 dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- po odtěžení materiálu sesuvu byl zastižen původní materiál násypu v jiných mosnostech, než předpokládal projekt. S ohledem na tuto skutečnost a s ohledem na klimatické podmínky a urychlení zprůjezdnění silnice byla nahrazena gabionová stěna za stěnu z betonových prefabrikátů,
- fakturace dle skutečného provedení-z důvodu standardní modulové délky betonových svodidel 4 m,
- původní materiál násypu komunikace byl více zvodnělý, než předpokládal projekt a nebylo možné jej použít zpět do vrstevnatého násypu. Byl nahrazen nakupovaným materiálem frakce 0/32,
- úprava výměry pro vrtání pilot dle skutečného provedení,
- narovnání výměr dle skutečnosti - oprava výpočtů dle aktuálních hodnot objemových hmotností a výměr jednotlivých prvků.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

5 843 350,86 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Vyčíslení více a méněprací

V Brně, dne 12. 12. 2024

V Brně, dne 13. 12. 2024

Ing. Pavel Borek

člen představenstva

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÍ VÍCE A MÉNĚPRACÍ
