

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/39520 BRATČICE, MOST 39520-5

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp.zn Pr 287

a

ZHOTOVITEL

CREDIBAU s.r.o.

sídlem Boženy Němcové 1525, 356 01 Sokolov
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni
zastoupený Ing. Markem Bartošem, jednatelem

IČO: 29116911
sp. zn. C26117

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 6. 9. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Výztuž říms a vyrovnávací spádové desky byly upraveny dle realizační dokumentace stavby. Všechny odpady byly zlikvidovány v režimu zhotovitele a v souladu se zákonem o odpadech, avšak nebyly doloženy veškeré vážní listky. Některé stavební práce nebyly objednavatelem požadovány, a tudíž byly provedeny v menším rozsahu oproti zadávací dokumentaci.
- Po odstranění mostního svršku došlo k úpravě vyrovnávací desky vč. kotvení a výztuže oproti zadávací dokumentaci. Toto bylo dohodnuto na základě vyjádření projektanta stavby. Z této úpravy byly některé stavební práce provedeny ve větším rozsahu oproti zadávací dokumentaci. Dlažba z lomového kamene byla provedena i kolem křídel z důvodu ochrany mostní konstrukce a k zlepšení odtoku vody do koryta vodoteče. Z důvodu lepšího napojení nové vozovky na stávající došlo k úpravě v předpolích mostu. Jednotlivé vrstvy vozovky byly provedeny zazubením a obrusná vrstva byla upravena dle geodetického zaměření stavby. Byly provedeny spáry vč. těsnění ve větším rozsahu oproti zadávací dokumentaci.

II.

Obě smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

3 083 044,63 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací a méněprací

V Sokolově, dne 13. 12. 2024

V Brně, dne 13. 12. 2024

Ing. Marek Bartoš

jednatel

Credibau s.r.o.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÍ VÍCE A MÉNĚPRACÍ
