

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

**uzavřený v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
v platném znění**

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Daňový režim:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

(dále jen objednatel)

město Bohumín

Masarykova 158

735 81, Bohumín

Ing. Petrem Víchou, starostou města

Ing. Petr Vícha, starosta města

Ing. Hana Kaspřáková, vedoucí oddělení investiční výstavby

Eliška Pecháčková, referentka odboru rozvoje a investic

00297569

CZ 00297569

plátce DPH

Česká spořitelna a. s., Bohumín,

1721638359/0800

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

EUROVIA CZ a.s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Ing. Štefanem Podolanem, dle plné moci,

ředitelem závodu Ostrava

Ing. Marcela Doležalová, obchodní referent,
bez podpisového práva

Luděk Rožek, stavbyvedoucí

Ing. Mojmír Fajt, tel.: 731624570

45274924

CZ45274924

Komerční banka, a.s.

190580105/0100

Pro veřejnou zakázku:

Cyklostezka na hrázi v Šunychlu

***Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 13.03.2024 a
dodatek č. 1 ze dne 06.08.2024 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:***

- úprava předmětu díla v důsledku okolností zjištěných při realizaci stavby
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla

II.

V čl. II. Předmět smlouvy

Do bodu 2.1., článku II se doplňuje následující:

Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené ve změnovém listě č. 2.

Popis změn:

Jako vícepráce přičítáme chybějící výměru betonu (chyba v rozpočtu). Dále za cenu víceprací byla provedena úprava římsy propustku, výstražné varovné pásy, řezání a následné spárování napojení ul. Oderská a Mlýnská. Také došlo ke změně a doplnění dopravních značek. Další VCP souvisejí s doplnění zámků otočných závor cyklostezky.

V méněpracích odečítáme nerealizované části položek spojených se sanací, nerealizovanou ochranu kmenů bedněním, závlahové sondy a neprovedený obrubník na ul. Oderská.

V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky:

Čl. IV. se doplňuje o následující text bodu 4.1.:

4.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny následovně:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Cena dle SOD	8 261 960,55	1 735 011,72	9 996 972,27
Cena dodatku č. 1	1 179 886,14	247 776,09	1 427 662,23
Cena dodatku č. 2	- 227 715,91	- 47 820,34	- 275 536,25
Cena dle SOD + dod. č. 1 celkem	9 214 130,78	1 934 967,46	11 149 098,24

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 13.03.2024 a dodatku č. 1 ze dne 06.08.2024 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 2 je digitálně podepsaný s platností jednoho originálu, který obdrží objednatel i zhotovitel.

V Bohumíně dne

V Ostravě dne

.....
za objednatele:
Ing. Petr Vícha, starosta města

.....
za zhotovitele:
Ing. Štefan Podolan, dle plné moci
ředitel závodu Ostrava