

Projekt „ Splašková kanalizace Ústí nad Orlicí Černovír “ RČ. MS2021+: CZ.05.01.04/01/22_021/0000431			
Změnový list č.2			č.2
Část A: OZNÁMENÍ ZMĚNY			
Komu: TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí		Datum: 7.10.2024	
Odesláno/ předáno:	7.10.2024		
Stavební objekt (provozní soubor):		SO 01.1, SO 01.2, SO 02, SO 03.1, SO 04.1, SO 05, SO06	
Odkazy:		na specifikaci: -	
		na výkresy: Projektová dokumentace skutečného provedení	
		na rozpoč. podklady: Rekapitulace změny	
		na jinou část smlouvy: -	
ZMĚNA – popis změny a zdůvodnění: V rámci tohoto „doměrkového“ Změnového listu č. 2 jsou vyřešeny rozdíly v délkách skutečně vybudovaných kanalizací a kanalizačních odboček a počtu šachet, oproti délkám a počtu šachet předpokládaných v projektové dokumentaci. Skutečné délky kanalizačních stok a odbočení a počet šachet jsou vypočteny podle geodetického zaměření a budou takto zachyceny v dokumentaci skutečného provedení díla. Odchytky v délkách kanalizačních stok a jednotlivých odbočení k nemovitostem oproti realizační projektové dokumentaci jsou způsobeny změnou jejich tras z důvodu kolize již umístěných inženýrských sítí jiných správců a majitelů, kteří nebyli schopni při tvorbě realizační projektové dokumentace určit jejich přesné vedení. Jednotlivé kanalizační odbočky byly realizovány podle požadavku požadavků majitelů jednotlivých nemovitostí s ohledem na vyústění jejich domovních kanalizačních přípojek. Rozdíly v délkách byly zahrnuty do výkazu výměr a skutečná cena je tedy v souladu se skutečným provedením díla. Ve smyslu tohoto změnového listu bude uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem Tato změna nebude mít vliv na termín provedení díla a nebude vyžadovat změnu stavebního povolení. <u>Součástí oznámení změny části A je:</u> 1) Projektová dokumentace skutečného provedení 2) Propočet max. cenového dopadu změny - rekapitulace Oznámení vydává: MOBIKO plus a.s. se sídlem: Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí			
Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro fyzické provedení změny.			
Vyjádření dotčených:			

Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí : Datum: 7.10.2024	
Za TDPS: Souhlasí – nesouhlasí Datum: 7.10.2024	Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí Datum: 7.10.2024

Projekt „ Splašková kanalizace Ústí nad Orlicí Černovír “ RČ. MS2021+: CZ.05.01.04/01/22_021/0000431			
Změnový list č.2			č.2
Část B: SKUTEČNÉ PROVEDENÍ ZMĚNY			
Komu: TEPVOS, spol. s r.o. Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí		Datum: 21.10.2024	
Odesláno/ předáno:	21.10.2024		
Stavební objekt (provozní soubor):		SO 01.1, SO 01.2, SO 02, SO 03.1, SO 04.1, SO 05, SO06	
Odkazy:		na specifikaci: -	
		na výkresy: Projektová dokumentace skutečného provedení	
		na rozp. podklady: Rekapitulace změny	
		na jinou část smlouvy: -	
ZMĚNA – popis změny a její zdůvodnění: V rámci tohoto „doměrkového“ Změnového listu č. 2 jsou vyřešeny rozdíly v délkách skutečně vybudovaných kanalizací a kanalizačních odboček a počtu šachet, oproti délkám a počtu šachet předpokládaných v projektové dokumentaci. Skutečné délky kanalizačních stok a odbočení a počet šachet jsou vypočteny podle geodetického zaměření a budou takto zachyceny v dokumentaci skutečného provedení díla. Odchytky v délkách kanalizačních stok a jednotlivých odbočení k nemovitostem oproti realizační projektové dokumentaci jsou způsobeny změnou jejich tras z důvodu kolize již umístěných inženýrských sítí jiných správců a majitelů, kteří nebyli schopni při tvorbě realizační projektové dokumentace určit jejich přesné vedení. Jednotlivé kanalizační odbočky byly realizovány podle požadavku požadavků majitelů jednotlivých nemovitostí s ohledem na vyústění jejich domovních kanalizačních přípojek. Rozdíly v délkách byly zahrnuty do výkazu výměr a skutečná cena je tedy v souladu se skutečným provedením díla. Ve smyslu tohoto změnového listu bude uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem Tato změna nebude mít vliv na termín provedení díla a nebude vyžadovat změnu stavebního povolení. Součástí Části B – Skutečného provedení změny je: 1) <u>Projektová dokumentace skutečného provedení</u> 2) <u>Skutečný cenový dopad změny - rekapitulace</u> Oznámení vydává: MOBIKO plus a.s. se sídlem: Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro vyúčtování změny. Vydání dotčených:			

Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí : Datum: 21. 10. 2021	
Za TDPS: Souhlasí - nesouhlasí Datum: 21. 10. 2021	Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí Datum: 21. 10. 2021