

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

II/397 JAROSLAVICE, MOST 397-010

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp.zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

sídlem Popice 11, 669 02 Znojmo
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně
zastoupena Janem Jebáčkem, jednatelem

IČO 29366186
sp.zn. C75747

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 12. 9. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- po vybourání vozovky na mostě a za opěrami bylo nutné upravit tvar a výztuž nové závěrné zídky pro plynulé provedení izolace opěr a následně provedení ochrany izolace a přechodové oblasti,
- vlivem změny tvaru závěrných zídek a přechodové oblasti bylo nutné upravit zásyp za opěrami,
- vzhledem k okolní zástavbě a místní komunikaci bylo nutné nově plynule napojit vozovku na místní komunikaci před mostem,
- vlivem změny přechodové oblasti bylo nutné upravit vozovkové vrstvy na předpolí mostu,
- po odbourání vozovkových vrstev byly nalezeny původní odvodňovače, a proto se provedlo odvodnění izolace mostu odvodňovacími trubičkami,
- nebylo nutné provádět vytýčení inženýrských sítí, v okolí stavby se nenachází inženýrské sítě.

II.

Obě smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

4 015 058,74 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací a méněprací

Ve Znojmě, dne 13.12.2024

V Brně, dne 13.12.2024

Jan Jebáček

jednatel

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÍ VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ
