

ZMĚNOVÝ LIST

**OBNOVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ KOSTELA ZVĚSTOVÁNÍ PANNA MARIE V MARIÁNSKÉ TÝNICI
SEVERNÍ A JIŽNÍ APSIDA**

Objednatel:	Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organizace, IČ: 00368563	číslo ZL:
Zhotovitel:	Kypta-Stavoservis s.r.o., IČ: 25213750	2

Název ZL: **Obnova dalších kamenných prvků v nezbytné míře**

Předmět změny:

Detailní kontrolou, umožněnou částečným zpřístupněním fasády východní apsidy kostela v průběhu stavebních prací, bylo zjištěno, že stavebně technický stav kamenných prvků v této části stavby vyžaduje obnovu, která nebyla původním zadáním stavebních prací předpokládána.

Z důvodu technologické provázanosti i ekonomické výhodnosti v souladu s principem 3E je proto stávající závazek v nezbytné míře rozšířen o obnovu těchto prvků. Obnova bude provedena stejnou technologií a ve stejném režimu jako obnova analogických prvků na severní a jižní apsidě, a to maximálně v rozsahu provedeném na těchto obdobných prvcích, přičemž hodnota prací nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Zdůvodnění nezbytnosti změny:

Provedení je nezbytné vzhledem ke stavu pojednávaných prvků a z důvodu technologické provázanosti s dalšími částmi stavby.

Vliv na cenu díla:**ZL2 rozpočet:**

vícepráce viz položkový rozpočet v příloze:

cena: bez DPH	487 775,63 Kč
21% DPH	102 432,88 Kč
celkem	590 208,51 Kč

Původní cena díla dle SOD a ZL č. 1	bez DPH	3 438 316,02 Kč
ZL č.2	bez DPH	487 775,63 Kč

Celkem dle SOD a ZL č.1 a 2	bez DPH	3 926 091,65 Kč
	21% DPH	824 479,25 Kč
	vč. DPH 21%	4 750 570,90 Kč

Vliv na termín dokončení:

Práce mají vliv na termín dokončení díla.

S ohledem na klimatické podmínky nastupujícího zimního období, za nichž nelze práce na obnově kamenických prvků provádět, se termín dokončení těchto stavebních prací prodlužuje o 155 dní.

Přílohy :

položkový rozpočet změny



Provozovatel:

IČO:

Podpis objednatele: **Muzeum a galerie severního Plzeňska**