

PŘÍLOHA a)

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SMLO-115/1153/200/20/2024

evidenční znak: OV2-745/2024

číslo smlouvy zhotovitele: 2024/1014/0343

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem
Sídlo: Doubravice 98, PSČ 533 53, Pardubice
IČO: 000 85 031
DIČ: CZ00085031
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
Pověřená osoba: I. [REDACTED], náměstek pro výstavbu

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel

[REDACTED]
[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

	I
	I

(dále jen „Objednatel“)

a

II. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zastoupena: Richardem Čapkem, prokuristou, ředitelem divize silničních staveb

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail: info@cht-pce.cz

Zástupce zhotovitele: Richard Čapek, prokurista, ředitel divize silničních staveb

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „smluvní strany“).

Tento DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) byl uzavřen podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012, občanský zákoník.

1. Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 4.6.2024 Smlouvu o dílo č. SMLO-115/1153/200/20/2024 (dále jen „Smlouva“) na stavební práce s názvem „**Silnice III/3225 Chvaletice – křiž. I/2**“.

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že změna Smlouvy obsažená v tomto Dodatku by neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede ani k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
3. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 a násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Změna – smluvní částky

Smluvní strany se dohodly, že se ve Smlouvě mění článek 2., a to takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
13 107 878,18	2 752 654,42	15 860 532,60

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

3. Odůvodnění

Změna smluvní částky se zvýšila celkem o 1 223 878,18 Kč bez DPH na základě vypuštěných a dodatečných prací. Jednotlivé důvody navýšení smluvní částky jsou popsány ve změnovém listě - ZBV 01, který tvoří přílohu tohoto Dodatku.

4. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz Dodatku včetně příloh a případných metadat byl uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek zveřejní Objednavatel.
5. Dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že smluvní strany nedisponují elektronickými podpisy dle předchozí věty, je Dodatek vyhotovena v počtu dvou stejnopisů, z nichž jeden obdrží Objednavatel a jeden Zhotovitel.
6. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své podpisy.

Přílohy:

Č. 1 – ZBV 01 ze dne 29.11.2024 ve formátu PDF.

V Pardubicích dne:

V Pardubicích dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing.
Zdeněk
Vašák

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2024.12.09
14:25:45 +01'00'

Ing. Zdeněk Vašák

ředitel

Správa a údržba silnic

Pardubického kraje



Digitálně
podepsal
Richard Čapek
Datum:
2024.12.12
10:20:06 +01'00'

Richard Čapek

prokurista

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby:

Silnice III/3225 Chvaletice - křiž. I/2 - OV2-745/2024

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Oprava silniceČíslo SO/PS / číslo
změny SO/PS:

SO 101 / 01

Číslo ZBV:

01

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 04.06.2024

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

1) V rámci přípravy projektové dokumentace ve stupni PDPS byl proveden diagnostický průzkum vozovky formou jádrových vrtů a zkoušek PAU. Z dodaných podkladů vyplývalo, že vyfrézovaný materiál (dále jen "R-materiál") bude možné uložit na deponii Objednatele (SÚS Přelouč) k dalšímu využití.

Po odfrézování první vrstvy stávajících asfaltových vrstev vozovky dle předpokladu PDPS byla zjištěna významná nehomogenita stávajících asfaltových vrstev, nerovnoměrné tloušťky vrstev a dále značná degradace těchto vrstev. Z tohoto důvodu byl R-materiál hrubozrnný (obsah asfaltových ker) a byl tak nevhodný pro další použití dle předpokladu PDPS. Tato skutečnost byly potvrzena zástupcem SÚS Přelouč. R-materiál byl s ohledem na výše uvedené uložen na skládce jako ostatní odpad.

Diagnostický průzkum (jádrové vrty) nedokáže přesně určit tloušťku ani kvalitu stávajících asfaltových vrstev v celé délce stavby. Danou skutečnost tedy z výsledků průzkumu nebylo možné objektivně předvídat. K jejímu zjištění tak mohlo dojít až v rámci provádění stavebních prací.

Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 014122.B (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)).

2) V Technické zprávě projektové dokumentace ve stupni PDPS byla navržena receptura pro provedení recyklace za studena s použitím 3 % cementu a 1,5 % asfaltového pojiva. Přesný návrh receptury měl být doplněn Zhotovitelem na základě provedených průkazných zkoušek v době provádění stavebních prací. Z výsledků provedených průkazných zkoušek vyplynulo, že vhodná receptura pro provedení recyklace za studena byla doporučena s použitím 5,5 % cementu a 2,5 % asfaltového pojiva. V rámci této ZBV č. 01 dochází k navýšení cementového pojiva o 2,5 % a asfaltového pojiva o 1 %.

Návrh receptury byl projektantem PDPS navržen na základě zkušeností z charakterově obdobných staveb. Změna vyplývá ze zjištění výsledků provedených průkazných zkoušek.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 567554-R.A (VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM TL DO 250MM - příplatek za dalších 0,5% CEM) a č. 567554-R.B (VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD ASF EM TL DO 250MM - příplatek za dalších 0,5% ASF).

3) V rámci PDPS bylo uvažováno vybourání jedné uliční vpusti (dále jen "UV") s následnou montáží nové UV. Během provádění stavebních prací bylo zjištěno, že stávající UV je ve vyhovujícím stavu a není tudíž nutné její výměnu provádět. U stávající UV byla pouze výškově osazena mříž do sklonových poměrů nové nivelety komunikace.

Změna vyplývá ze zjištění vyhovujícího stavu stávající UV. V PDPS byla předpokládána její výměna s ohledem na možné poškození v době mezi zpracováním PDPS a samotnou realizací stavebních prací.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 89712 (VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ) a č. 96687 (VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSŤÍ KOMPLETNÍCH).

4) Dle dopravně inženýrského opatření (DIO) bylo uvažováno využití objízdných tras po dobu realizace stavebních prací. Pochůzkou po objízdných trasách po dokončení stavebních prací byla zjištěna lokální poškození povrchu vozovky. S ohledem na zajištění bezpečnosti silničního provozu bylo rozhodnuto o provedení nutných oprav objízdných tras v celkové ploše 765 m².

V rámci PDPS nemohlo být objektivně předvídáno, že dojde k tak významným lokálním poškozením objízdných tras, které si pro zajištění bezpečnosti silničního provozu vyžádají provedení nutných oprav formou vyfrézování poškozených asfaltových vrstev s následnou pokládkou ACL a ACO včetně spojovacího a infiltračního postřiku.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 113728 (FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Silnice III/3225 Chvaletice - křiž. I/2 - OV2-745/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava silnice		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 01	Číslo ZBV: 01
20KM), č. 572141 (INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 2,0KG/M2), č. 572211 (SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2), č. 574A34 (ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM) a č. 574C46 (ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM). Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí. Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl výše popsané Změny předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací - 13 378,00 Kč	Cena dodatečných prací 1 237 256,18 Kč	Cena navrhovaných změn celkem 1 223 878,18 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Technický dozor stavebníka (TDS)	[redacted]	datum 29. 11. 2024	podpis [redacted]
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno [redacted]	datum 29. 11. 2024	podpis [redacted]
Projektant	jméno: [redacted]	datum 29. 11. 2024	podpis [redacted]
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno [redacted]	datum 29. 11. 2024	podpis [redacted]
Zhotovitel	jméno: [redacted] k	datum 29. 11. 2024	podpis [redacted]
			Číslo paré: