

PŘÍLOHA a)

DODATEK Č. 1 KE SMLouvě O DíLO

číslo smlouvy objednatele: SMLO-279/1153/200/20/2024

evidenční znak: OV2-1137/2024

číslo smlouvy zhotovitele: 2024/1014/0705

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem
Sídlo: Doubravice 98, PSČ 533 53, Pardubice
IČO: 000 85 031
DIČ: CZ00085031
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: 2 [REDACTED]
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
Pověřená osoba: I [REDACTED] k, náměstek pro výstavbu

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel
[REDACTED] – 1.zástupce statutárního orgánu organizace na
základě pověření

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zastoupena: Richardem Čapkem, prokuristou, ředitelem divize silničních staveb
Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO: 25253361
DIČ: CZ25253361
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441
Bankovní spojení: [redacted] k
Číslo účtu: [redacted]
E-mail: info@cht-pce.cz
Zástupce zhotovitele: Richard Čapek, prokurista, ředitel divize silničních staveb

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „**smluvní strany**“).

Tento DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) byl uzavřen podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012, občanský zákoník.

1. Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 8.10.2024 Smlouvu o dílo č. **SMLO-279/1153/200/20/2024** (dále jen „Smlouva“) na stavební práce s názvem „**Silnice III/3055 hr. PK – křiž. s III/3183**“.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že změna Smlouvy obsažená v tomto Dodatku by neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve

prospěch vybraného dodavatele a nevede ani k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

3. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 a násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Změna – smluvní částky

Smluvní strany se dohodly, že se ve Smlouvě mění článek 2., a to takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
13 916 553,43	2 922 476,22	16 839 029,65

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

3. Odůvodnění

Změna smluvní částky se zvýšila celkem o 1 489 353,43 Kč bez DPH na základě dodatečných prací. Jednotlivé důvody navýšení smluvní částky jsou popsány ve změnovém listě ZBV 01, který tvoří přílohu tohoto Dodatku.

SOD bez DPH	ZBV 01	Dodatek č.1 bez DPH	Dodatek č.1 s DPH
12 427 200,00	1 489 353,43	13 916 553,43	16 839 029,65

4. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz Dodatku včetně příloh a případných metadat byl uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek zveřejní Objednavatel.
5. Dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že smluvní strany nedisponují elektronickými podpisy dle předchozí věty, je Dodatek vyhotovena v počtu dvou stejnopisů, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
6. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své podpisy.

Příloha:

Č. 1 – Změnový list ZBV 01 ze dne 27.11.2024 ve formátu PDF.

V Pardubicích dne:

V Pardubicích dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Zdeněk
Vašák

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2024.12.11
10:22:27 +01'00'

Ing. Zdeněk Vašák
ředitel
Správa a údržba silnic
a.s.
Pardubického kraje



Digitálně podepsal
Richard Čapek
Datum: 2024.12.12
09:51:07 +01'00'

Richard Čapek
prokurista
Chládek a Tintěra, Pardubice

Změnový list č.1

Číslo změnového příkazu	1/2024
Datum zadání:	25.11.2024
Číslo projektu:	
Název projektu:	„Silnice III/3055 Hr. PK - Křiž. s III/3183“
Název stavby:	„Silnice III/3055 Hr. PK - Křiž. s III/3183“
Název objednatele	Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Název technického dozoru investora:	Ing. Jiří Synek
Název zhotovitele:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.,
Iniciátor změny:	Investor

1. Předmět změny

Úprava tloušťky vrstvy z MZK

2. Důvod změny

Na základě hraničně nevyhovujících laboratorních zkoušek v in-situ na promleté podkladní konstrukční vrstvě, byla upravena tloušťka vozovkové vrstvy z MZK z 150mm na 200mm, tak aby byl splněn požadavek min.95 MPa a to s ohledem na niveletu vozovky/ stávající terén/ hladinu spodní vody.

Časový harmonogram

Navrhovaná změna nebude mít dopad na časový postup prací.

3. Finanční harmonogram

Navrhovaná změna bude mít dopad na finanční náklad objektu v celkovém objemu se zvýší cena díla o + 1 489 353,43- Kč bez DPH.

4. Přílohy

Návrh variace

Rekapitulace změn po položkách:

Vyjádření TDS

5. Podpisy

Zhotovitel stavitel:

25.11.2024		Ing. Petr Dostál	
datum		jméno	razítko a podpis

Zhotovitel jednatel:

25.11.2024		Richard Čapek	
datum		jméno	razítko a podpis

Technický dozor investora:

25.11.2024		Ing. Jiří Synek	
datum		jméno	razítko a podpis

Objednatel:

25.11.2024	Ing. Jiří Synek	Ing. Jiří Synek
datum	jméno	podpis



CH&T PARDUBICE

ČLEN SKUPINY ENTERIA

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, PSČ 533 53, Pardubice

Ing. Jiří Synek, zástupce objednatele

Váš dopis/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/linka

Pardubice dne

III/3055 Hr. PK - Křiž. s
III/3

Kamil Hudák / 722 990 554

11.11.2024

Dílo: „Silnice III/3055 Hr. PK - Křiž. s III/3183“

Věc:

**Oznámení změny a předložení návrhu Variace č.001
(Pod-čl. 10.1, 10.3 Smluvních podmínek)**

Související korespondence:

- není

Vážený pane,

obracíme se na Vás v souvislosti se změnami díla, které nastaly nebo byly zjištěny během realizace díla a dále na základě stanovení požadavku (dále jen „Změny“) a zároveň Vám předkládáme **návrh variace ZMĚNA č.001 - SO 104 – Silnice III/3055**

Popis změny a variace:

V rámci dopřesnění ve stupni realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) byla upravena tloušťka vrstvy z 150mm na 200mm vozovkové vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva a to na základě hraničně nevyhovujících laboratorních zkoušek v in-situ na promleté podkladní konstrukční vrstvě, tak aby byl splněn požadavek min.95 MPa na vrstvě MZK a to s ohledem na niveletu vozovky/ stávající terén/ hladinu spodní vody.

Změna se týká původních položek : č. 56313

Předpokládaný cenový dopad variace: 1 489 353,43- Kč

Na základě výše uvedeného Vás tímto žádáme o vydání pokynu Správce stavby na zpracování ZBV podle Pod-čl. 10.3. Smluvních podmínek.

Přílohy:

1. Návrh ocenění variací č.001

S pozdravem

Převzal dne



Richard Čapek
prokurista,
ředitel divize silničních staveb
Zástupce Zhotovitele
(dle Pod-článku 1.1.5)



Ing. Jiří Synek
zástupce objednatele
(dle Pod-článku 1.1.4.)



+420 466 791 111 www.cht-pce.cz