

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

uzavíraný v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem

„VÚ Boletice, Tesko – nástavba 2. nadzemního podlaží II.“

I. Smluvní strany

1. Objednatel

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna

zastoupený:	Mgr. Rudolfem Jakubcem, ředitelem
se sídlem:	Vítězství 70, Děčín XXXII – Boletice nad Labem, PSČ 407 11
IČO:	47274379
plátce DPH:	NE
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
ID datové schránky:	dif7axc

kontaktní osoba ve věcech provádění stavby:

Jiří Ihnatuk
telefon:
e-mail:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

Společnost DSP a RBK

zastoupený:	Alešem Adamem, jednatelem společnosti Děčínský stavební podnik s.r.o.
se sídlem:	Folknářská 1226/11, 405 01 Děčín 2
IČO:	---
forma:	společnost podle § 2716 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení (číslo účtu):	

tvořená z následujících obchodních společností:

Děčínský stavební podnik s.r.o.

se sídlem:	Folknářská 1226/11, 405 01 Děčín 2
IČO:	47781483
DIČ:	CZ47781483

plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod sp. zn. C 3901
ID datové schránky: gxxyddd

a

Stavební společnost RBK a.s.

se sídlem: Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6 – Ruzyně
IČO: 25030884
DIČ: XXXXXXXXXX
plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 15502
ID datové schránky: 3d4gfut

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

II.

Úvodní ustanovení

3. Smluvní strany se v souladu s odstavcem 186 Smlouvy o dílo, uzavřené dne 29.01.2024, na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**VÚ Boletice, Tesko – nástavba 2. nadzemního podlaží II.**“ (dále též „**Smlouva**“), dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 5 ke Smlouvě (dále též „**Dodatek**“).
4. Klasifikace změn Smlouvy dle tohoto Dodatku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), je obsažena v čl. III tohoto Dodatku.

III.

Vymezení změn závazku ze Smlouvy

Změny závazku dle § 222 odst. 6 zákona

5. Smluvní strany se v průběhu provádění Díla dle Smlouvy dohodly, že se rozsah a předmět díla, který je specifikován ve Smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 6 zákona na základě schválených změnových listů stavby (dále jen „**ZL**“) č. 18 a 19 takto:

- **ZL18** – předmět Díla se rozšiřuje o položky specifikované v Příloze č. 1 Dodatku, a to v rozsahu v této příloze specifikovaném.

Tento změnový list vznikl v důsledku zjištění nových nálezočných skutečností v místě provádění Díla. V průběhu vyklízení původní technické místnosti č. 001 v 1. PP bylo zjištěno značené zavlhčení části obvodové zdi pod oknem JZ stěny v místech zvýšeného venkovního terénu. Pro odstranění vlhkosti zdiva bude nutné odkopání terénu po celé délce stěny až na základovou spáru, následně opatření části stěny pod terénem novou jádrovou omítkou a natavením modifikovaných hydroizolačních pásů, a poté obložení deskami z extrudovaného polystyrenu a aplikací fasádní omítky.

Okolnosti vedoucí k těmto změnám závazku nemohl Objednatel jednající s náležitou péčí předvídat.

- **ZL19** – předmět Díla se rozšiřuje o položky specifikované v Příloze č. 2 Dodatku, a to v rozsahu v této příloze specifikovaném.

Tento změnový list vznikl v důsledku zjištění nových nálezových skutečností v místě provádění Díla. V průběhu realizace Díla se projevil pokles základu pod střední nosnou zdí v nepodsklepené části budovy. Bylo proto nutné zajistit dodatečné podchycení základů, a to formou mikropilotáže.

Okolnosti vedoucí k těmto změnám závazku nemohl Objednatel jednající s náležitou péčí předvídat.

přičemž potřeba těchto změn závazku ze Smlouvy vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a cenový nárůst Ceny Díla v důsledku těchto změn závazku nepřevyšuje 30 % původní hodnoty závazku.

Vliv provedených změn na Cenu Díla

6. Smluvní strany se dále v průběhu provádění Díla dle Smlouvy dohodly na zrušení odst. 21 Smlouvy (ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 ke Smlouvě) a jeho nahrazení novým odst. 21 Smlouvy v následujícím znění:

„21. *Původní cena za provedení díla činila: 49.498.018,70 Kč*

DPH 12 % 5.939.762,24 Kč

Cena v Kč vč. DPH 55.437.780,94 Kč

Cena za provedení Díla na základě Dodatku č. 2 ke Smlouvě činila:

Cena v Kč bez DPH: 49.781.022,68 Kč

DPH 12 % 5.973.722,72 Kč

Cena v Kč vč. DPH: 55.754.745,40 Kč

Cena za provedení Díla na základě Dodatku č. 3 ke Smlouvě činila:

Cena v Kč bez DPH: 49.165.438,08 Kč

DPH 12 % 5.899.852,57 Kč

Cena v Kč vč. DPH: 55.065.290,65 Kč

Cena za provedení Díla na základě Dodatku č. 4 ke Smlouvě činí:

Cena v Kč bez DPH: 49.807.448,95 Kč
(dále jen „Cena Díla“)

DPH 12 % 5.976.893,87 Kč

Cena v Kč vč. DPH: 55.784.342,82 Kč

Cena za provedení Díla na základě Dodatku č. 5 ke Smlouvě činí:

Cena v Kč bez DPH: 50.485.743,96 Kč
(dále jen „Cena Díla“)

DPH 12 % 6.058.289,27 Kč

Cena v Kč vč. DPH: 56.544.033,23 Kč

Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), (dále jen „Položkový rozpočet“).

Vliv provedených změn na termíny provádění Díla

7. Provedené změny závazku ze Smlouvy mají vliv na termíny provádění Díla uvedené ve Smlouvě. Z tohoto důvodu se Smluvní strany dohodly na zrušení odst. 51.3 Smlouvy a jeho nahrazení novým odst. 51.3 Smlouvy v následujícím znění:

„51.3 **Termín pro dokončení stavebních prací:** do 521 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací;“


**IV.
Závěrečná ustanovení**

8. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou uzavřením tohoto Dodatku dotčena.
9. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“).
10. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor tohoto Dodatku.
11. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto Dodatku, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné zastupovat Smluvní strany své podpisy.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 18
- Příloha č. 2 – Změnový list č. 19
- Příloha č. 3 – Rekapitulace změnových listů č. 18 a 19


Ve Děčíně dne



Objednatel

Mgr. Rudolf Jakubec, ředitel

V Děčíně dne



Zhotovitel

Aleš Adam, jednatel společnosti Děčínský
stavební podnik s.r.o.