

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/384 BRNO, UL. OBVODOVÁ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

COLAS CZ, a.s.

sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze
zastoupena Michalem Altrichterem, ředitel oblasti Jih, na základě plné moci

IČO 26177005
sp.zn. B, vl.6556

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 24. 09. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- v průběhu provádění stavby došlo k většímu rozsahu prací (po odfrézování krytových vrstev byl zjištěn nevyhovující stav kanalizačních litinových poklopů, nevyhovující vodicí kolejnice a bylo třeba vyrovnat obruby z důvodu zajištění odtoku povrchových vod do dešťových vpustí),
- nevhodné klimatické podmínky pro provádění VDZ.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

V. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů od účinnosti smlouvy

Zahájení stavebních prací

do 10 dnů od předání a převzetí staveniště,
nejdříve však od 1.9.2024

Dokončení stavebních prací vyjma VDZ plastem

do 60 dní od zahájení stavebních prací

Předání a převzetí díla

do 30. 5. 2025

Dřívější plnění je možné

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

VI. CENA DíLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

13 931 806,03Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Vyčíslení víceprací
2. Žádost o změnu
3. Plná moc Michal Altrichter

V Jihlavě dne



Michal Altrichter

ředitel oblasti Jih

COLAS CZ, a.s.

V Brně, dne



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Projekt : II/384 Brno, ul. Obvodová

		Dodatek č.1					
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	VCP	MNP	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet vč. DPH
Objekt	Popis						
SO 101.1	Silnice II/384						
SO 101.2	Typ "1" sanace samostatných trhlin dle TP115						
SO 101.3	Typ "2" sanace samostatných trhlin dle TP115						
SO 101.4	Typ "3" sanace plošných poruch						
SO 181	Dopravní opatření						
Stavba celkem - stavební náklady celkem		12 854 493,74	15 553 937,43	431 806,29	0,00	13 286 300,03	16 076 423,04
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	VCP	MNP	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet vč. DPH
Popis							
Ostatní náklady							
Vedlejší náklady							
Ostatní a vedlejší náklady celkem		645 506,00	781 062,26	0,00	0,00	645 506,00	781 062,26
Rekapitulace stavby souhrn		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	VCP	MNP	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet vč. DPH
Finanční náklady projektu celkem		13 499 999,74	16 334 999,69	431 806,29	0,00	13 931 806,03	16 857 485,30

ŽÁDOST O ZMĚNU

Dílo: II/384 BRNO, UL. OBVODOVÁ

Číslo změny: 2

Datum: 15.11.2024

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno: poštou ☐ na KD ☐ e-mailem ☒ osobně ☐

Týká se části díla: II/384 BRNO, UL. OBVODOVÁ

Odkazy:

Popis změny:

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek žádáme o prodloužení termínu provedení VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ PLASTEM do 31.5.2025.

Počet připojených listů:

Počet připojených výkresů:

Návrh ocenění změny

nepřipojen



Změna byla vyvolána

Změna vyplynula z nevyhovujících klimatických podmínek.

Tato žádost o změnu není podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):
Jan Havlíček, stavbyvedoucí, COLAS CZ, a.s.

Převzal (Jméno, datum, podpis)

PLNÁ MOC


Společnost
COLAS CZ, a.s.

IČO: 261 77 005

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „Společnost“),

kterou zastupují předseda představenstva Ing. Tomáš Krones a člen představenstva Arnaud Martin
tímto uděluje

plnou moc



k řízení oblasti Jih. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 50 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 10 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 10 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) podepisovat dohody o narovnání do výše 100 000,- Kč;
- f) uzavírat nájemní a obdobné smlouvy, jejichž předmětem je užívání věcí movitých a nemovitých pro potřeby konkrétní zakázky realizované zmocněncem řízené organizační jednotky;
- g) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky do výše 10 mil. Kč; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- h) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;
- i) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti;

- j) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. oblasti Jih, a celková výše škody nepřesahuje částku 30 000,- Kč;
- k) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti nim od orgánů státní správy;
- l) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2024

V Praze dne 15.12.2023

