

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/40823 OLBRAMKOSTEL, MOST 40823-1

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp.zn Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Bordovský s.r.o.

sídlem U panelárny 538/1, 779 00 Olomouc
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena p. Michalem Bordovským, jednatelem

IČO: 17449090
sp. zn. C 90197

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 8. 10. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Po odbourání stávajících říms bylo zjištěno, že krajní trámy na nosné konstrukci je nutné rozšířit z důvodu kotvení výztuže nových říms, aby nedošlo ke zúžení šířky mostu mezi obrubami.
- Na základě rozhodnutí o uzavírce a požadavku obce bylo nutné zřídit lávku pro pěší během rekonstrukce mostu.
- Po odbourání vozovkových vrstev byly nalezeny původní odvodňovače a proto se provedlo odvodnění izolace mostu odvodňovacími trubičkami.
- Po vybourání vozovkových vrstev byla na mostovce přitavená zdegradovaná mostní izolace, kterou bylo nutné odstranit pro provedení nové.
- Z důvodu měkkého podloží za opěrami je nutné zřídit přechodový klín z betonu, aby nedocházelo k sedání vozovkových vrstev za opěrami.
- Z důvodu plynulého napojení na stávající vozovku bylo nutné upravit obrusnou vrstvu. Doloženo geodetickým zaměřením.
- Vzhledem k provedení přechodového klínu z betonu za opěrami, nebylo nutné provádět konstrukční vrstvy pod komunikací.
- Vzhledem k tomu, že stavba je na pozemku Jihomoravského kraje, nebylo nutné zpracovat geometrický plán.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

2 393 718,12 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Vyčíslení víceprací a méněprací

V Olomouci, dne 16. 12. 2024

V Brně, dne 16. 12. 2024

Michal Bordovský
jednatel

BORDOVSKÝ s.r.o.

Bc. Roman Hanák
ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje