

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje			
EVIDENCE SMLUV			
HMSK	SML	570-1 poř. číslo	2024 rok
		doba plnění	

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátce)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

TEMAR spol. s r.o.

Sídlo: Vítkovická 1708/17, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 60318929

DIČ: CZ 60318929

Zastoupená: [zastoupený] jednatelem

Bankovní spojení: KB Ostrava, a.s., č. účtu: 113100761/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 11910

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.10.2024 smlouvu o dílo (ev. č. objednatele HMSK/SML/570/2024), jejímž předmětem je provedení havarijních oprav elektroinstalace (slaboproud) u IVC Ostrava-Přívoz po zatopení (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že je nutné opravit také nevratně poškozená zvonková tabla s interkomy u všech vstupů do objektu a dále je potřeba provést opravy části rozvodu strukturované kabeláže a serveru, které jsou umístěny v budově MPO. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. V tomto rozsahu se mění také smlouva o dílo a specifikace díla v této smlouvě uvedená.
3. Vzhledem k ceně víceprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku se mění celková cena díla uvedená v bodu VI. odst. 1 smlouvy o dílo, který nově zní takto:

Cena za provedené dílo podle položkového rozpočtu je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	2 055 836,00 Kč
DPH 21 %	431 725,56 Kč
Cena včetně DPH	2 487 561,56 Kč

4. Vzhledem k realizaci stavebních prací uvedených v odstavci 2 tohoto bodu, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na prodloužení

termínu plnění o 45 dní. V této souvislosti se smluvní strany dohodly na změně odst. 3 v bodě V. smlouvy o dílo, který nově zní takto:

Stavební práce budou dokončeny a dílo bude předáno do 01.03.2025.

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnový list č. 1 a soupis víceprací.

Podpisy smluvních stran:

za objednatele

TEMAR spol. s r.o.

za zhotovitele

za objednatele:
brig. gen. Ing. Radim Kuchař
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	ZL 01	
Identifikace akce: Provedení havarijních oprav elektroinstalace (slaboproud) Integrovaného výjezdového centra Ostrava-Přívoz po zatopení v rozsahu dle soupisu prací v příloze č. 1 této smlouvy.		
Název akce:	IVC Přívoz - provedení havarijních oprav elektroinstalace	
Číslo akce EDS/SMVS:		
Objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje,	
Zhotovitel:	TEMAR spol. s r.o., Vítkovicá 1708/17, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava	
Projektant:		
Předmět změnového listu: rozšíření předmětu plnění o další komponenty které se ukázaly jako poškozené a nefunkční a je tak nutno je opravit, resp. vyměnit, přitom nebyly předmětem smlouvou původně sjednaného plnění.		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Popis změny, popis technického řešení: Nově bylo zjištěno, že nevratně poškozena jsou rovněž zvonková tabla u všech vstupů do objektu a to vč. jednoduchého jednotlačítkového tabla - "vrátníka".		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:		
Původní rozsah opravy nepočítal s provedením opravy zvonkových tabel s interkomy ani s provedením opravy části rozvodu strukturované kabeláže a samotného serveru, které jsou umístěny v budově MPO		
Nové řešení:		
Budou dodána a namontována nová zvonková tabla a bude provedena oprava skříně serveru i vlastního serveru a z této vyvedené části strukturované kabeláže v budově MPO		
Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 6 § 222 ZZVS:		
Důvodem byl mylný předpoklad, že strukturovaná kabeláž v části MPO je vyvedena ze serverovny v budově HZS, mělo se za to, že komponenty v RACK u MPO přináležejí jiným technologiím (kamerový systém). Mělo se za to, že elektronika zvonkových tabel, která je v provedení se zvýšeným krytím IP pro venkovní prostředí zatopení při povodni odolala. Důvodem prodloužení termínu plnění je jednak rozšíření předmětu plnění a dále také nutná koordinace a navázání provádění i dokončení díla na harmonogram zhotovitelů dalších profesí, jako jsou zejména opravy profese stavební a dále opravy profese elektro-silnoproudu.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: NE		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ANO, 45 dní		
Vliv na kvalitu díla: NE		
Vliv na cenu: ANO		
Původní hodnota díla dle SOD č. 570/2024 bez DPH:	1 888 682,00 Kč	
Méněpráce celkem bez DPH:	0,00 Kč	
Vícepráce celkem bez DPH:	167 154,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	167 154,00 Kč	
Hodnota díla po uzavření dodatku ke sml. dle tohoto ZL bez DPH	2 055 836,00 Kč	
DPH:	431 725,56 Kč	
Hodnota díla po uzavření dodatku ke sml. dle tohoto ZL vč DPH:	2 487 561,56 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavebníka:

		
Datum:	Datum:	Datum:
	Za investora:	
		
	Datum:	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

CENOVÁ NABÍDKA : 885/12/2024/S

5.12.2024

Název :

Telefonní tabla výměna, Datový rozváděč
technická místnost MPO
objekt IVC - Přívoz

Zpracováno pro :

CR-HZS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Výškovická 40

700 30,Ostrava-Zábřeh

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
Dodávky							
Jednotlačítkový základní vrátník URMET	ks	1	8 120 Kč	8 120 Kč			8 120 Kč
4x tlačítkový analog CANTEL – 4x tlačítko s vizitkou	ks	4	14 220 Kč	56 880 Kč			56 880 Kč
Demontáž , Zpětná montáž, naprogramování, doprava	kpl	1			17 850 Kč	17 850 Kč	17 850 Kč
Modulární patch panel ,24 port, 1U, Černý, 19"	ks	5	1 100 Kč	5 500 Kč	850 Kč	4 250 Kč	9 750 Kč
UTP keystone Cat6, beznástrojový, černý, š. 17 mm	ks	120	85 Kč	10 200 Kč	185 Kč	18 800 Kč	30 000 Kč
Měření kabelu	ks	120			90 Kč	10 800 Kč	10 800 Kč
19" napájecí panel ACAR PDU RACK 16A 8x230V - 3m	ks	1	950 Kč	950 Kč	105 Kč	105 Kč	1 055 Kč
ISDN telefonní patch panel OPTIX Cat3, 50port, 1U,black	ks	1	889 Kč	889 Kč	3 100 Kč	3 100 Kč	3 989 Kč
Drobný montážní materiál	kpl	1	2 800 Kč	2 800 Kč	3 500 Kč	3 500 Kč	6 300 Kč
Drobné zednické práce	kpl	1	1 200 Kč	1 200 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	6 200 Kč
Čištění dílu rozváděče (vysátí, vyfoukání stlačeným vzduchem)	kmpl	1			15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč
Doprava	kmpl	1			1 200 Kč	1 200 Kč	1 200 Kč
Zůstane stávající : datový rozváděč, optické vany , police,pořadače, ty se jen vyčistí (vysají) aktivní prvky - ty si zajistí provozovatel sám							
CENA CELKEM BEZ DPH 21%				86549		80605	167 154 Kč
CENA S DPH 21%							202 256 Kč

Předkládá:

TEMAR spol. s r.o.

Vitkovická 1708/17,702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

DIČ:CZ80318020

IČ:00318829



Poznámky:

Platnost nabídky 3.měsíce

TEMAR spol. s r.o.
" servis "
Vítkovická č.č. 1708/17
PSČ 702 00, OSTRAVA