

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ Č. 0682/1S/2024

( uvádějte v korespondenci )

**Objednatel:**

**Město Slaný**  
Velvarská 136, 274 53 Slaný  
Odbor správy majetku, úsek výstavby a údržby  
IČO: 002 34 877, DIČ: CZ00234877

**Zhotovitel:**

**Elektromontáže Stavby s r.o.**  
Smečenská 1009, 274 01 Slaný

IČO: 25700936, DIČ: CZ25700936

E-mailová adresa: [REDACTED]

Tento dodatek se uzavírá ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem na základě objednávky města Slaný č. 0682/1S/2024 ze dne 17. 09. 2024. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

**V rámci předmětu plnění objednávky č. 0682/1S/2023 objednávané dodatečné práce a méněpráce, které nebyly jejím předmětem (součástí výkazu výměr) z důvodu jejich nepředvídatelnosti. Jedná se o navýšení kabelové trasy (původní trasa nešla využít) a snížení nákladů na úpravnu rozvodny v rozsahu nabídky ze dne 10. 09. 2024.**

**Navýšení ceny oproti původní objednávce: 61 797,20 Kč bez DPH**

Rekapitulace:

cena dle objednávky původní 372 851,44 Kč bez DPH

méněpráce - 20 000,00 Kč bez DPH

vícepráce 81 797,20 Kč bez DPH

**rozdíl (dodatek obj.) 61 797,20 Kč bez DPH**

konečná 434 648,64 Kč bez DPH

Současně se z důvodu připojení elektroměru od ČEZ Distribuce, a.s., kdy akci nelze bez připojení elektroměru dokončit, což zhotovitel nemůže ovlivnit, mění termín dokončení do 31. 01. 2025.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek odešle k uveřejnění do registru smluv objednatel.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

**Akceptace Dodatku zhotovitelem:**

Tento dodatek ke smlouvě akceptujeme v plném rozsahu.

Datum:

Jméno a příjmení:

Podpis:

Tento dodatek je uzavírán v souladu se směrnicí Rady města Slaný č. 2/2019 o zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 24. 01. 2024 pod usnesením č. 24/35/2024/RM, jako veřejná zakázka malého rozsahu kategorie č. I.

Zpracoval

.....