

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Mělnické Vtelnlo – ul. Mělnická, obnova vodovodu II. etapa“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-649/24-D1
Číslo zakázky: 21100124
Číslo smlouvy u zhotovitele: 7/14/2024

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

se sídlem: Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130876
IČO: 28177851
DIČ: CZ28177851
Zastoupený: Petrem Neumannem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Petr Neumann, jednatel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé



2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení plnění předmětu díla z důvodu nutné časové koordinace se stavbou investora obce Mělnické Vtelno – autobusový záliv, chodníky a přechody. Vzhledem k zimní údržbě komunikací, kdy nelze provádět stavební práce na dotčených komunikacích, se termín dokončení díla prodlužuje tímto dodatkem do konce června 2025.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změní čl. 3. ČAS PLNĚNÍ, bod 3.1 Termíny zahájení a dokončení stavby takto:

- Zahájení plnění předmětu díla: **01.06.2024**
- Dokončení plnění předmětu díla: **30.06.2025**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. **R-649/24 (M. Vtelno – ul. Mělnická, obnova vodovodu II. etapa)**, uzavřené dne 30.05.2024 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. **R-649/24 (M. Vtelno – ul. Mělnická, obnova vodovodu II. etapa)**, uzavřené dne 30.05.2024 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **R-649/24 (M. Vtelno – ul. Mělnická, obnova vodovodu II. etapa)**, uzavřené dne 30.05.2024.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **9. 12. 2024**

V Mělníku dne **3. 12. 2024**


Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti


STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
Petr Neumann, jednatel společnosti