

Číslo smlouvy objednatele: 672/2024-SML
Číslo dodatku objednatele: 672/2024-SML-D3

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 13565
Zastoupen: Ing. Marií Kutílkovou, ředitelkou závodu Dyje
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
ID datové schránky: m49t8gw
Bankovní spojení: XXXX
Číslo účtu: XXXX
Zástupce ve věcech technických: XXXX
Tel: XXXX
Email: XXXX

2. Zhotovitel:

HG partner s.r.o.

Sídlo: Smetanova 200, 250 82 Úvaly
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 105510
Zastoupen: Ing. Jaroslavem Vrzákem, jednatelem
IČO: 272 21 253
DIČ: CZ27221253
ID datové schránky: 6xa99gr
Bankovní spojení: XXXX
Číslo účtu: XXXX
Zástupce ve věcech technických: XXXX
Tel: XXXX
Email: XXXX

II. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 4. 4. 2024 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo (zpracování technologického postupu odstranění průsaků včetně rozpočtů) s názvem „**VD Mostiště, vtoková věž - sanace průsaků**“, číslo smlouvy objednatele 672/2024-SML, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 5. 6. 2024 a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 9. 4. 2024 (dále jen „smlouva o dílo“). Provádění prací bylo zahájeno v dubnu 2024.
- V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že vzhledem k administrativním okolnostem spojeným s řízením o stavební povolení, které nebyly v době uzavření původní smlouvy plně předvídatelné (problematika s digitalizací stavebního řízení) a současně i vlivem rozšíření předmětu zakázky v projektu dle dodatku č. 2, dochází k časovému posunu pro zajištění povolení záměru. Na základě těchto skutečností požádal zhotovitel o posun termínu dokončení a předání kompletního díla viz žádost zhotovitele, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, čímž dochází ke změně termínu dokončení a předání kompletního díla.

3. Na základě výše uvedeného se mění článek III. odstavec 1., konkrétně termín dokončení a předání kompletního díla, a nově zní takto:

termín dokončení a předání kompletního díla do 28. 2. 2025

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tento dodatek uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
3. Dodatek je uzavírán elektronicky, vzniká jeden originál s elektronickými podpisy smluvních stran.
4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha: Žádost zhotovitele ze dne 9. 12. 2024

V Náměšti nad Oslavou dne: 16.12.2024

V Úvalech dne: 16.12.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. Marie Kutílková
ředitelka závodu Dyje

.....
HG partner s.r.o.
Ing. Jaroslav Vrzák
jednatel

Povodí Moravy, s.p.

Dřevařská 932/11

602 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE

ÚVALY DNE
09.12.2024

Žádost o dodatek akce: VD Mostiště, vtoková věž – sanace průsaků

Vážení

v návaznosti na současný průběh procesu zajištění stavebního povolení v rámci inženýrské činnosti na projektu „VD Mostiště, vtoková věž – sanace průsaků“ se na Vás obracím se žádostí o schválení dodatku č.3 ke smlouvě 672/2024-SML uzavřené dne 4.4.2024.

Vzhledem k administrativním okolnostem spojeným s řízením o stavební povolení, které nebyly v době uzavření původní smlouvy plně předvídatelné (problematika s digitalizací stavebního řízení) a současně i vlivem technických úprav v projektu dle dodatku č.2., dochází k časovému posunu pro zajištění stavebního povolení. Žádost o stavební povolení byla po dohodě podána neprodleně po odevzdání projektové části dne 31.10.2024.

Dne 9.12. 2024 bylo vydáno oznámení o zahájení řízení. S ohledem na tyto okolnosti, které nemůžeme dále ovlivnit žádáme o posun celkového termínu plnění dokončení a předání kompletního díla ze současného termínu 31.12.2024 na termín 28.2.2025.

Děkuji Vám za pochopení a vstřícnost a prosím o zaslání Vašeho stanoviska k této žádosti.
S úctou

