

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/373, III/37367 BŘEZINA PRŮTAH**

### **OBJEDNATEL**

#### **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581  
oddíl Pr, vložka 287

**a**

### **ZHOTOVITEL**

#### **SILNICE GROUP a.s.**

sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město  
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12069  
zastoupený: Ing. Karel Ryppl, předseda představenstva

IČO 62242105

### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 8. 8. 2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

#### Zdůvodnění:

- Diagnostický průzkum a projektová dokumentace zastihla výskyt dehtu v horní části konstrukce komunikace (penetrační makadam). Při provádění zemních prací v SO104 byl zjištěn obsah dehtu i v podkladních vrstvách, v materiálu určeném k odvozu na skládku, což nemohlo být zastíženo v diagnostickém průzkumu ani projektové dokumentaci. Z tohoto důvodu je pouze část odpadu odvezena na skládku a maximální možná část po přetřídění použita zpět do stavby. Přetříděný nebezpečný materiál nepoužitelný zpět do zásypu musí být odvezen na skládku nebezpečného odpadu.
- Po provedení statických zatěžovacích zkoušek pro zjištění únosnosti pláně v SO104 bylo zjištěno neúnosné podloží v některých částech rekonstruované silnice. V těchto místech je nutné provést sanaci vhodným materiálem.
- Na základě nově zjištěných skutečností ohledně množství protékajících vod kanalizací SO304 je nutné zvýšení dimenze potrubí v části trasy této kanalizace z DN 400 na DN 500.

### **II.**

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1. Předání a převzetí prostoru staveniště            | <b>do 15 dnů od výzvy objednatele</b> |
| 2. Dokončení a předání stavby                        | <b>do 30. 4. 2018</b>                 |
| 3. Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů | <b>do 30 dnů od dokončení stavby</b>  |

4. Předání a převzetí geometrických plánů

do 60 dnů od dokončení stavby

Dřívější plnění je možné.

Dále se obě smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**39 178 059,12 Kč**

### III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce a aktualizovaná Příloha č. 2 – Harmonogram prací finanční a věcný.

V Praze, dne

V Brně, dne

**Ing. Karel Ryppl**

předseda představenstva  
SILNICE GROUP a.s.

**Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje



