

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 02/2024		
Název akce:	„Rekonstrukce lávky přes Jizeru v Železném Brodě“		
Investor:	Město Železný Brod		
Zhotovitel:	EUROVIA CZ a.s., závod Liberec		
Smlouva o provedení stavby č. 38/3R/2024	reg. č. projektu: CZ.06.06.01/00/22_035/0002447		
Změnový list vystavil:	<i>Ing. Lenka Jiroušová</i>	Datum:	4.11.2024

Předmět změny:

Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o dílo č. 38/3R/2024 uvedené v rozpočtu prací ke Změnovému listu č. 2, zpracovaného zhotovitelem ze dne 4.11.2024.

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu: - s §222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se v souladu s § 222 odst. 5 zákona se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele

- a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
- b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
- c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce

Popis a zdůvodnění změny dle § 222 odst. 5 zákona:

VCP 1 - Větší kubatura bouraných opěr, výkopů a podkladních betonů - změna oproti předpokladu v zadávací dokumentaci

Popis a zdůvodnění změny

Při demolici stávajících opěr mostu bylo množství vybouraných železobetonových konstrukcí opěr větší, než předpokládala zadávací dokumentace. Jednalo se o železobeton (navíc oproti zadávací dokumentaci +39,75 m3), část opěr byla z prostého betonu (navíc +17,496 m3). Z důvodu větší hloubky založení (tj. nižší úrovně základové spáry) došlo ke zvětšení zemních prací (navýšení kubatury výkopů o +94,505 m3). Vzhledem k tomu, že se v místě vyskytovaly výrazně jílovité materiály, bylo nutné ze statického hlediska provést ve výkopech plomby z prostého betonu o objemu 159,36 m3. S větší kubaturou výkopů a demolic opěr souvisí i navýšení poplatků za likvidaci odpadů.

Méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 2 006 444,44 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny činí 6,31 % původní hodnoty závazku, čímž je splněn zákonný požadavek nepřekročení 50 % původní hodnoty závazku.



Popis a zdůvodnění změny dle § 222 odst. 5 zákona**Popis a zdůvodnění změny****VCP 2 - Odbourání části stávající vozovky z důvodu jiné geologie (větší výkopy)**

Na opěře 1 byla v podloží zjištěna odlišná geologie od předpokladu IG průzkumu v zadávací dokumentaci. Byl zastižen jílovitý materiál, proto musely být výkopy provedeny s pozvolnějšími svahy. Tím došlo ke zvětšení stavební jámy a také k nutnosti odbourání části stávající vozovky. Jedná se o navýšení bourání konstrukcí z betonu a bourání asfaltových vrstev (navíc +2,958 m³). S tím souvisí i příslušné poplatky za likvidaci vybouraných materiálů.

Méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 16 667,10 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny činí 0,05 % původní hodnoty závazku, čímž je splněn zákonný požadavek nepřekročení 50 % původní hodnoty závazku.

Popis a zdůvodnění změny dle § 222 odst. 5 zákona**Popis a zdůvodnění změny****VCP 3 - Doplnění žebra mezi základy pylonů**

Z důvodu odlišné geologie než předpokládala zadávací dokumentace doplnil projektant ze statických důvodů spřažující železobetonové žebro, kterým propojil základy pylonů. Tím se snížilo horizontálního namáhání mikropilot. Došlo k navýšení kubatury betonů o +4,68 m³ a ke zvýšení množství betonářské výztuže (+3,884 t včetně započítání většího množství výztuže i u ostatních železobetonů – tzv. doměrků z důvodu zpřesňujících statických výpočtů v rámci zpracování realizační dokumentace stavby - RDS).

Méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 164 537,60 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny činí 0,52 % původní hodnoty závazku, čímž je splněn zákonný požadavek nepřekročení 50 % původní hodnoty závazku.



Rekapitulace změn závazku:

	Změna dle zákona 134/2016 Sb.			
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6	
Cena víceprací bez DPH	0 Kč	2 187 649,14 Kč	0	
Cena méněprací bez DPH	0	0	0	
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	0 Kč	2 187 649,14 Kč	0	
Absolutní hodnota změny v %	0	6,58	0	

Přílohy: Soupis víceprací a méněprací

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0	2 187 649,14 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny:	Výsledná cena změny včetně DPH:
2 187 649,14 Kč	459 406,32	2 647 055,46

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:

Podpis technického dozoru stavby:		Podpis projektanta stavby:	Podpis stavbyvedoucího
			
Datum:2024		Datum:2024	Datum:2024
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
..... Mgr. František Lufinka Datum:2024			
Mgr. František Lufinka Datum:2024	Digitálně podepsal Mgr. František Lufinka Datum: 2024.12.11 15:17:06 +01'00'		

