

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21. 8. 2024

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

CEJIZA, s.r.o.

zastoupená: Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou
se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
adresa pro doručování: Jaselská 205/25, 602 00 Brno
IČO: 28353242
DIČ: CZ28353242
plátce DPH: ANO
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně pod. sp. Zn. C 63163
bankovní spojení (číslo účtu): XXX
datová schránka: i3pi4ha
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

VARREA s.r.o.

zastoupená: Ing. Vítém Rogelböckem, jednatelem
se sídlem: Mírová 502/38, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČO: 06989985
DIČ: CZ06989985
plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 74071
bankovní spojení (číslo účtu): XXX
e-mail: XXX
(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 8. 2024 (dále jen „**Dodatek**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ A ZMĚNA ZÁVAZKU

1. Smluvní strany dne 21. 8. 2024 uzavřely na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Zpracování studií proveditelnosti a statických a energetických posudků pro FVE C" smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“). Smlouva nabyla účinnosti téhož dne zveřejněním v registru smluv.
2. V důsledku změny okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba změny smluvních podmínek týkajících se lhůt pro odevzdání a převzetí díla. Tyto okolnosti jsou uvedeny níže.

3. Dodavatel při zpracování části díla č. 1 (Domov pro seniory Předklášteří, p.o., Šikulova 1438, 666 02 Předklášteří, EAN 859182400200792113) zjistil, že pro daný objekt je vhodnější instalace FVE s instalovaným výkonem přesahujících 50 kWp, a tedy vyžadujícím stavební povolení.

4. Předmětem tohoto dodatku je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy:

4.1. článku III. odst. 2. bod 2.7, který nově zní takto:

„čestné prohlášení Zhotovitele, že dle jeho odborných znalostí je dle platné legislativy pro daný záměr nutné stavební povolení.“

5. Ostatní ujednání Smlouvy neupravená tímto Dodatkem zůstávají nezměněny a Smluvní strany se zavazují se jimi nadále řídit.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy a Dodatku se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva, resp. Dodatek nestanoví jinak.

2. Dodatek se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

3. Dodatek nabývá platnosti jeho uzavřením a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, což stvrzují svými podpisy.

V Brně dne 28. 11. 2024

V Brně dne 28. 11. 2024

.....

Objednatel

CEJIZA, s.r.o.

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka

.....

Dodavatel

VARREA s.r.o.

Ing. Vít Rogelböck, jednatel