

Dodatek č. 2

**ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. OLP/87/2022
na projekt "Odkanalizování Mikroregionu Císařský kámen –
I. část Šimonovice, Dlouhý Most - 2. etapa, stoka C1"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, v plné moci Ing. Jiřím Klápště, náměstkem hejtmána,
pověřeným vedením resortu životního prostředí a zemědělství

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 27-8083480287/0100

dále jen "poskytovatel"

a

Obec Dlouhý Most

se sídlem Dlouhý Most 193, 463 12 Dlouhý Most

IČO: 46744941

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Běla Ivanová, starostka

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: 505061933/0300

dále jen "příjemce"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 3. 2022 smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, oblast podpory: Ochrana vod a rozvoj vodohospodářské infrastruktury, Program vodohospodářských akcí 2021 č. OLP/87/2022, jejímž předmětem je realizace projektu pod názvem „Odkanalizování Mikroregionu Císařský kámen - I. část

Šimonovice, Dlouhý Most - 2. etapa, stoka C1“ (dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je nemožnost v současnosti hotovou stavbu zkolaudovat, neboť tento projekt (2. etapa) navazuje na projekt 1. etapy („Odkanalizování Mikroregionu Císařský kámen – I. část Šimonovice, Dlouhý Most - 1.etapa“), která nemohla být zrealizovaná z důvodu nárůstu cen stavebních prací a nutnosti opakovat podání žádosti o dotaci ze Státního fondu životní prostředí. Projekt 1. etapy má vyřešit společné napojení odpadních vod na centrální ČOV v Liberci. V současné době už probíhá realizace projektu 1. etapy s termínem ukončení 1.10.2027.

Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 4 smlouvy ve znění:

"Termín zahájení realizace projektu je 1. 1. 2021 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. 11. 2024. "

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín zahájení realizace projektu je 1. 1. 2021 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 1. 10. 2027. "

3. Článek III. odst. 8 smlouvy ve znění:

"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 1. 2025. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 12, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 20.11. 2027. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté

prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 12, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části."

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden obdrží příjemce.
3. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní poskytovatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv poskytovatelem zveřejněn. Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění poskytovatelem v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 64/VII/24/ZK ze dne 26. 11. 2024.

V Liberci dne

V dne

Ing. Jiří Klápště

náměstek hejtmána Libereckého kraje

Ing. Běla Ivanová

starostka