

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

FVE SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE – 59,89 kWp

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

Planergy s.r.o.

sídlem Kubánské náměstí 1323/16 Praha 10 100 00
zapsaná v obchodním rejstříku u vedená u Městského soudu v Praze
zastoupena Jakubem Tenzerem, jednatelem

IČO: 17173671
sp.zn. C 367715

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 20. 6. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Změna ceny

- Dle požadavku revizního technika hromosvodů je nezbytně nutné doplnění oddáleného hromosvodu na střešní plášť budovy s instalovanou FVE, aby byla zcela zajištěna funkce jímací soustavy hromosvodu a nová FVE tak byla plně chráněna. Bez tohoto doplnění, není možné vystavit revizní zprávu, která je nezbytně nutná k získání kolaudace.
- Vzhledem k nutnosti zachování obslužnosti příručního skladu byla nutná změna umístění technické místnosti z přední části do zadní části objektu. Na základě výše uvedeného se změnil rozsah stavebních prací oproti zadávací dokumentaci.

Změna termínu plnění

- Rozsáhlé vícepráce (čl. IV odst. 5 smlouvy)

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. IV. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů od účinnosti této smlouvy

Zahájení stavebních prací

do 15 dnů od předání staveniště

Dokončení a předání díla

do 9 měsíců od předání staveniště

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

2 420 712,82 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Vyčíslení víceprací a méněprací
2. Žádost o změnu

V Praze, dne 16. 12. 2024

V Brně, dne 16. 12. 2024

Bc. Jakub Tenzer

jednatel

Planergy s.r.o.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET

PŘÍLOHA Č. 2 HARMONOGRAM PRÁCE VĚCNÝ

PŘÍLOHA Č. 3 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

PŘÍLOHA Č.4 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

PROVOZNÍ NÁMĚSTEK

[Redacted signature]

SPRÁVCE STAVBY

[Redacted signature]

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

[Redacted signature]

za objednatele


Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 5 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

STAVBYVEDOUČÍ



za zhotovitele

Bc. Jakub Tenzer

jednatel

Planergy s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 6 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

ŽÁDOST O ZMĚNU				
Dílo:			Číslo změny:	
			Datum:	
Určeno pro objednatele				
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☐	osobně ☐
Týká se části díla:				
Odkazy:				
Popis změny:				
Počet připojených listů:			Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	připojen	☐		
Změna byla vyvolána				
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):				
Převzal (Jméno, datum, podpis)				