



Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo, č. 0031/0/OPRI/22,
ze dne 26. 9. 2022
(dále jen „**dodatek č. 3**“)

Čl. I

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městská část Praha 5

se sídlem: náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5
zastoupena: Mgr. Radkou Šimkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
(dále jen „**objednatel**“, na straně **jedné**)

1.2. Zhotovitel: SYNER, s.r.o.

se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4
zastoupena: JUDr. Robertem Špottem, MBA, jednatelem společnosti a
Ing. Lubošem Váňou, jednatelem společnosti
IČO: 48292516
DIČ: CZ48292516
(dále jen „**zhotovitel**“, na straně **druhé**)
(společně pak „**smluvní strany**“)

Čl. II

Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 26. 9. 2022 Smlouvu o dílo, č. 0031/0/OPRI/22, jejíž předmětem je realizace stavby metodou Design & Build s názvem „**Výstavba nové ZŠ V Cibulkách – Na Výši**“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 6. 2023, č. 0031/1/OPRI/22 (dále jen „**dodatek č. 1**“) a dodatku č. 2 ze dne 11. 9. 2023, č. 0031/2/OPRI/22 (dále jen „**dodatek č. 2**“; smlouva ve znění pozdějších dodatků dále souhrnně jako „**Smlouva**“). Při realizaci díla stavby metodou Design & Build zhotovitel odpovídá kromě vlastní realizace stavby za zhotovení předprojektové a projektové přípravy, stejně jako za další související služby a činnosti, v rozsahu stanoveném Smlouvou (dále jen „**Dílo**“).
- 2.2.** Pojmy uvedené v tomto dodatku č. 3 mají shodný význam jako totožné pojmy uvedené ve Smlouvě, není-li v textu tohoto dodatku č. 3 výslovně uvedeno jinak.
- 2.3.** Dle Smlouvy měl zhotovitel ve lhůtě stanovené dodatkem č. 2 předložit objednateli Akceptovanou Dokumentaci pro společné povolení, čímž mělo dojít ke splnění Milníku

A2. Pro úplnost smluvní strany konstatují, že Dokumentace pro společné povolení sestává ze dvou částí: (i) technické dokumentace, technických podkladů a výkresů vyhotovených zhotovitelem za podmínek stanovených Smlouvou (dále jen „**Technická dokumentace**“) a (ii) závazných stanovisek dotčených orgánů veřejné moci, jakož i dalších úkonů třetích osob, která jsou nezbytná k přípravě, provedení a dokončení výstavby v souladu s čl. 8.3.1. a čl. 11.9.2. Smlouvy (analog. i čl. 9.4. Smlouvy), jejichž přehled tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3 (dále jen „**Stanoviska**“).

- 2.4. Zhotovitel však již dne 10. 6. 2024 oznámil v souladu s čl. 23.12. Smlouvy písemným přípisem objednateli i Správci stavby nemožnost splnění Milníku A2 v termínu určeném dodatkem č. 2 z důvodu nepřiměřených průtahů v řízení před některými dotčenými orgány veřejné moci, které jsou věcně a místně příslušné k vydání některých Stanovisek.
- 2.5. V přehledu Stanovisek, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3, je názorně vyznačeno, (i) která Stanoviska již zhotovitel zajistil a předložil Správci stavby (dále jen „**Předložená Stanoviska**“) a (ii) která Stanoviska se zhotoviteli nepodařilo dosud zajistit z objektivních důvodů spočívajících v prodlení třetích osob, jakož i průtahů dotčených orgánů veřejné moci (dále jen „**Absentující Stanoviska**“).
- 2.6. K uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě tak dochází v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**ZZVZ**“), v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu Smlouvy. Z důvodu uvedených značných průtahů ve správních řízeních, která zhotovitel řádně zahájil u příslušných správních orgánů za účelem získat Absentující Stanoviska, jakož i prodlení třetích osob; kdy smluvní strany činí nesporným, že zhotovitel tyto průtahy ani prodlení nezpůsobil, ani jim nemůže zabránit; dospěly smluvní strany k dohodě, která je předmětem tohoto dodatku č. 3.

Čl. III

Předmět dodatku č. 3

- 3.1. Smluvní strany postupem dle čl. 16 Smlouvy, s názvem Změnové řízení, a čl. 23.11. a čl. 23.12. Smlouvy upravujícími vyšší moc, dohodly na následujících změnách či doplněních Smlouvy.
- 3.2. Správce stavby v souladu s dohodou smluvních stran dne 15.6.2024 vydal dílčí Akceptaci Dokumentace pro společné povolení, již akceptoval Technickou dokumentaci a Předložená stanoviska jako úplná, kompletní a vyhovující požadavkům objednatele stanovených Smlouvou i obecně závaznými právními předpisy; tato dílčí Akceptace Dokumentace pro společné povolení tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 3 (dále jen „**Dílčí Akceptace**“). Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že Dílčí Akceptací nebyla akceptována Absentující stanoviska.
- 3.3. Objednatel se seznámil s Technickou dokumentací a Předloženými stanovisky, které Správce stavby uznal Dílčí Akceptací jako vyhovující ujednáním Smlouvy, nemá k nim

výhrady, a potvrzuje, že důvody, pro něž nebyla předložena Absentující Stanoviska leží zcela mimo vůli a vliv zhotovitele, a jedná se tudíž o případ vyšší moci ve smyslu čl. 23.11. Smlouvy.

- 3.4. Panuje shoda, že Smlouva připouští, aby smluvní strany *ad hoc* upravily vzájemná uspořádání stanovená Smlouvou v reakci na nastalý případ vyšší moci (viz čl. 23.11. a následující Smlouvy), z toho důvodu a za účelem vyloučení případných pochybností se smluvní strany dohodly na doplnění čl. 14.3. Smlouvy nad rámec stávající formulace o následující ustanovení:

„Smluvní strany jsou oprávněny navrhnout a sjednat odlišné platební podmínky v případě, kdy by dosažení Milníku bránil případ vyšší moci ve smyslu čl. 23.11. a následujících této Smlouvy; o každé modifikaci platebních podmínek vzniklé v důsledku vyšší moci jsou Smluvní strany povinny uzavřít písemný dodatek k této Smlouvě.“

Aktuální úplné znění čl. 14.3. Smlouvy, platné od data podpisu tohoto dodatku č. 3 tak zní:

„14.3. Cena za část Díla odpovídající projektové přípravě, včetně všech stupňů Projektové dokumentace a řízení Projektu v rámci projektové přípravy a Inženýring, včetně případných licencí dle této Smlouvy zahrnuje jednorázové odměny, na které vzniká Zhotoviteli nárok při dosažení jednotlivých Milníků v rámci přípravné fáze výstavby (v částkách dle Rozpočtu). Smluvní strany jsou oprávněny navrhnout a sjednat odlišné platební podmínky v případě, kdy by dosažení Milníku bránil případ vyšší moci ve smyslu čl. 23.11. a následujících této Smlouvy; o každé modifikaci platebních podmínek vzniklé v důsledku vyšší moci jsou Smluvní strany povinny uzavřít písemný dodatek k této Smlouvě.“

- 3.5. V reakci na doplnění čl. 14.3. Smlouvy provedené dle čl. 3.4. tohoto dodatku č. 3 se smluvní strany dohodly, že k datu podpisu tohoto dodatku č. 3 vzniká zhotoviteli nárok na Cenu za částečné dosažení Milníku A2, a to ve výši 90 % odměny za splnění Milníku A2 stanovené platnou přílohou č. 10 Smlouvy, tj. na částku 8.550.000,- Kč bez DPH (7.500.000,- Kč bez DPH x 0,9 za projektovou dokumentaci a inženýring a 2.000.000,- Kč bez DPH x 0,9 za řízení projektu). Počínaje datem vzniku nároku zhotovitele na úhradu 90 % odměny za splnění Milníku A2 dle předchozí věty je zhotovitel oprávněn vyhotovit a doručit objednateli fakturu v souladu s platebními podmínkami stanovenými v čl. 14.3. a následujících Smlouvy.
- 3.6. Nárok na úhradu zbývajících 10 % odměny za splnění Milníku A2 stanovené platnou přílohou č. 10 Smlouvy, tj. na částku 950.000,- Kč bez DPH (7.500.000,- Kč bez DPH x 0,1 za projektovou dokumentaci a inženýring a 2.000.000,- Kč bez DPH x 0,1 za řízení projektu), vznikne zhotoviteli okamžiku, kdy Správce stavby vystaví Akceptaci Absentujících stanovisek (dále jen „**Následná Akceptace**“). Počínaje datem vzniku nároku zhotovitele na úhradu 10 % odměny za splnění Milníku A2 dle předchozí věty je zhotovitel oprávněn vyhotovit a doručit objednateli fakturu v souladu s platebními podmínkami stanovenými v čl. 14.3. a následujících Smlouvy. Smluvní strany se dále

dohodly, že k datu vystavení Následné Akceptace bude Milník A2 bez dalšího považován za splněný.

- 3.7. Nad rámec výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně kontaktních osob objednatele v Příloze č. 4 Smlouvy (ve znění dodatku č. 1), z toho důvodu se k datu podpisu tohoto dodatku aktuálně platná Příloha č. 4 Smlouvy (ve znění dodatku č. 1) ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 4 Smlouvy, která současně tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku č. 3.
- 3.8. Smluvní strany prohlašují, že dohoda uvedená v čl. 3.5. až 3.6. tohoto dodatku č. 3 nemá precedenční charakter a byla přijata pouze za účelem vypořádání se s nastalým případem vyšší moci.
- 3.9. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 3 nedotčena.

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 3 je nezbytné jeho uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu dodatku č. 3 poslední smluvní stranou, které provede Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku č. 3 uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.3. Tento dodatek č. 3 byl vyhotoven v elektronické podobě a je podepsán elektronickými podpisy obou smluvních stran.
- 4.4. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 47/1320/2024 ze dne 9.12.2024
- 4.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Přehled Stanovisek

Příloha č. 2 – Dílčí Akceptace

Příloha č. 3 – Příloha č. 4 Smlouvy

V Praze dne

**Radka
Šimková**

Digitálně podepsal

Radka Šimková

Datum: 2024.12.16

16:27:47 +01'00'

za objednatele:

Mgr. Radka Šimková
starostka MČ Praha 5

V Liberci dne

**Robert
Špott**

Podepsal Robert
Špott
DN: cn=Robert Špott,
c=CZ,
email=[REDACTED]
Datum: 2024.12.10
13:23:25 +01'00'

**Luboš
Váňa**

Podepsal Luboš Váňa
DN: cn=Luboš Váňa,
c=CZ,
email=[REDACTED]
Datum: 2024.12.10
14:48:38 +01'00'

za zhotovitele:

JUDr. Robert Špott, MBA a
Ing. Luboš Váňa
jednatelé SYNER, s.r.o.

PROCES INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI (DUSP)

AKCE:

ADRESA (KATASTR):

STUPEN PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

ODKAZ NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI:

Výstavba nové ZŠ V Cibulkách

V Cibulkách 1265, Praha 5 - Košíře

DUSP

bez podmínek
s podmínkami k zapracování
zamítavé

PRÍSLUŠNÝ ÚRAD VYDÁVAJÍCÍ ROZHODNUTÍ													
Číslo	Předmět žádosti	Zkratka organizace	Název organizace	Adresa	Kontaktní osoba	Telefon	Email	Datum podání	Termín vydání	Platnost do	Číslo jednací	Výsledek stanoviska	Poznámka
1.	Žádost o společné povolení	SÚ MČ P5	Odbor stavební úřad ÚMČ P5	náměstí 14. října 1381/4, P 5				25.03.2024					
2. SEZNAM DOTČENÝCH ORGÁNŮ													
2.1	žádost o ZS	MHMP OPP	Magistrát - Odbor památkové péče	Jungmannova 29/35 Praha 1	Ing. arch. Lucie Teví			30.01.2024	5.3.2024	neuveďeno	MHMP 438177/2024	souhlasné bezpodmínečné závazné stanovisko	Území s archeologickými nálezy - OZNAMOVACÍ POVINNOST!!!!
2.2	žádost o ZS	MHMP OCP	Magistrát - Odbor ochrany prostředí	Jungmannova 29/35 Praha 1	Ing. Veronika Klajmonová			30.01.2024	15.02.202	neuveďeno	MHMP 299796/2024	sdělení a vyjádření	
2.3	žádost o ZS	MHMP ÚZR	Magistrát - Odbor územního rozvoje	Jungmannova 29/35 Praha 1	Mgr. Martina Bydžovská			30.01.2024	27.02.2024	27.02.2026	MHMP 364086/2024	závazné souhlasné stanovisko	
2.4	žádost o ZS	MHMP	Magistrát - Odbor krizového managemtu	náměstí France Kafky 1/16 Praha 1	Mgr. Jana Soldátová			30.01.2024	20.03.2024	neuveďeno	MHMP 565748/2024	závazné souhlasné stanovisko	
2.5	žádost o ZS vlastníka soused.	MHMP EVM	Magistrát - Odbor evidence majetku	náměstí France Kafky 1/16 Praha 1				15.04.2024					majetkoprávní proces (řeší PHA5 a MHMP)
2.6	žádost o ZS k DUSP	ÚMČ P5 OD	ÚMČ P5 - Odbor dopravy	náměstí 14. října 1381/4 Praha 5	Ing. Josef Dušek			02.02.2024	21.05.2024	neuveďeno	MC05/112817/2024/ODP/Duš	závazné souhlasné stanovisko	
2.7	žádost o Rozhodnutí povolení připojení objektu na komunikaci	ÚMČ P5 OD	ÚMČ P5 - Odbor dopravy	náměstí 14. října 1381/4 Praha 5	Ing. Josef Dušek			28.05.2024					Čeká na pol.č. 2.5. (MHMP EVM) -podmíněno stanoviskem "EVM"
2.8	žádost o ZS	ÚMČ P5 OŽP	ÚMČ P5 - Odbor životního prostředí včetně vodoprávního úřadu	náměstí 14. října 1381/4 Praha 5	Monika Ryšavá			29.01.2024	28.02.2024	neuveďeno	MC05 21479/2024/ožp/Ryš	souhrnné stanovisko	
2.9	žádost o ZS k povolení kácení	ÚMČ P5 OŽP	ÚMČ P5 - Odbor životního prostředí	náměstí 14. října 1381/4 Praha 5	Ing. Petra Vovsová			29.01.2024	06.06.2024	viz poznámka	MC05 85619/2024/Vov	závazné souhlasné stanovisko - souhlas s kácením uvedených dřevin	kácení lze provést v období 1.11. -31.3. a až po vydání společného povolení s nabytím právní moci a náhradní výsadba do 1/2 roku od kolaudace
2.10	žádost o ZS k vodním dílům dle §94j +	ÚMČ P5 OŽP	ÚMČ P5 - Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad	náměstí 14. října 1381/4 Praha 5	Ing. Nikol Nišová			11.03.2024	25.04.2024	neuveďeno	MC05 92978/2024/OŽP/Ni	závazné souhlasné stanovisko	
2.11	žádost o k nakládání s povrchovými vodami	ÚMČ P5 OŽP	ÚMČ P5 - Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad	náměstí 14. října 1381/4 Praha 5	Ing. Nikol Nišová			11.03.2024	13.05.2024	na dobu existence VD	MC05 105916/2024/OŽP/Ni	rozhodnutí povolení k nakládání s povrchovými vodami	Nabytí právní moci 29.05.2024
2.12	žádost o souhlas dle §17 vodního zákona Geotermální vrt	ÚMČ P5 OŽP	ÚMČ P5 - Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad	náměstí 14. října 1381/4 Praha 5	Bc. Kateřina Málková			27.02.2024	20.03.2024	20.03.2026	MC05 67814/2024/OŽP/Mál	rozhodnutí souhlas dle §17 vodního zákona	
2.13	žádost o ZS	HSHMP	Hygienická stanice HMP, pracoviště pro P5 Dukelských hrdinů 347/11, P7	Dukelských hrdinů 347/11 Praha 7	Mgr. Ivana Schwallierová			30.01.2024	12.04.2024	neuveďeno	HSHMP 14749/2024	závazné souhlasné stanovisko	nutno dodržet podmínky před zahájením užívání stavby
2.14	žádost o ZS	HZS HMP	Hasičský záchranný sbor HMP	Sokolská 62 Praha 2	kpt. Ing. Simona Ksandrova			29.01.2024 (nové 27.03.2024)	22.02.2024 (24.04.2024)	neuveďeno	HSAA-915-5/PRE7-2024	souhlasné závazné koordinované stanovisko	
2.15	žádost o vyjádření	KŘ PČR HMP - DI	Kraj.fed.Policie HMP - Odbor služby dopravní policie - dopravní inspektorát	Kongresová 1666/2 Praha 4	kpt. Bc Jan Feldigel DIS			02.02.2024	28.02.2024	neuveďeno	KRPA-44695-2/ČJ-2024-0000DŽ	souhlasné stanovisko při splnění podmínek	
2.16	žádost o ZS_GT vrtu pro TČ	OBÚ	Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského	Kozi 4 Praha 1	Ing. Helena Tomková			30.01.2024	31.01.2024	neuveďeno	SBS 045972/2024/OBÚ-02/1	souhlasné stanovisko při splnění podmínek	Provádějící společnost ohlásí zahájení činnosti 8 dní před zahájením prací OBÚ
2.17	žádost o souhrnné stanovisko	SŽ	Správa železnic	Dlážděná 1003/7 Praha 1	Ing. Klabík Petr			01.02.2024	25.04.2024	2 roky (viz poznámka)	S19978/US-15300/2024-SŽ-OŘ PHA- OPS	souhlasné stanovisko	2 roky, pokud nebude vydáno Společné povolení
2.18	žádost o stanovisko	DÚ	Drážní úřad	Wilsonova 300/8 Praha 2	Ing. Radek Bukovjan			08.02.2024	12.02.2024	neuveďeno	DUCR-7625/24/Bd	závazné souhlasné stanovisko	nutno dodržet podmínky při provádění stavby
2.19	žádost o stanovisko	NIPI	Národní institut pro integraci osob	Karlínské náměstí 59/12 Praha 8									nevýdává se
2.20	žádost o ZS	SEI	Státní energetická inspekce	Gorazdova 24, Praha 2	Ing. Veronika Chadimová			29.01.2024	19.02.2024	neuveďeno	SEI-3861/2024/10.102	závazné souhlasné stanovisko	
2.21	žádost o vydání souhlasu s novou ZS	MHMP OŠMS	MHMP Odbor školství, mládeže a sportu	Jungmannova 35, Praha 1	PaedDr. Stanislava- Tomšů			18.06.2024					dle MHMP nebude vydávat, spadá pod MHMP EVM
2.22	žádost o ZS - revize DUSP na základě požadavku MČ P5	SEI	Státní energetická inspekce	Gorazdova 24 Praha 2	Ing. Veronika Chadimová			16.04.2024	25.04.2024	neuveďeno	SEI-9566/2024/10.102	závazné souhlasné stanovisko	
3. OSTATNÍ ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ													
Číslo	Předmět žádosti	Zkratka organizace	Název organizace	Adresa	Kontaktní osoba			Datum podání	Termín vydání	Platnost do	číslo jednací	Výsledek stanoviska	Poznámka
SPRAVCI SÍTÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY													
4. Vyjádření k projektu													
4.1	žádost o vyjádření - komunikace	TSK	Technická správa komunikací - svodná komise	Veletřní 1623/24 Praha 7	Jitka Kusyn Adamová			01.02.2024	10.04.2023	neomezeno	TSK/04587/24 1109/Hi	technické stanovisko	nutno dodržet požadavky TSK
4.2	žádost o vyjádření -k přeložce a umístění stavby	PVK+PVS	Pražské vodovody a kanalizace + vodoohospodářská společnost	PVS - Evropská 866/67, P 6 PVK - Dykova 2514/3, 10	Lukáš Horel + Ing. Tomáš Milaberský			01.02.2024	18.03.2024	18.03.2026	ZADOST202401577	souhlasné stanoviska	Nutno uzavřít smlouvu k přeložce kanalizační stoky s HMP + PVS + PVK
4.3	žádost o vyjádření -technické posouzení připojek	PVK+PVS	Pražské vodovody a kanalizace + vodoohospodářská společnost	PVS - Evropská 866/67, P 6 PVK - Dykova 2514/3, P 10	Bc. Pavel Kachník			19.03.2024	21.05.2024	21.05.2026	ZADOST202403802	souhlasné stanovisko	
4.4	žádost o vyjádření	PV	Povodí Vltavy, s.p.	Grafická 36 Praha 5	Ing. Soňa Hašková			31.01.2024	13.02.2024	13.02.2026	PVL-9037/2024-263	souhlasné stanovisko	nutno dodržet podmínky při provádění stavby a vypořádat se se všemi body stanoviska
4.5	žádost o vyjádření VRTY	PV	Povodí Vltavy, s.p.	Grafická 36 Praha 5	Ing. Soňa Eichelmannová			12.03.2024	25.03.2024	25.03.2026	PVL-22201/2024-260	souhlasné stanovisko	Vyžádáno samostatné stanovisko k vrtům !!!
4.6	žádost o vyjádření k DUSP	PRE	PREdistribuce, a.s.	Svornosti 3199 Praha 5	Ing. Lukáš Krones			07.02.2024	9.072024		25212651	sohlasné, smlouva do 90-ti dnů	Nutná smlouva k rezervaci příkonu.
4.7	žádost o vyjádření k DUSP	PPD	Pražská plynárenská distribuce	U Plynárny 500 Praha 4	Adam Frühauf			01.02.2024	07.02.2024	07.02.2026	2024/OSDS/00757	souhlasné stanovisko	nutno dodržet podmínky při provádění stavby
4.8	žádost o vyjádření k DUSP	THMP	Technologie hlavního města Praha	Dělnická 213/2 Praha 7				01.02.2024	02.02.2024	02.02.2024	VPD-00344/2024	dojde ke kontaktu s VO - dočasná demonťáž	nutno dodržet podmínky stanoviska
4.9	žádost o vyjádření k DUSP	MO	Ministerstvo obrany	Tychonova 1 Praha 6				18.01.2024	31.01.2024	31.01.2026	MO 92239/2024-1322	souhlasné závazné stanovisko	
5.0 Žádost o připojení, připojovací podmínky, rezervace příkonu, smlouva o smlouvě budoucí, atd.													
5.1	žádost o připojení k DS	PRE	PREdistribuce, a.s.	Svornosti 3199 Praha 5				7.2.2024				sohlasné, smlouva do 90-ti dnů	Nutná smlouva k rezervaci příkonu. řeší PHA5
5.2	žádost o uzavření Smlouvy -k přeložce kanalizační stoky	PVK+PVS	Pražské vodovody a kanalizace + vodoohospodářská společnost	PVS - Evropská 866/67, P 6 PVK - Dykova 2514/3, P 10				28.03.2024					řeší PHA5
6. DOPROVODNÉ ŘÍZENÍ (viz. samostatný list)													
6.1 Odstranění stavby													

Výstavba nové ZŠ V Cibulkách - Na Výši		P 000
AKCEPTACE DOKUMENTACE		AKCEPTACE č. : 3
	Jméno	Datum
Žádost o akceptaci Dokumentace vydána (Zhotovitel):	Ing. Michal Bis	15.06.2024
Žádost obdržel (Správce stavby):	Bc. Vojtěch Lukeš	15.06.2024
Kontrola Dokumentace provedl (Správce stavby):	Bc. Vojtěch Lukeš	15.06.2024
Výsledek přijatý (Zhotovitel):	Ing. Michal Bis	15.06.2024
Stupeň Dokumentace předaný ke kontrole: Dílčí akceptace mřížku A2 - Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)		
Vyláčení (Výhrady) Správce stavby: Na základě provedeného posouzení, které je popsáno v Protokolu o kontrole čistopisu dokumentace pro společné povolení z 15.6.2024, Správce stavby uvádí, že Technická dokumentace pro společné povolení předložená Zhotovitelem obsahuje veškeré náležitosti požadované pro dokumentaci pro společné povolení ve stavebním zákoně, vyhlášce č. 499/2008 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisech platných v době zpracování Dokumentace pro Společné povolení. Součástí projektové dokumentace je dokladová část, která není z hlediska inženýringu kompletní z důvodů uvedených v Protokolu o kontrole čistopisu dokumentace pro společné povolení vydané Správcem stavby dne 15.06.2024, které lze považovat za vliv vyšší moci, kdy řádnému plnění Smlouvy o dílo brání mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Smluvní strany Dokumentace je Správcem stavby akceptována dílče, a to v rozsahu vyhotovené Technické dokumentace pro společné povolení. Za plně akceptovanou lze v souladu se Smlouvou o dílo příslušnou fází projektu považovat až po dokončení inženýrské činnosti - získání Absentujících stanovisek.		
Počet a označení příloh: -		
Souhlas s předloženou dokumentací		
ANO		☒
(pokud NE - pak - se jedná o stanovisko s výhradami)		NE
Nehledě na kladnou akceptaci za strany Správce stavby, Zhotovitel zůstává zodpovědný za jakékoliv vady Dokumentace a Stavby, které se projeví následně.		
FEITERS management s.r.o.		

Příloha č. 4

Oprávněné osoby

Zástupce Investora:

Městská část Praha 5, se sídlem Nám. 14 října 1381/4, Praha 5, PSČ 150 22

za kterou ve vztahu k Projektu jedná:

Bc. Pavel Vokoun

Jan Saidl BBus, DiS.

Ing. Veronika Hlasová

Jméno	Příjmení	Tel.	E-mail
-------	----------	------	--------

Správce stavby:

Ing. Jiří Franěk

Jméno	Příjmení	Tel.	E-mail
-------	----------	------	--------

Asistent správce stavby:

Bc. Vojtěch Lukeš

Jméno	Příjmení	Tel.	E-mail
-------	----------	------	--------

Koordinátor BOZP:

[BUDE DOPLNĚNO]

[BUDE DOPLNĚNO]

[BUDE DOPLNĚNO]

Jméno	Příjmení	Tel.	E-mail
-------	----------	------	--------

Technický dozor stavebníka:

[BUDE DOPLNĚNO]


[BUDE DOPLNĚNO]

[BUDE DOPLNĚNO]

Jméno	Příjmení	Tel.	E-mail
-------	----------	------	--------

Zástupce Zhotovitele:

Ing. Jaroslav Čapek
Ing. Michal Bis



Zástupce Zhotovitele – Hlavní projektant:

Ing. František Bielik



Zástupce Zhotovitele – pověřená osoba Hlavního projektanta:

Ing. Martin Mašek



Jméno	Příjmení	Tel.	E-mail
-------	----------	------	--------

Strany prohlašují, že v případě, že Zhotovitel určí více než jednoho Zástupce Zhotovitele a/nebo Investor určí více než jednoho Zástupce Investora, pak za Zhotovitele, resp. Investora jedná každý ze Zástupců Zhotovitele, resp. Zástupců Investora samostatně.