

Rekapitulace ZL		součet všech ZL		9 875 847,43	11 949 775,39
číslo ZL	předmět	přípočty	odpočty	ZL Celkem	
30	SO 01 D.1.4.8 - Magnety do oken § 222 ZZVZ odst. 5	194 945,88	0,00	194 945,88	235 884,51
31	SO 01 D.1.1.1 - Rám pro VZT 4.NP § 222 ZZVZ odst. 5	4 303,91	0,00	4 303,91	5 207,73
32	SO 01 D.1.1.1 - Vyzdívka v atikové uličce § 222 ZZVZ odst. 6	44 326,38	-8 033,70	36 292,68	43 914,14
33	SO 01 D.1.4.7.2 - Kabel výtahu § 222 ZZVZ odst. 6	11 962,50	-5 682,40	6 280,10	7 598,92
34	SO 01 D.1.1.1 - Požární spáry v místnosti 2.08 § 222 ZZVZ odst. 6	298 577,70	0,00	298 577,70	361 279,02
35	SO 01 D.1.1.1 - Konstrukce střechy § 222 ZZVZ odst. 5	1 358 077,63	-742 115,49	615 962,14	745 314,19
36	SO 01 D.1.1.1 - SDK předstěny § 222 ZZVZ odst. 5	97 004,41	0,00	97 004,41	117 375,34
37	SO 01 D.1.1.1 - Dopočet ocelových konstrukcí dle VTD § 222 ZZVZ odst. 6	1 583 504,05	0,00	1 583 504,05	1 916 039,90
38	SO 01 D.1.1.1 - Vylpnění spar stropu 1.NP § 222 ZZVZ odst. 6	91 013,00	0,00	91 013,00	110 125,73
39	SO 01 D.1.1.1 - Otloukání omítek stropu 1.NP - stará část § 222 ZZVZ odst. 6	18 036,90	0,00	18 036,90	21 824,65
40	SO 01 D.1.1.1 - Dopočet podhledů HPL - C5a § 222 ZZVZ odst. 6	79 178,77	0,00	79 178,77	95 806,31
41	SO 01 D.1.4.1 - Vyhřívání střešní vpusti § 222 ZZVZ odst. 5	18 660,00	-6 360,00	12 300,00	14 883,00
42	SO 01 D.1.4.1 - Nerezové chrliče § 222 ZZVZ odst. 6	39 961,25	0,00	39 961,25	48 353,11
43	SO 01 D.1.1.1 - Samonosný rošt v místnosti 2.09, 2.11 § 222 ZZVZ odst. 5	38 354,75	-23 784,00	14 570,75	17 630,61
44	SO 01 D.1.1.1 - OTK Kastlík § 222 ZZVZ odst. 5	112 382,24	0,00	112 382,24	135 982,51
45	IO 02 IO 02 - Areálová splašková kanalizace a přípojka § 222 ZZVZ odst. 5	0,00	-53 317,08	-53 317,08	-64 513,67
46	SO 01 D.1.1.1 - Dveře int. § 222 ZZVZ odst. 5	6 517 811,59	-1 393 729,75	5 124 081,84	6 200 139,03
47	SO 01 D.1.4.1 - Připojení kombi WC § 222 ZZVZ odst. 5	10 093,60	-820,00	9 273,60	11 221,06
48	SO 01 D.1.4.7.2 - Kabel pro elektro magnety ve dveřích PP15, PP16, PP17 § 222 ZZVZ odst. 5	32 290,26	0,00	32 290,26	39 071,21
49	SO 04 SO 04 - Čerpadlo akumulační nádrže § 222 ZZVZ odst. 6	0,00	-15 000,00	-15 000,00	-18 150,00
50	SO 01 D.1.1.1 - Sanitární příčky - změna řešení § 222 ZZVZ odst. 6	134 050,00	-140 000,00	-5 950,00	-7 199,50
51	SO 01 D.1.1.1 - Vrubový kloub 4.NP § 222 ZZVZ odst. 6	9 249,01	0,00	9 249,01	11 191,30
52	SO 01 D.1.4.7.2 - Podlahové krabice § 222 ZZVZ odst. 5	65 594,40	-45 984,00	19 610,40	23 728,58
53	SO 01 D.1.4.7.2 - Změna přívodního kabelu do podružných rozvaděčů § 222 ZZVZ odst. 6	107 399,25	-68 894,00	38 505,25	46 591,35
54	SO 01 D.1.1.1 - Ocelové l nosníky nad aulou § 222 ZZVZ odst. 5	48 552,89	0,00	48 552,89	58 749,00
55	IO07 IO07 - Kabelové ucpávky - Trafostanice rektorát § 222 ZZVZ odst. 6	13 750,00	0,00	13 750,00	16 637,50
56	SO 01 D.1.1.1 - Přikotvení svislých trámů na atiky sever, jih - stará část § 222 ZZVZ odst. 6	7 800,98	0,00	7 800,98	9 439,19
57	SO 01 D.1.1.0 - Odstranění stávajících konstrukcí pro přikotvení ocelové konstrukce § 222 ZZVZ odst. 6	37 678,82	0,00	37 678,82	45 591,37
58	SO 01 D.1.1.1 - Požární ucpávky ve stoupačkách § 222 ZZVZ odst. 5	34 642,00	0,00	34 642,00	41 916,82
59	SO 01 D.1.4.3 - VZT - mřížky § 222 ZZVZ odst. 5	8 752,00	0,00	8 752,00	10 589,92
60	SO 01 D.1.1.1 - Vyrovnání stávající podlahy v m.č. 2.08 § 222 ZZVZ odst. 6	190 836,68	0,00	190 836,68	230 912,38
61	SO 01 D.1.4.3 - Vzduchotechnika 1 NP technický uzel § 222 ZZVZ odst. 5	25 813,00	-2 400,00	23 413,00	28 329,73
62	SO 01 D.1.1.0 - Broušení nátěru v místnosti č. 2.08 § 222 ZZVZ odst. 6	117 514,20	0,00	117 514,20	142 192,18
63	SO 01 D.1.1.1 - Rám pro exteriérové dveře § 222 ZZVZ odst. 5	33 080,41	0,00	33 080,41	40 027,30
64	SO 01 D.1.4.8 - JIS - změna řídící jednotky § 222 ZZVZ odst. 6	88 837,50	-66 074,40	22 763,10	27 543,35
65	SO 01 D.1.4.7.2 - Změna podlahových žlabů na podlahové krabice v m.č. 1.23 projektová učebna § 222 ZZVZ odst. 6	44 214,00	-38 560,76	5 653,24	6 840,42
66	SO 01 D.1.4.7.2 - Rozvaděče § 222 ZZVZ odst. 6	361 306,40	0,00	361 306,40	437 180,74
67	SO 01 D.1.4.1 - ZTI - změna trasy potrubí bezpečnostních přepadů § 222 ZZVZ odst. 6	28 617,34	0,00	28 617,34	34 626,98
68	SO 01 D.1.1.1 - Přizdívka příčky v místnosti 1.44 § 222 ZZVZ odst. 5	2 861,87	0,00	2 861,87	3 462,86
69	SO 01 D.1.4.3 - Kulisové tlumiče VZT 4.NP § 222 ZZVZ odst. 5	0,00	-12 020,00	-12 020,00	-14 544,20
70	SO 01 D.1.4.7.1 - Hromosvod § 222 ZZVZ odst. 6	163 486,96	0,00	163 486,96	197 819,22
71	SO 01 D.1.4.7.2 - Násthík kabelového žlabu - projektová učebna 1.23 § 222 ZZVZ odst. 6	28 926,18	0,00	28 926,18	35 000,68
72	SO 01 D.1.4.2 - Ovládací kabel pro ovládání OTK § 222 ZZVZ odst. 5	19 905,00	0,00	19 905,00	24 085,05
73	SO 01 D.1.4.8 - Kabel pro signál EPS - světlík § 222 ZZVZ odst. 5	13 762,06	0,00	13 762,06	16 652,09
74	SO 01 D.1.4.7.2 - Doplnění chybějících svítidel v m.č. 1.35 (TV+foto studiu) § 222 ZZVZ odst. 5	16 203,98	0,00	16 203,98	19 606,82
75	SO 01 D.1.1.1 - Změna řešení - Akustické okno § 222 ZZVZ odst. 6	30 000,00	-40 000,00	-10 000,00	-12 100,00
76	SO 01 D.1.1.1 - Prostřiky omítek § 222 ZZVZ odst. 6	43 394,30	0,00	43 394,30	52 507,10
77	SO 01 D.1.1.1 - Změna oplechování - stávající budova § 222 ZZVZ odst. 6	56 659,20	-49 841,93	6 817,27	8 248,90
78	SO 01 D.1.1.1 - Příčka č.m.2.08 - ytong za podiem § 222 ZZVZ odst. 5	40 733,67	-85 509,60	-44 775,93	-54 178,88
79	SO 01 D.1.1.1 - Nátěr vodorovných spar pod obklad OB7 § 222 ZZVZ odst. 5	13 255,67	0,00	13 255,67	16 039,36
80	SO 01 D.1.1.1 - Střecha - vyrovnání přepětí - stávající část § 222 ZZVZ odst. 6	134 205,75	0,00	134 205,75	162 388,96
81	SO 01 D.1.1.1 - WC doplňky § 222 ZZVZ odst. 5	119 906,20	-50 100,00	69 806,20	84 465,50
82	Vedlejší a rozpočtové náklady § 222 ZZVZ odst. 6	132 600,00	0,00	132 600,00	160 446,00

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :	SO 01 D.1.4.8		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:																
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	SO 01 D.1.4.8 - Magnety do oken § 222 ZZVZ odst. 5															
Změnový list řeší doplnění magnetů vč. rozvodů do otevíravých oken, které jsou součástí prosklených fasád objektu. Otevíravá okna prosklených fasád nebyla v PD vybavena elektrickými magnety vč. příslušných rozvodů pro zabezpečení regulace vnitřního prostředí ve vazbě na systémy MaR, který je navržen na optimalizaci energetické náročnosti. Tato skutečnost byla v PD řešena pouze v popisové části technické zprávy, následně nebyla zpracována do výkresové části, ani do výkazu výměr zadávací dokumentace. Jedná se o nesoulad PD a výkazu výměr.																
Odkaz na výkresy:																
Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek																
Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:																
<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>194 945,88</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>194 945,88</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>40 938,63</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>235 884,51</td> </tr> </table>					Vícepráce:	194 945,88	Méněpráce:	0,00	Celkem bez DPH	194 945,88	DPH 21%	40 938,63	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	235 884,51
Vícepráce:	194 945,88															
Méněpráce:	0,00															
Celkem bez DPH	194 945,88															
DPH 21%	40 938,63															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	235 884,51															
Podpis navrhovatele:	Pavel Petrlík		Datum:													
Vyjádření:																
TDI:	Jan Bělohav	datum:		podpis:												
Projektant:	Ing. Arch. Tomáš Velehradský	datum:		podpis:												
Investor :	Ing. Arch. Stanislav Reaboi	datum:		podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet															

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :	SO 01 D.1.1.1		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:																
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	SO 01 D.1.1.1 - Rám pro VZT 4.NP § 222 ZZVZ odst .5															
Změnový list řeší doplnění ocelového rámu pro otvor VZT v obvodovém zdivu nástavby 4.NP strojovny VZT. Na základě doporučení statika GD stavby provedl AD revizi statického posouzení obvodového zdiva 4.NP, ze kterého vyplývá požadavek na dodatečné vyztužení otvoru prostupu VZT potrubí z ocelových "L" profilů. Tato skutečnost nebyla v PD řešena.																
Odkaz na výkresy:																
Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek																
Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:																
<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>4 303,91</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>4 303,91</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>903,82</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>5 207,73</td> </tr> </table>					Vícepráce:	4 303,91	Méněpráce:	0,00	Celkem bez DPH	4 303,91	DPH 21%	903,82	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	5 207,73
Vícepráce:	4 303,91															
Méněpráce:	0,00															
Celkem bez DPH	4 303,91															
DPH 21%	903,82															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	5 207,73															
Podpis navrhovatele:	Pavel Petrlík		Datum:													
Vyjádření:																
TDI:	Jan Bělohav	datum:		podpis:												
Projektant:	Ing. Arch. Tomáš Velehradský	datum:		podpis:												
Investor :	Ing. Arch. Stanislav Reaboi	datum:		podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet															

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :	SO 01 D.1.1.1		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:																
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	SO 01 D.1.1.1 - Vyzdívka v atikové uličce § 222 ZZVZ odst. 6															
Změnový list řeší zazdění čel stropních panelů v atikové uličce na starém objektu Auly. V návaznosti na ZL č. 10, který řeší sanaci ŽB kce skeletu starého objektu Auly bylo statikem stavby doporučeno minimální zasahování do ŽB kci této části objektu. Z tohoto důvodu bylo původní opláštění atikové uličky z dřevotřískových desek na nosném roštu, které bylo plánováno kotvit do stávajících stropních panelů, vypuštěno a nahrazeno mezipanelovou vyzdívkou ze zdiva Ytong. Tato skutečnost v době zpracování PD nebyla známa, projektant ani investor nemohl vadu předvídat.																
Odkaz na výkresy:																
Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek																
Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:																
<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>44 326,38</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>-8 033,70</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>36 292,68</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>7 621,46</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>43 914,14</td> </tr> </table>					Vícepráce:	44 326,38	Méněpráce:	-8 033,70	Celkem bez DPH	36 292,68	DPH 21%	7 621,46	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	43 914,14
Vícepráce:	44 326,38															
Méněpráce:	-8 033,70															
Celkem bez DPH	36 292,68															
DPH 21%	7 621,46															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	43 914,14															
Podpis navrhovatele:	Pavel Petrlík		Datum:													
Vyjádření:																
TDI:	Jan Bělohav	datum:		podpis:												
Projektant:	Ing. Arch. Tomáš Velehradský	datum:		podpis:												
Investor :	Ing. Arch. Stanislav Reaboi	datum:		podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet															

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :	SO 01 D.1.4.7.2		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:																
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	SO 01 D.1.4.7.2 - Kabel výtahu § 222 ZZVZ odst. 6															
Změnový list řeší změnu typu přívodního kabelu a změnu trasy vedení tohoto kabelu. Na základě vypracované výrobně technické dokumentace GD byl vznesen nový požadavek na jiný typ kabelu, který v současné době odpovídá platné legislativě. Změna trasy tohoto přívodního kabelu je dána ještě dalším požadavkem, a tím je vymístění kabelu z prostoru výtahové šachty. Tato skutečnost v době zpracování PD nebyla známa, projektant ani investor nemohl vadu předvídat.																
Odkaz na výkresy:																
Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek																
Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:																
<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>11 962,50</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>-5 682,40</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>6 280,10</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>1 318,82</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>7 598,92</td> </tr> </table>					Vícepráce:	11 962,50	Méněpráce:	-5 682,40	Celkem bez DPH	6 280,10	DPH 21%	1 318,82	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	7 598,92
Vícepráce:	11 962,50															
Méněpráce:	-5 682,40															
Celkem bez DPH	6 280,10															
DPH 21%	1 318,82															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	7 598,92															
Podpis navrhovatele:	Pavel Petrlík		Datum:													
Vyjádření:																
TDI:	Jan Bělohav	datum:		podpis:												
Projektant:	Ing. Arch. Tomáš Velehradský	datum:		podpis:												
Investor :	Ing. Arch. Stanislav Reaboi	datum:		podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet															

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :	SO 01 D.1.1.1		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:																
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	SO 01 D.1.1.1 - Požární spáry v místnosti 2.08 § 222 ZZVZ odst. 6															
Změnový list řeší požární vyplnění spár žebrového stropu v místnosti č. 2.08. Po provedení úprav panelů dle PD - oklepání původní omítky, mezi panely byly odhaleny spáry nestandardních šířek. Vzhledem k PBŘS této místnosti, která je samostatným požárním úsekem a shromažďovacím prostorem, bylo nutné provést požárně odolné utěsnění těchto spár systémovým řešením. Tato skutečnost v době zpracování PD nebyla známa, projektant ani investor nemohl vadu předvídat.																
Odkaz na výkresy:																
Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek																
Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:																
<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>298 577,70</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>298 577,70</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>62 701,32</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>361 279,02</td> </tr> </table>					Vícepráce:	298 577,70	Méněpráce:	0,00	Celkem bez DPH	298 577,70	DPH 21%	62 701,32	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	361 279,02
Vícepráce:	298 577,70															
Méněpráce:	0,00															
Celkem bez DPH	298 577,70															
DPH 21%	62 701,32															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	361 279,02															
Podpis navrhovatele:	Pavel Petrlík		Datum:													
Vyjádření:																
TDI:	Jan Bělohav	datum:		podpis:												
Projektant:	Ing. Arch. Tomáš Velehradský	datum:		podpis:												
Investor :	Ing. Arch. Stanislav Reaboi	datum:		podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet															

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :	SO 01 D.1.1.1		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:																
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	SO 01 D.1.1.1 - Konstrukce střechy § 222 ZZVZ odst. 5															
Změnový list řeší úpravu výměr skladeb pro střešní souvrství na základě zjištěného skutečného stavu střešní konstrukce při tvorbě kladečských a kotvicích plánů a dílčí doplnění kotvení. U změny kotvení se jedná o nesoulad PD a výkazu výměr, ostatní skutečnosti v době zpracování PD nebyly známy, projektant ani investor nemohl vadu předvídat.																
Odkaz na výkresy:																
Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek																
Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:																
<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>1 358 077,63</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>-742 115,49</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>615 962,14</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>129 352,05</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>745 314,19</td> </tr> </table>					Vícepráce:	1 358 077,63	Méněpráce:	-742 115,49	Celkem bez DPH	615 962,14	DPH 21%	129 352,05	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	745 314,19
Vícepráce:	1 358 077,63															
Méněpráce:	-742 115,49															
Celkem bez DPH	615 962,14															
DPH 21%	129 352,05															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	745 314,19															
Podpis navrhovatele:	Pavel Petrlík		Datum:													
Vyjádření:																
TDI:	Jan Bělohav	datum:		podpis:												
Projektant:	Ing. Arch. Tomáš Velehradský	datum:		podpis:												
Investor :	Ing. Arch. Stanislav Reaboi	datum:		podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet															

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :	SO 01 D.1.1.1		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:																
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	SO 01 D.1.1.1 - SDK předstěny § 222 ZZVZ odst. 5															
Změnový list řeší doplnění chybějících výměr pro SDK předstěny a zároveň řeší dopočet SDK desek. Dle PD výkresové části v některých místnostech uvedené SDK předstěny nebyly součástí výkazu výměr, z tohoto důvodu dochází k dopočtu těchto SDK předstěn a dále návrh PD řeší SDK příčky opláštěné dvakrát SDK deskou, přičemž výkaz výměr uvažuje o zaklopení pouze jednou SDK deskou. Jedná se o nesoulad PD a výkazu výměr.																
Odkaz na výkresy:																
Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek																
Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:																
<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>97 004,41</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>97 004,41</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>20 370,93</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>117 375,34</td> </tr> </table>					Vícepráce:	97 004,41	Méněpráce:	0,00	Celkem bez DPH	97 004,41	DPH 21%	20 370,93	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	117 375,34
Vícepráce:	97 004,41															
Méněpráce:	0,00															
Celkem bez DPH	97 004,41															
DPH 21%	20 370,93															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	117 375,34															
Podpis navrhovatele:	Pavel Petrlík		Datum:													
Vyjádření:																
TDI:	Jan Bělohav	datum:		podpis:												
Projektant:	Ing. Arch. Tomáš Velehradský	datum:		podpis:												
Investor :	Ing. Arch. Stanislav Reaboi	datum:		podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet															

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :	SO 01 D.1.1.1		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:																
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	SO 01 D.1.1.1 - Dopočet ocelových konstrukcí dle VTD § 222 ZZVZ odst. 6															
Změnový list řeší na základě výrobně technické dokumentace výměru ocelových kcí skladby fasád ve vazbě na již odsouhlasené ZL č. 17 a ZL č. 10, které jsou součástí Dodatku č. 1 a prioritně řeší optimalizaci těchto ocelových kcí z důvodu sanace ŽB skeletu staré části objektu Auly. Tato skutečnost v době zpracování PD nebyla známa, projektant ani investor nemohl vadu předvídat.																
Odkaz na výkresy:																
Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek																
Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:																
<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>1 583 504,05</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>1 583 504,05</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>332 535,85</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>1 916 039,90</td> </tr> </table>					Vícepráce:	1 583 504,05	Méněpráce:	0,00	Celkem bez DPH	1 583 504,05	DPH 21%	332 535,85	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	1 916 039,90
Vícepráce:	1 583 504,05															
Méněpráce:	0,00															
Celkem bez DPH	1 583 504,05															
DPH 21%	332 535,85															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	1 916 039,90															
Podpis navrhovatele:	Pavel Petrlík		Datum:													
Vyjádření:																
TDI:	Jan Bělohav	datum:		podpis:												
Projektant:	Ing. Arch. Tomáš Velehradský	datum:		podpis:												
Investor :	Ing. Arch. Stanislav Reaboi	datum:		podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet															

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :	SO 01 D.1.1.1		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:																
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	SO 01 D.1.1.1 - Vylpnění spar stropu 1.NP § 222 ZZVZ odst. 6															
Změnový list řeší vyplnění spár stávajícího stropu v 1.NP. Na základě odkrytí stávajících kci dle návrhu PD v 1.NP staré části objektu byly zastiženy velké a nesourodé mezery mezi stropními panely různých šířek. V rámci následného provádění nových požárních omítek bylo nutné tyto spáry vyplnit. Technologicky nebylo možné zajistit nepopraskání nových omítek na stropní kci v 1.NP a proto bylo navrženo jejich vyplnění. Tato skutečnost v době zpracování PD nebyla známa, projektant ani investor nemohl vadu předvídat.																
Odkaz na výkresy:																
Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek																
Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:																
<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>91 013,00</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>91 013,00</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>19 112,73</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>110 125,73</td> </tr> </table>					Vícepráce:	91 013,00	Méněpráce:	0,00	Celkem bez DPH	91 013,00	DPH 21%	19 112,73	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	110 125,73
Vícepráce:	91 013,00															
Méněpráce:	0,00															
Celkem bez DPH	91 013,00															
DPH 21%	19 112,73															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	110 125,73															
Podpis navrhovatele:	Pavel Petrlík		Datum:													
Vyjádření:																
TDI:	Jan Bělohav	datum:		podpis:												
Projektant:	Ing. Arch. Tomáš Velehradský	datum:		podpis:												
Investor :	Ing. Arch. Stanislav Reaboi	datum:		podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet															

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :	SO 01 D.1.1.1		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:																
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovska tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	SO 01 D.1.1.1 - Otloukání omítek stropu 1.NP - stará část § 222 ZZVZ odst. 6 Změnový list řeší odstranění omítek stropu v 1.NP na staré části objektu Auly z důvodu jejich nesoudržnosti k povrchu a nadměrného poškození, které bylo zjištěno v průběhu provádění prací v této části objektu. Na základě doporučení GD bude nutné pro provedení nových povrchů odstranění stávajících nesoudržných omítek. Tato skutečnost v době zpracování PD nebyla známa, projektant ani investor nemohl vadu předvídat.															
Odkaz na výkresy:																
Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek																
Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:																
<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>18 036,90</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>18 036,90</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>3 787,75</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>21 824,65</td> </tr> </table>					Vícepráce:	18 036,90	Méněpráce:	0,00	Celkem bez DPH	18 036,90	DPH 21%	3 787,75	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	21 824,65
Vícepráce:	18 036,90															
Méněpráce:	0,00															
Celkem bez DPH	18 036,90															
DPH 21%	3 787,75															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	21 824,65															
Podpis navrhovatele:	Pavel Petrlík		Datum:													
Vyjádření:																
TDI:	Jan Bělohav	datum:		podpis:												
Projektant:	Ing. Arch. Tomáš Velehradský	datum:		podpis:												
Investor :	Ing. Arch. Stanislav Reaboi	datum:		podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet															

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :	SO 01 D.1.1.1		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:																
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	SO 01 D.1.1.1 - Dopočet podhledů HPL - C5a § 222 ZZVZ odst. 6															
Změnový list řeší doplnění podhledu C5a v místnostech 2.01 a 3.01. Dle návrhu výkresové části PD je v těchto místnostech uvažováno s podhledem C5a, který ale není součástí výkazu výměr. Jedná se o nesoulad mezi výkresovou částí PD a výkazem výměr.																
Odkaz na výkresy:																
Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek																
Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:																
<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>79 178,77</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>79 178,77</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>16 627,54</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>95 806,31</td> </tr> </table>					Vícepráce:	79 178,77	Méněpráce:	0,00	Celkem bez DPH	79 178,77	DPH 21%	16 627,54	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	95 806,31
Vícepráce:	79 178,77															
Méněpráce:	0,00															
Celkem bez DPH	79 178,77															
DPH 21%	16 627,54															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	95 806,31															
Podpis navrhovatele:	Pavel Petrlík		Datum:													
Vyjádření:																
TDI:	Jan Bělohav	datum:		podpis:												
Projektant:	Ing. Arch. Tomáš Velehradský	datum:		podpis:												
Investor :	Ing. Arch. Stanislav Reaboi	datum:		podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet															

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :	SO 01 D.1.4.1		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:																
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	SO 01 D.1.4.1 - Vyhřívání střešní vpustí § 222 ZZVZ odst. 5															
Změnový list řeší dodatečné vyhřívání střešních vpustí. Dle návrhu PD bylo použito nevyhřívání střešních vpustí, při vlastní realizaci rozvodů ZTI bylo TDI a GD doporučeno zvýšení standardu, a to osazením vyhřívání střešní vpustí v počtu 4 ks, tyto zajistí bezpečný odtok dešťových vod a to i v případě nevhodných klimatických podmínek. Jedná se o dodatečné stavební práce.																
Odkaz na výkresy:																
Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek																
Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:																
<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>18 660,00</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>-6 360,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>12 300,00</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>2 583,00</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>14 883,00</td> </tr> </table>					Vícepráce:	18 660,00	Méněpráce:	-6 360,00	Celkem bez DPH	12 300,00	DPH 21%	2 583,00	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	14 883,00
Vícepráce:	18 660,00															
Méněpráce:	-6 360,00															
Celkem bez DPH	12 300,00															
DPH 21%	2 583,00															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	14 883,00															
Podpis navrhovatele:	Pavel Petrlík		Datum:													
Vyjádření:																
TDI:	Jan Bělohav	datum:		podpis:												
Projektant:	Ing. Arch. Tomáš Velehradský	datum:		podpis:												
Investor :	Ing. Arch. Stanislav Reaboi	datum:		podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet															

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :	SO 01 D.1.4.1		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:																
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	SO 01 D.1.4.1 - Nerezové chrlíče § 222 ZZVZ odst. 6															
Změnový list řeší doplnění nerezových chrlíčů. Tento ZL má návaznost na ZL 67. Tato skutečnost v době zpracování PD nebyla známa a nebylo ji možné do PD zapracovat.																
Odkaz na výkresy:																
Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek																
Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:																
<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>39 961,25</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>39 961,25</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>8 391,86</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>48 353,11</td> </tr> </table>					Vícepráce:	39 961,25	Méněpráce:	0,00	Celkem bez DPH	39 961,25	DPH 21%	8 391,86	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	48 353,11
Vícepráce:	39 961,25															
Méněpráce:	0,00															
Celkem bez DPH	39 961,25															
DPH 21%	8 391,86															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	48 353,11															
Podpis navrhovatele:	Pavel Petrlík		Datum:													
Vyjádření:																
TDI:	Jan Bělohav	datum:		podpis:												
Projektant:	Ing. Arch. Tomáš Velehradský	datum:		podpis:												
Investor :	Ing. Arch. Stanislav Reaboi	datum:		podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet															

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :	SO 01 D.1.1.1		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:																
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	SO 01 D.1.1.1 - Samonosný rošt v místnosti 2.09, 2.11 § 222 ZZVZ odst. 5															
Změnový list řeší změnu provedení SDK podhledu v místnosti č. 2.09 a 2.11. Dle původního návrhu PD bylo uvažováno se zavěšeným SDK podhledem - 1x opláštěným SDK deskou 15 mm. Z důvodu dodržení technologického postupu, který je stanovený výrobcem, pro zavěšení SDK podhledu, byl proveden samonosný podhled 2x opláštěný deskou SDK. Jedná se o dodatečné stavební práce.																
Odkaz na výkresy:																
Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek																
Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:																
<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>38 354,75</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>-23 784,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>14 570,75</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>3 059,86</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>17 630,61</td> </tr> </table>					Vícepráce:	38 354,75	Méněpráce:	-23 784,00	Celkem bez DPH	14 570,75	DPH 21%	3 059,86	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	17 630,61
Vícepráce:	38 354,75															
Méněpráce:	-23 784,00															
Celkem bez DPH	14 570,75															
DPH 21%	3 059,86															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	17 630,61															
Podpis navrhovatele:	Pavel Petrlík		Datum:													
Vyjádření:																
TDI:	Jan Bělohav	datum:		podpis:												
Projektant:	Ing. Arch. Tomáš Velehradský	datum:		podpis:												
Investor :	Ing. Arch. Stanislav Reaboi	datum:		podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet															

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :	SO 01 D.1.1.1		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:																
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	SO 01 D.1.1.1 - OTK Kastlík § 222 ZZVZ odst. 5															
Změnový list řeší doplnění SDK konstrukce pro vzduchotechnické zařízení pro odvod tepla a kouře (OTK kastlík). Původní návrh PD s touto SDK konstrukcí a jejím provedením nepočítal. Jedná se o chybu PD.																
Odkaz na výkresy:																
Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek																
Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:																
<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>112 382,24</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>112 382,24</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>23 600,27</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>135 982,51</td> </tr> </table>					Vícepráce:	112 382,24	Méněpráce:	0,00	Celkem bez DPH	112 382,24	DPH 21%	23 600,27	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	135 982,51
Vícepráce:	112 382,24															
Méněpráce:	0,00															
Celkem bez DPH	112 382,24															
DPH 21%	23 600,27															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	135 982,51															
Podpis navrhovatele:	Pavel Petrlík		Datum:													
Vyjádření:																
TDI:	Jan Bělohav	datum:		podpis:												
Projektant:	Ing. Arch. Tomáš Velehradský	datum:		podpis:												
Investor :	Ing. Arch. Stanislav Reaboi	datum:		podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet															

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :	IO 02 IO 02		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:																
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovska tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	IO 02 IO 02 - Areálová splašková kanalizace a přípojka § 222 ZZVZ odst. 5 Změnový list řeší změnu trasy areálové kanalizace na základě optimalizace návrhu PD v návaznosti na skutečně zastížené rozvody technické infrastruktury a stávající vzrostlou zeleň v místě stavby a dodržení jejich odstupových vzdáleností. Byla nutné dohledat a prověřit vedení stávajících sítí tak, aby nedošlo ke kolizím a k jejich možnému poškození vlivem stavebních prací a stanovení vhodného místa napojení. Tato skutečnost v době zpracování PD nebyla známa, projektant ani investor nemohl vadu předvídat.															
Odkaz na výkresy:																
Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek																
Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:																
<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>-53 317,08</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>-53 317,08</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>-11 196,59</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>-64 513,67</td> </tr> </table>					Vícepráce:	0,00	Méněpráce:	-53 317,08	Celkem bez DPH	-53 317,08	DPH 21%	-11 196,59	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	-64 513,67
Vícepráce:	0,00															
Méněpráce:	-53 317,08															
Celkem bez DPH	-53 317,08															
DPH 21%	-11 196,59															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	-64 513,67															
Podpis navrhovatele:	Pavel Petrlík		Datum:													
Vyjádření:																
TDI:	Jan Bělohav	datum:		podpis:												
Projektant:	Ing. Arch. Tomáš Velehradský	datum:		podpis:												
Investor :	Ing. Arch. Stanislav Reaboi	datum:		podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet															

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :	SO 01 D.1.1.1		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:																
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	SO 01 D.1.1.1 - Dveře interiér § 222 ZZVZ odst. 5															
Změnový list řeší upřesnění parametrů interiérových dveří a záměnu materiálů v návaznosti na jejich vzájemnou kombinaci v souladu s technologickými doporučeními jednotlivých výrobců a dodavatelů. Záměna dále řeší objemovou dostupnost navržených materiálů a komponentů na dveřních křídlech a zárubních možnosti jednotlivých dodavatelů s ohledem na aktuální dostupnost dílčích řešení. Na základě výše uvedeného dojde ke zlepšení vizuálního a funkčního dojmu uvažovaných prvků dveřních křídla a zárubní. V rámci upřesňování uvedených parametrů je dále nutné upravit stavební otvory tak, aby vyhověly požadavkům technického upřesnění konstrukce dveří a zárubní. Veškeré řešené změny jsou zapracovány do tabulky parametrů dveří, která je odsouhlasena TDI a AD. Tato změna není chybou projektu a nemá dopad na termín. S ohledem na rozsah změn ve specifikaci vnitřních dveří a souvisejících komponentech není možné použít porovnání cen uvedených na změnovém listu s cenami v nabídce zhotovitele ze zadávacího řízení (Oceněný výkaz výměr). Zároveň ceníky společností RTS a.s. a URS CZ a.s. neobsahují jednotkové ceny ke stanovení cen navrhovaných změn vnitřních dveří. TDI a AD tedy nemůže posoudit navrženou cenu změnového listu proti původní nabídce zhotovitele a standardním jednotkovým cenám. S ohledem na tuto skutečnost GD při stanovení ceny vycházel z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky, to podložil třemi nabídkami od různých dodavatelů. Cena uvedená ve změnovém listu odpovídá nejnižší ceně z předložených nabídek.																
Odkaz na výkresy: Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:																
<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>6 517 811,59</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>-1 393 729,75</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>5 124 081,84</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>1 076 057,19</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>6 200 139,03</td> </tr> </table>					Vícepráce:	6 517 811,59	Méněpráce:	-1 393 729,75	Celkem bez DPH	5 124 081,84	DPH 21%	1 076 057,19	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	6 200 139,03
Vícepráce:	6 517 811,59															
Méněpráce:	-1 393 729,75															
Celkem bez DPH	5 124 081,84															
DPH 21%	1 076 057,19															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	6 200 139,03															
Podpis navrhovatele:	Pavel Petřík	Datum:														
Vyjádření:																
TDI:	Jan Bělohav	datum:		podpis:												
Projektant:	Ing. Arch. Tomáš Velehradský	datum:		podpis:												
Investor :	Ing. Arch. Stanislav Reaboi	datum:		podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet															

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :	SO 01 D.1.4.1		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:																
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	SO 01 D.1.4.1 - Připojení kombi WC § 222 ZZVZ odst. 5															
Změnový list řeší zvýšení standardu připojovacího potrubí WC u prosklené fasády. Návrh PD počítal se standardně používaným HT potrubím v šedém odstínu. Z estetických důvodů bude na požadavek objednatele toto potrubí provedeno v nerezovém provedení. Jedná se o dodatečné stavební práce.																
Odkaz na výkresy:																
Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek																
Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:																
<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>10 093,60</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>-820,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>9 273,60</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>1 947,46</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>11 221,06</td> </tr> </table>					Vícepráce:	10 093,60	Méněpráce:	-820,00	Celkem bez DPH	9 273,60	DPH 21%	1 947,46	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	11 221,06
Vícepráce:	10 093,60															
Méněpráce:	-820,00															
Celkem bez DPH	9 273,60															
DPH 21%	1 947,46															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	11 221,06															
Podpis navrhovatele:	Pavel Petrlík		Datum:													
Vyjádření:																
TDI:	Jan Bělohav	datum:		podpis:												
Projektant:	Ing. Arch. Tomáš Velehradský	datum:		podpis:												
Investor :	Ing. Arch. Stanislav Reaboi	datum:		podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet															

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :	SO 01 D.1.4.7.2		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:																
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	SO 01 D.1.4.7.2 - Kabel pro elektro magnety ve dveřích PP15, PP16, PP17 § 222 ZZVZ odst. 5															
Změnový list řeší doplnění kabelu pro přívod energie ke dveřím PP15, PP16, PP17 v prosklených přičkách. Dle návrhu PD a PBŘS byla deklarována nutnost větrání schodišťového prostoru v případě požáru s požadavkem na uzavření dveří PP15, PP16 a PP17 v případě požáru. Tento požadavek PD není součástí výkazu výměr systému EPS. Jedná se o nesoulad mezi výkresovou částí PD a výkazem výměr dané profese.																
Odkaz na výkresy:																
Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek																
Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:																
<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>32 290,26</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>32 290,26</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>6 780,95</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>39 071,21</td> </tr> </table>					Vícepráce:	32 290,26	Méněpráce:	0,00	Celkem bez DPH	32 290,26	DPH 21%	6 780,95	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	39 071,21
Vícepráce:	32 290,26															
Méněpráce:	0,00															
Celkem bez DPH	32 290,26															
DPH 21%	6 780,95															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	39 071,21															
Podpis navrhovatele:	Pavel Petrlík		Datum:													
Vyjádření:																
TDI:	Jan Bělohav	datum:		podpis:												
Projektant:	Ing. Arch. Tomáš Velehradský	datum:		podpis:												
Investor :	Ing. Arch. Stanislav Reaboi	datum:		podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet															

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :	SO 04 SO 04		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:																
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	SO 04 SO 04 - Čerpadlo akumulční nádrže § 222 ZZVZ odst. 6															
Změnový list řeší čerpadlo akumulční nádrže SO 04. Dle návrhu PD bylo uvažováno s tímto čerpadlem vč. zkoušek a revizí pro závlahu venkovních prostor kolem objektu. Na základě požadavku objednatele není osazení tohoto čerpadla požadováno, protože se předpokládá, že v nejbližší době bude řešena jak nová, tak i stávající zeleň v kampusu JU a to i kolem auly. Z tohoto důvodu dochází k odpočtu čerpadla vč. provedení zkoušek a revizí. Tato skutečnost v době zpracování PD nebyla známa a nebylo ji tedy možné zpracovat do PD.																
Odkaz na výkresy:																
Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek																
Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:																
<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>-15 000,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>-15 000,00</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>-3 150,00</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>-18 150,00</td> </tr> </table>					Vícepráce:	0,00	Méněpráce:	-15 000,00	Celkem bez DPH	-15 000,00	DPH 21%	-3 150,00	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	-18 150,00
Vícepráce:	0,00															
Méněpráce:	-15 000,00															
Celkem bez DPH	-15 000,00															
DPH 21%	-3 150,00															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	-18 150,00															
Podpis navrhovatele:	Pavel Petrlík		Datum:													
Vyjádření:																
TDI:	Jan Bělohav	datum:		podpis:												
Projektant:	Ing. Arch. Tomáš Velehradský	datum:		podpis:												
Investor :	Ing. Arch. Stanislav Reaboi	datum:		podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet															

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :	SO 01 D.1.1.1		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:																
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	SO 01 D.1.1.1 - Sanitární příčky - změna řešení § 222 ZZVZ odst. 6															
Změnový list řeší sanitární příčky v místě hygienických zařízení objektu auly. Dle specifikace PD navržené tloušťky sanitárních příček nejsou již na trhu dostupné, z tohoto důvodu předložil GD návrh na provedení sanitárních příček v tloušťce 25 mm. S tímto návrhem objednatel souhlasí, přičemž se nejedná o snížení standardu. Tato skutečnost v době zpracování PD nebyla známa a nebylo ji tedy možné zpracovat do PD.																
Odkaz na výkresy:																
Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek																
Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:																
<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>134 050,00</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>-140 000,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>-5 950,00</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>-1 249,50</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>-7 199,50</td> </tr> </table>					Vícepráce:	134 050,00	Méněpráce:	-140 000,00	Celkem bez DPH	-5 950,00	DPH 21%	-1 249,50	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	-7 199,50
Vícepráce:	134 050,00															
Méněpráce:	-140 000,00															
Celkem bez DPH	-5 950,00															
DPH 21%	-1 249,50															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	-7 199,50															
Podpis navrhovatele:	Pavel Petrlík		Datum:													
Vyjádření:																
TDI:	Jan Bělohav	datum:		podpis:												
Projektant:	Ing. Arch. Tomáš Velehradský	datum:		podpis:												
Investor :	Ing. Arch. Stanislav Reaboi	datum:		podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet															

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :	SO 01 D.1.1.1		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:																
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	SO 01 D.1.1.1 - Vrubový kloub 4.NP § 222 ZZVZ odst. 6															
Změnový list řeší ukotvení vrubového kloubu ŽB kce ve 4 NP. Na základě odsouhlasené výrobně technické dokumentace bylo statikem upřesněno provedení tohoto vrubového kloubu vč. jeho vytřnování a ukotvení k ŽB kci. Dle tohoto upřesnění dochází k navýšení počtu chemických kotev pro ukotvení vrubového kloubu. Tato skutečnost v době zpracování PD nebyla známa a nebylo ji tedy možné zpracovat do PD.																
Odkaz na výkresy:																
Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek																
Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:																
<table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>9 249,01</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>9 249,01</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>1 942,29</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>11 191,30</td> </tr> </table>					Vícepráce:	9 249,01	Méněpráce:	0,00	Celkem bez DPH	9 249,01	DPH 21%	1 942,29	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	11 191,30
Vícepráce:	9 249,01															
Méněpráce:	0,00															
Celkem bez DPH	9 249,01															
DPH 21%	1 942,29															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	11 191,30															
Podpis navrhovatele:	Pavel Petrlík		Datum:													
Vyjádření:																
TDI:	Jan Bělohav	datum:		podpis:												
Projektant:	Ing. Arch. Tomáš Velehradský	datum:		podpis:												
Investor :	Ing. Arch. Stanislav Reaboi	datum:		podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet															

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :	SO 01 D.1.4.7.2		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:																
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	SO 01 D.1.4.7.2 - Podlahové krabice § 222 ZZVZ odst. 5															
Změnový list řeší změnu podlahových krabic ve 2 NP dle navazujících nášlapných vrstev. Jedná se o upřesnění dle výběru nášlapných vrstev. Jedná se o dodatečné stavební práce.																
Odkaz na výkresy:																
Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek																
Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:																
<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>65 594,40</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>-45 984,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>19 610,40</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>4 118,18</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>23 728,58</td> </tr> </table>					Vícepráce:	65 594,40	Méněpráce:	-45 984,00	Celkem bez DPH	19 610,40	DPH 21%	4 118,18	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	23 728,58
Vícepráce:	65 594,40															
Méněpráce:	-45 984,00															
Celkem bez DPH	19 610,40															
DPH 21%	4 118,18															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	23 728,58															
Podpis navrhovatele:	Pavel Petrlík		Datum:													
Vyjádření:																
TDI:	Jan Bělohav	datum:		podpis:												
Projektant:	Ing. Arch. Tomáš Velehradský	datum:		podpis:												
Investor :	Ing. Arch. Stanislav Reaboi	datum:		podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet															

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :	SO 01 D.1.4.7.2		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:																
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	SO 01 D.1.4.7.2 - Změna přívodního kabelu do podružných rozvaděčů § 222 ZZVZ odst. 6															
Změnový list řeší změnu přívodního kabelu do podružných rozvaděčů. Na základě úpravy PBŘS v části instalačních šachet objektu dojde oproti PD ke změně typu přívodního kabelu k podružným rozvaděčům, a to z kabelu hořlavého na kabel nehořlavý. Za dlouhou dobu přípravy došlo k úpravám norem ČSN, vztahujícím se k PBŘS. Tato skutečnost v době zpracování PD nebyla známa a nebylo ji tedy možné zapracovat do PD.																
Odkaz na výkresy:																
Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek																
Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:																
<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>107 399,25</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>-68 894,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>38 505,25</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>8 086,10</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>46 591,35</td> </tr> </table>					Vícepráce:	107 399,25	Méněpráce:	-68 894,00	Celkem bez DPH	38 505,25	DPH 21%	8 086,10	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	46 591,35
Vícepráce:	107 399,25															
Méněpráce:	-68 894,00															
Celkem bez DPH	38 505,25															
DPH 21%	8 086,10															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	46 591,35															
Podpis navrhovatele:	Pavel Petrlík		Datum:													
Vyjádření:																
TDI:	Jan Bělohav	datum:		podpis:												
Projektant:	Ing. Arch. Tomáš Velehradský	datum:		podpis:												
Investor :	Ing. Arch. Stanislav Reaboi	datum:		podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet															

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :	SO 01 D.1.1.1		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:																
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	SO 01 D.1.1.1 - Ocelové I nosníky nad aulou § 222 ZZVZ odst. 5															
Změnový list řeší doplnění ocelových "I" nosníků IPE140 v počtu 2 ks vč. opláštění z trapézového plechu a nátěru. Dle návrhu výkresové části PD je s touto ocelovou kci počítáno bez konkrétní specifikace. Následně za AD došlo ke specifikování ocelové kce, nicméně toto nebylo součástí výkazu výměr. Jedná se o nesoulad mezi výkresovou částí PD a výkazem výměr.																
Odkaz na výkresy:																
Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek																
Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:																
<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>48 552,89</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>48 552,89</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>10 196,11</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>58 749,00</td> </tr> </table>					Vícepráce:	48 552,89	Méněpráce:	0,00	Celkem bez DPH	48 552,89	DPH 21%	10 196,11	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	58 749,00
Vícepráce:	48 552,89															
Méněpráce:	0,00															
Celkem bez DPH	48 552,89															
DPH 21%	10 196,11															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	58 749,00															
Podpis navrhovatele:	Pavel Petrlík		Datum:													
Vyjádření:																
TDI:	Jan Bělohav	datum:		podpis:												
Projektant:	Ing. Arch. Tomáš Velehradský	datum:		podpis:												
Investor :	Ing. Arch. Stanislav Reaboi	datum:		podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet															

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :	IO07 IO07		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:																
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovska tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	IO07 IO07 - Kabelové ucpávky - Trafostanice Rektorát § 222 ZZVZ odst. 6 Změnový list řeší nárůst kabelových ucpávek ve stávající trafostanici rektorátu z důvodu opožděného zahájení stavebních prací na akci "JU - RE Rekonstrukce auly JU". Trasa v PD byla navržena tak, že stavba "JU - ZF Pavilon chemie" bude zahájena až po dokončení rekonstrukce auly JU. Vzhledem k tomu, že došlo k zahájení výstavby pavilonu chemie dříve, než bude dokončena rekonstrukce auly, bylo nutné provést revizi PD a VV. Z důvodu připojení kabelového vedení nn auly a pavilonu chemie do stávající trafostanice rektorátu došlo k nárůstu kabelových ucpávek. Tato skutečnost v době zpracování PD nebyla známa a nebylo ji tedy možné zapracovat do PD.															
Odkaz na výkresy:																
Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek																
Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:																
<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>13 750,00</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>13 750,00</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>2 887,50</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>16 637,50</td> </tr> </table>					Vícepráce:	13 750,00	Méněpráce:	0,00	Celkem bez DPH	13 750,00	DPH 21%	2 887,50	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	16 637,50
Vícepráce:	13 750,00															
Méněpráce:	0,00															
Celkem bez DPH	13 750,00															
DPH 21%	2 887,50															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	16 637,50															
Podpis navrhovatele:	Pavel Petřík	Datum:														
Vyjádření:																
TDI:	Jan Bělohav	datum:		podpis:												
Projektant:	Ing. Arch. Tomáš Velehradský	datum:		podpis:												
Investor :	Ing. Arch. Stanislav Reaboi	datum:		podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet															

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :	SO 01 D.1.1.1		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:																
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	SO 01 D.1.1.1 - Přikotvení svislých trámů na atiky sever, jih - stará část § 222 ZZVZ odst. 6															
Změnový list řeší kotvení svislých trámů na atiky zastřešení objektu sever, jih - stará část. Na základě upřesnění výrobně technickou dokumentací pro provedení střešního pláště vzniká požadavek na provedení dřevěného vnitřního roštu atik z důvodu provedení pojistného kotvení střešní krytiny z živých pásů. Tato skutečnost v době zpracování PD nebyla známa a nebylo ji možné do PD zpracovat.																
Odkaz na výkresy:																
Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek																
Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:																
<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>7 800,98</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>7 800,98</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>1 638,21</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>9 439,19</td> </tr> </table>					Vícepráce:	7 800,98	Méněpráce:	0,00	Celkem bez DPH	7 800,98	DPH 21%	1 638,21	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	9 439,19
Vícepráce:	7 800,98															
Méněpráce:	0,00															
Celkem bez DPH	7 800,98															
DPH 21%	1 638,21															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	9 439,19															
Podpis navrhovatele:	Pavel Petřík		Datum:													
Vyjádření:																
TDI:	Jan Bělohav	datum:		podpis:												
Projektant:	Ing. Arch. Tomáš Velehradský	datum:		podpis:												
Investor :	Ing. Arch. Stanislav Reaboi	datum:		podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet															

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :	SO 01 D.1.1.0		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:																
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovska tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	SO 01 D.1.1.0 - Odstranění stávajících konstrukcí pro přikotvení ocelové konstrukce § 222 ZZVZ odst. 6 Změnový list řeší odstranění původního Heraklitu s polystyrénem vč. otlučení původní omítky na vnější část obvodových stěn a atiky stávajícího objektu auly, které měly být dle PD zachovány. Po proměření stávajících stěn a atiky střechy objektu byly zjištěny značné nerovnosti kci. Po otlučení omítky obvodových stěn a atiky stávajícího objektu za účelem vyrovnání kce bylo navíc ještě pod touto omítkou zjištěno zateplení kce Heraklitem s polystyrénem (tato kce byla nesoudržná se stávající nosnou kci atiky). Na základě předložené výrobně technické dokumentace bylo nutné tyto práce provést z důvodu kotvení ocelových konstrukcí skladby fasád. Tato skutečnost v době zpracování PD nebyla známa a nebylo ji možné do PD zapracovat.															
Odkaz na výkresy: Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:																
<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>37 678,82</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>37 678,82</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>7 912,55</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>45 591,37</td> </tr> </table>					Vícepráce:	37 678,82	Méněpráce:	0,00	Celkem bez DPH	37 678,82	DPH 21%	7 912,55	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	45 591,37
Vícepráce:	37 678,82															
Méněpráce:	0,00															
Celkem bez DPH	37 678,82															
DPH 21%	7 912,55															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	45 591,37															
Podpis navrhovatele:	Pavel Petrlík	Datum:														
Vyjádření:																
TDI:	Jan Bělohav	datum:		podpis:												
Projektant:	Ing. Arch. Tomáš Velehradský	datum:		podpis:												
Investor :	Ing. Arch. Stanislav Reaboi	datum:		podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet															

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU	č. smlouvy objednatele:	0122000271
Objekt :	SO 01 D.1.1.1	č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220
Investor (objednatel) stavby:			
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice			
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice		
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno		
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovska tř. 461/95, 370 01 České Budějovice		
Předmět změny:	SO 01 D.1.1.1 - Požární ucpávky ve stoupačkách § 222 ZZVZ odst. 5 Změnový list řeší doplnění chybějících požárních ucpávek po odsouhlasení dodatku PBŘ č.3, který byl předložen HZS. Jedná se o dodatečné stavební práce.		
Odkaz na výkresy: Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek Odkaz na jinou část smlouvy:			
Návrh ocenění:			
Vícepráce:		34 642,00	
Méněpráce:		0,00	
Celkem bez DPH		34 642,00	
DPH 21%		7 274,82	
Zaokrouhlení			
Celkem včetně DPH		41 916,82	
Podpis navrhovatele:	Pavel Petrlík	Datum:	
Vyjádření:			
TDI:	Jan Bělohav	datum:	
Projektant:	Ing. Arch. Tomáš Velehradský	datum:	
Investor :	Ing. Arch. Stanislav Reaboi	datum:	
Přílohy:	samostatný rozpočet		

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :	SO 01 D.1.4.3		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:																
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	SO 01 D.1.4.3 - VZT - mřížky § 222 ZZVZ odst .5															
Změnový list řeší doplnění chybějících VZT mřížek. Na základě doporučení dodavatele bude doplněno 8 ks přefukových mřížek rozměru 300x150 mm v 1 NP a 2 ks stěnových mřížek rozměru 200x100 mm ve 2 NP. Jedná se o nesoulad PD a výkazu výměr.																
Odkaz na výkresy:																
Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek																
Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:																
<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>8 752,00</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>8 752,00</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>1 837,92</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>10 589,92</td> </tr> </table>					Vícepráce:	8 752,00	Méněpráce:	0,00	Celkem bez DPH	8 752,00	DPH 21%	1 837,92	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	10 589,92
Vícepráce:	8 752,00															
Méněpráce:	0,00															
Celkem bez DPH	8 752,00															
DPH 21%	1 837,92															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	10 589,92															
Podpis navrhovatele:	Pavel Petrlík		Datum:													
Vyjádření:																
TDI:	Jan Bělohav	datum:		podpis:												
Projektant:	Ing. Arch. Tomáš Velehradský	datum:		podpis:												
Investor :	Ing. Arch. Stanislav Reaboi	datum:		podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet															

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :	SO 01 D.1.1.1		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:																
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	SO 01 D.1.1.1 - Vyrovnání stávající podlahy v m.č. 2.08 § 222 ZZVZ odst. 6															
Změnový list řeší doplnění vyrovnávací vrstvy z polystyrenbetonu v místnosti 2.08. Po odstranění nášlapných vrstev a zjištění stavu stávající konstrukce, bylo nutné doplnění a úprava vrstev navržené podlahové skladby. Tato skutečnost v době zpracování PD nebyla známa a nebylo ji možné do PD zapracovat.																
Odkaz na výkresy:																
Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek																
Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:																
<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>190 836,68</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>190 836,68</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>40 075,70</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>230 912,38</td> </tr> </table>					Vícepráce:	190 836,68	Méněpráce:	0,00	Celkem bez DPH	190 836,68	DPH 21%	40 075,70	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	230 912,38
Vícepráce:	190 836,68															
Méněpráce:	0,00															
Celkem bez DPH	190 836,68															
DPH 21%	40 075,70															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	230 912,38															
Podpis navrhovatele:	Pavel Petrlík		Datum:													
Vyjádření:																
TDI:	Jan Bělohav	datum:		podpis:												
Projektant:	Ing. Arch. Tomáš Velehradský	datum:		podpis:												
Investor :	Ing. Arch. Stanislav Reaboi	datum:		podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet															

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :	SO 01 D.1.4.3		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:																
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovska tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	SO 01 D.1.4.3 - Vzduchotechnika 1 NP technický uzel § 222 ZZVZ odst. 5															
Změnový list řeší doplnění chybějící výměry potrubí VZT a dále úpravu trasy, a to vzhledem k ostatním instalacím. Toto bylo upřesněno vydáním revize koordinačního výkresu instalací. Jedná se o nesoulad PD a výkazu výměr.																
Odkaz na výkresy:																
Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek																
Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:																
<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>25 813,00</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>-2 400,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>23 413,00</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>4 916,73</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>28 329,73</td> </tr> </table>					Vícepráce:	25 813,00	Méněpráce:	-2 400,00	Celkem bez DPH	23 413,00	DPH 21%	4 916,73	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	28 329,73
Vícepráce:	25 813,00															
Méněpráce:	-2 400,00															
Celkem bez DPH	23 413,00															
DPH 21%	4 916,73															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	28 329,73															
Podpis navrhovatele:	Pavel Petrlík		Datum:													
Vyjádření:																
TDI:	Jan Bělohav	datum:		podpis:												
Projektant:	Ing. Arch. Tomáš Velehradský	datum:		podpis:												
Investor :	Ing. Arch. Stanislav Reaboi	datum:		podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet															

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :	SO 01 D.1.1.0		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:																
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovska tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	SO 01 D.1.1.0 - Broušení nátěru v místnosti č. 2.08 § 222 ZZVZ odst. 6 Změnový list řeší broušení stávajících nátěrů na stěně a stropních panelech v místnosti 2.08. Po provedení veškerých demoličních prací byl objeven původní neidentifikovatelný nátěr. Po konzultaci s dodavatelem a výrobcem navržených omítkových systémů bylo upozorněno na nevhodnost tohoto podkladu k provádění nových vrstev omítek. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto jejich kompletní odstranění. tento nátěr byl proveden v několika vrstvách a bylo nutné k jeho odstranění použít diamantovou brsku. Tato skutečnost v době zpracování PD nebyla známa a nebylo ji možné do PD zpracovat.															
Odkaz na výkresy: Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:																
<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>117 514,20</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>117 514,20</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>24 677,98</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>142 192,18</td> </tr> </table>					Vícepráce:	117 514,20	Méněpráce:	0,00	Celkem bez DPH	117 514,20	DPH 21%	24 677,98	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	142 192,18
Vícepráce:	117 514,20															
Méněpráce:	0,00															
Celkem bez DPH	117 514,20															
DPH 21%	24 677,98															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	142 192,18															
Podpis navrhovatele:	Pavel Petrlík		Datum:													
Vyjádření:																
TDI:	Jan Bělohav	datum:		podpis:												
Projektant:	Ing. Arch. Tomáš Velehradský	datum:		podpis:												
Investor :	Ing. Arch. Stanislav Reaboi	datum:		podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet															

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :	SO 01 D.1.1.1		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:																
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	SO 01 D.1.1.1 - Rám pro exteriérové dveře § 222 ZZVZ odst. 5															
Změnový list řeší doplnění chybějících kotvicích ráků pro exteriérové dveře v místnosti 2.08. Tato skutečnost nabyla v PD řešená a bylo dohodnuto jejich dodatečné provedení z ocelových profilů.																
Odkaz na výkresy:																
Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek																
Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:																
<table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>33 080,41</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>33 080,41</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>6 946,89</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>40 027,30</td> </tr> </table>					Vícepráce:	33 080,41	Méněpráce:	0,00	Celkem bez DPH	33 080,41	DPH 21%	6 946,89	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	40 027,30
Vícepráce:	33 080,41															
Méněpráce:	0,00															
Celkem bez DPH	33 080,41															
DPH 21%	6 946,89															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	40 027,30															
Podpis navrhovatele:	Pavel Petrlík		Datum:													
Vyjádření:																
TDI:	Jan Bělohav	datum:		podpis:												
Projektant:	Ing. Arch. Tomáš Velehradský	datum:		podpis:												
Investor :	Ing. Arch. Stanislav Reaboi	datum:		podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet															

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :	SO 01 D.1.4.8		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:																
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	SO 01 D.1.4.8 - JIS - změna řídicí jednotky § 222 ZZVZ odst. 6															
Změnový list řeší záměnu řídicí jednotky JIS z důvodu ukončení jejich výroby. Zhotovitel předložil novou řídicí jednotku se stejnými a lepšími parametry než u jednotky navržené v PD. Tato skutečnost v době zpracování PD nebyla známa a nebylo ji možné do PD zapracovat.																
Odkaz na výkresy:																
Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek																
Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:																
<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>88 837,50</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>-66 074,40</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>22 763,10</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>4 780,25</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>27 543,35</td> </tr> </table>					Vícepráce:	88 837,50	Méněpráce:	-66 074,40	Celkem bez DPH	22 763,10	DPH 21%	4 780,25	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	27 543,35
Vícepráce:	88 837,50															
Méněpráce:	-66 074,40															
Celkem bez DPH	22 763,10															
DPH 21%	4 780,25															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	27 543,35															
Podpis navrhovatele:	Pavel Petrlík		Datum:													
Vyjádření:																
TDI:	Jan Bělohav	datum:		podpis:												
Projektant:	Ing. Arch. Tomáš Velehradský	datum:		podpis:												
Investor :	Ing. Arch. Stanislav Reaboi	datum:		podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet															

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :	SO 01 D.1.4.7.2		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:																
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	SO 01 D.1.4.7.2 - Změna podlahových žlabů na podlahové krabice v m.č. 1.23 projektová učebna § 222 ZZVZ odst. 6 Změnový list řeší změnu podlahových žlabů za podlahové krabice v místnosti 1.23. Po vybourání stávajících podlahových kcí v 1 NP, byla zjištěna přítomnost základových prahů, s horní hranou zasahující do nových podlahových vrstev. Tato výška byla v kolizi s navrženými podlahovými žlaby. Proto byla navržena záměna podlahových žlabů za podlahové krabice. Tato skutečnost v době zpracování PD nebyla známa a nebylo ji možné do PD zapracovat.															
Odkaz na výkresy:																
Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek																
Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:																
<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>44 214,00</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>-38 560,76</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>5 653,24</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>1 187,18</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>6 840,42</td> </tr> </table>					Vícepráce:	44 214,00	Méněpráce:	-38 560,76	Celkem bez DPH	5 653,24	DPH 21%	1 187,18	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	6 840,42
Vícepráce:	44 214,00															
Méněpráce:	-38 560,76															
Celkem bez DPH	5 653,24															
DPH 21%	1 187,18															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	6 840,42															
Podpis navrhovatele:	Pavel Petrlík		Datum:													
Vyjádření:																
TDI:	Jan Bělohav	datum:		podpis:												
Projektant:	Ing. Arch. Tomáš Velehradský	datum:		podpis:												
Investor :	Ing. Arch. Stanislav Reaboi	datum:		podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet															

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :	SO 01 D.1.4.7.2		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:																
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	SO 01 D.1.4.7.2 - Rozvaděče § 222 ZZVZ odst .6															
Změnový list řeší změnu rozvaděčů ve všech patrech. Tato změna vychází z aktualizace PD na AV techniku, kdy došlo k rozšíření vstrojení rozvaděčů a tím i k úpravě rozměrů rozvaděčů. Dále byla stanovena kategorizace staveb dle dodatku PBŘS, který byl předložen a schválen HZS. Od doby zpracování PD došlo ke změně podmínek pro navrhování PO kategorií staveb a ke změnám ČSN. Tato skutečnost v době zpracování PD nebyla známa a nebylo ji možné do PD zapracovat.																
Odkaz na výkresy:																
Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek																
Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:																
<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>361 306,40</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>361 306,40</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>75 874,34</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>437 180,74</td> </tr> </table>					Vícepráce:	361 306,40	Méněpráce:	0,00	Celkem bez DPH	361 306,40	DPH 21%	75 874,34	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	437 180,74
Vícepráce:	361 306,40															
Méněpráce:	0,00															
Celkem bez DPH	361 306,40															
DPH 21%	75 874,34															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	437 180,74															
Podpis navrhovatele:	Pavel Petrlík		Datum:													
Vyjádření:																
TDI:	Jan Bělohav	datum:		podpis:												
Projektant:	Ing. Arch. Tomáš Velehradský	datum:		podpis:												
Investor :	Ing. Arch. Stanislav Reaboi	datum:		podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet															

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :	SO 01 D.1.4.1		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:																
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	SO 01 D.1.4.1 - ZTI - změna trasy potrubí bezpečnostních přepadů § 222 ZZVZ odst .6															
Změnový list řeší doplnění trasy potrubí a bezpečnostních přepadů. Na žádost objednatele byly do střešní kce navrženy bezpečnostní přepady s odvodem dešťových vod mimo objekt auly. Požadavek byl vznesen v souvislosti s častým výskytem přívalových dešťů. Na základě této skutečnosti by mohlo docházet k nadměrnému zatěžování stávající střešní kce a potažmo i celého objektu. K tomuto rozhodnutí bylo rovněž přihlédnuto po zjištění stavu stávajících kcí. Tato skutečnost v době zpracování PD nebyla známa a nebylo ji možné do PD zapracovat.																
Odkaz na výkresy:																
Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek																
Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:																
<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>28 617,34</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>28 617,34</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>6 009,64</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>34 626,98</td> </tr> </table>					Vícepráce:	28 617,34	Méněpráce:	0,00	Celkem bez DPH	28 617,34	DPH 21%	6 009,64	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	34 626,98
Vícepráce:	28 617,34															
Méněpráce:	0,00															
Celkem bez DPH	28 617,34															
DPH 21%	6 009,64															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	34 626,98															
Podpis navrhovatele:	Pavel Petrlík		Datum:													
Vyjádření:																
TDI:	Jan Bělohav	datum:		podpis:												
Projektant:	Ing. Arch. Tomáš Velehradský	datum:		podpis:												
Investor :	Ing. Arch. Stanislav Reaboi	datum:		podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet															

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :	SO 01 D.1.1.1		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:																
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	SO 01 D.1.1.1 - Přizdívka příčky v místnosti 1.44 § 222 ZZVZ odst .5															
Změnový list řeší úpravu příčky v m.č. 1.44 přizdíváním. V rámci koordinace profesí TZB bylo dohodnuto přizdívání příčky tloušťky 115 mm z důvodu oddělení prostoru čajové kuchyňky od chodby. Tato úprava není součástí PD a výkazu výměr, jedná se o dodatečné stavební práce.																
Odkaz na výkresy:																
Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek																
Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:																
<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>2 861,87</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>2 861,87</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>600,99</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>3 462,86</td> </tr> </table>					Vícepráce:	2 861,87	Méněpráce:	0,00	Celkem bez DPH	2 861,87	DPH 21%	600,99	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	3 462,86
Vícepráce:	2 861,87															
Méněpráce:	0,00															
Celkem bez DPH	2 861,87															
DPH 21%	600,99															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	3 462,86															
Podpis navrhovatele:	Pavel Petrlík		Datum:													
Vyjádření:																
TDI:	Jan Bělohav	datum:		podpis:												
Projektant:	Ing. Arch. Tomáš Velehradský	datum:		podpis:												
Investor :	Ing. Arch. Stanislav Reaboi	datum:		podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet															

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :	SO 01 D.1.4.3		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:																
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	SO 01 D.1.4.3 - Kulisové tlumiče VZT 4.NP § 222 ZZVZ odst. 5															
Změnový list řeší odpočet kulisových tlumičů VZT 4 NP. Při montáži a následné kontrole kulisových tlumičů bylo zjištěno, že navržený počet kulis není z prostorových důvodů možné namontovat. Zhotovitelem byl předložen návrh na cenovou náhradu nedodaných kulisových tlumičů, který je předmětem tohoto změnového listu, přičemž se nemění kvalitativní parametry tohoto VZT zařízení.																
Odkaz na výkresy:																
Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek																
Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:																
<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>-12 020,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>-12 020,00</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>-2 524,20</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>-14 544,20</td> </tr> </table>					Vícepráce:	0,00	Méněpráce:	-12 020,00	Celkem bez DPH	-12 020,00	DPH 21%	-2 524,20	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	-14 544,20
Vícepráce:	0,00															
Méněpráce:	-12 020,00															
Celkem bez DPH	-12 020,00															
DPH 21%	-2 524,20															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	-14 544,20															
Podpis navrhovatele:	Pavel Petrlík		Datum:													
Vyjádření:																
TDI:	Jan Bělohav	datum:		podpis:												
Projektant:	Ing. Arch. Tomáš Velehradský	datum:		podpis:												
Investor :	Ing. Arch. Stanislav Reaboi	datum:		podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet															

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :	SO 01 D.1.4.7.1		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:																
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	SO 01 D.1.4.7.1 - Hromosvod § 222 ZZVZ odst. 6															
Změnový list řeší doplnění komponent jímací soustavy na střechách objektu. Při tvorbě VTD na řešení hromosvodu bylo výrobcem hromosvodového systému v návaznosti na zajištění certifikace a dodržení záruk vyžádáno doplnění komponent jímací soustavy proti jeho původním požadavkům, které bylo následně zapracováno do revize PD a požadované komponenty byly doplněny. Tyto okolnosti v době zpracování PD nebyly známy, projektant ani investor nemohl tento požadavek předvídat.																
Odkaz na výkresy:																
Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek																
Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:																
<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>163 486,96</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>163 486,96</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>34 332,26</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>197 819,22</td> </tr> </table>					Vícepráce:	163 486,96	Méněpráce:	0,00	Celkem bez DPH	163 486,96	DPH 21%	34 332,26	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	197 819,22
Vícepráce:	163 486,96															
Méněpráce:	0,00															
Celkem bez DPH	163 486,96															
DPH 21%	34 332,26															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	197 819,22															
Podpis navrhovatele:	Pavel Petrlík		Datum:													
Vyjádření:																
TDI:	Jan Bělohav	datum:		podpis:												
Projektant:	Ing. Arch. Tomáš Velehradský	datum:		podpis:												
Investor :	Ing. Arch. Stanislav Reaboi	datum:		podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet															

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :	SO 01 D.1.4.7.2		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:																
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	SO 01 D.1.4.7.2 - Nástřik kabelového žlabu - projektová učebna 1.23 § 222 ZZVZ odst. 6															
Změnový list řeší barevné sjednocení přiznaného kabelového žlabu s ostatními rozvody v místnosti 1.23 dle dodatečného požadavku AD. Jedná se o barevné sjednocení s ostatnímu přiznanými instalacemi do stejného barevného odstínu. Jedná se o dodatečné stavební práce.																
Odkaz na výkresy:																
Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek																
Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:																
<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>28 926,18</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>28 926,18</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>6 074,50</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>35 000,68</td> </tr> </table>					Vícepráce:	28 926,18	Méněpráce:	0,00	Celkem bez DPH	28 926,18	DPH 21%	6 074,50	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	35 000,68
Vícepráce:	28 926,18															
Méněpráce:	0,00															
Celkem bez DPH	28 926,18															
DPH 21%	6 074,50															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	35 000,68															
Podpis navrhovatele:	Pavel Petrlík		Datum:													
Vyjádření:																
TDI:	Jan Bělohav	datum:		podpis:												
Projektant:	Ing. Arch. Tomáš Velehradský	datum:		podpis:												
Investor :	Ing. Arch. Stanislav Reaboi	datum:		podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet															

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :	SO 01 D.1.4.2		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:																
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	SO 01 D.1.4.2 - Ovládací kabel pro ovládání OTK § 222 ZZVZ odst. 5															
Změnový list řeší doplnění kabelu pro ovládání OTK. Na základě zpracované VTD a požadavku PBŘS bylo upřesněna kabeláž pro ovládání klapky nad aulou. Tento požadavek nebyl zpracován do PD elektroinstalací. Tato úprava není součástí PD a výkazu výměr, jedná se o dodatečné stavební práce.																
Odkaz na výkresy:																
Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek																
Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:																
<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>19 905,00</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>19 905,00</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>4 180,05</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>24 085,05</td> </tr> </table>					Vícepráce:	19 905,00	Méněpráce:	0,00	Celkem bez DPH	19 905,00	DPH 21%	4 180,05	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	24 085,05
Vícepráce:	19 905,00															
Méněpráce:	0,00															
Celkem bez DPH	19 905,00															
DPH 21%	4 180,05															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	24 085,05															
Podpis navrhovatele:	Pavel Petrlík		Datum:													
Vyjádření:																
TDI:	Jan Bělohav	datum:		podpis:												
Projektant:	Ing. Arch. Tomáš Velehradský	datum:		podpis:												
Investor :	Ing. Arch. Stanislav Reaboi	datum:		podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet															

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :	SO 01 D.1.4.8		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:																
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	SO 01 D.1.4.8 - Kabel pro signál EPS - světlík § 222 ZZVZ odst. 5															
Změnový list řeší doplnění kabelu pro EPS signálu ke světlíku odvětrání schodiště. Vzhledem k tomu, že byl stanoven nedostatečný průřez kabelu (a to v souvislosti s velkou vzdáleností světlíku od technické místnosti v 1 NP). Tato úprava není součástí PD a výkazu výměr, jedná se o dodatečné stavební práce.																
Odkaz na výkresy:																
Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek																
Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:																
<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>13 762,06</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>13 762,06</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>2 890,03</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>16 652,09</td> </tr> </table>					Vícepráce:	13 762,06	Méněpráce:	0,00	Celkem bez DPH	13 762,06	DPH 21%	2 890,03	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	16 652,09
Vícepráce:	13 762,06															
Méněpráce:	0,00															
Celkem bez DPH	13 762,06															
DPH 21%	2 890,03															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	16 652,09															
Podpis navrhovatele:	Pavel Petrlík		Datum:													
Vyjádření:																
TDI:	Jan Bělohav	datum:		podpis:												
Projektant:	Ing. Arch. Tomáš Velehradský	datum:		podpis:												
Investor :	Ing. Arch. Stanislav Reaboi	datum:		podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet															

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :	SO 01 D.1.4.7.2		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:																
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	SO 01 D.1.4.7.2 - Doplnění chybějících svítidel v m.č. 1.35 (TV+foto studiu) § 222 ZZVZ odst. 5															
Změnový list řeší doplnění svítidel v místnosti 1.35. Z důvodu nutnosti zajištění osvětlení těchto prostor pro účely údržby a úklidu nad rámec funkce místnosti byly doplněny 3 ks svítidel typu G1 včetně příslušných komponentů - spínač a kabeláž z rozvodny elektro. Jedná se o dodatečné stavební práce.																
Odkaz na výkresy:																
Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek																
Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:																
<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>16 203,98</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>16 203,98</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>3 402,84</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>19 606,82</td> </tr> </table>					Vícepráce:	16 203,98	Méněpráce:	0,00	Celkem bez DPH	16 203,98	DPH 21%	3 402,84	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	19 606,82
Vícepráce:	16 203,98															
Méněpráce:	0,00															
Celkem bez DPH	16 203,98															
DPH 21%	3 402,84															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	19 606,82															
Podpis navrhovatele:	Pavel Petrlík		Datum:													
Vyjádření:																
TDI:	Jan Bělohav	datum:		podpis:												
Projektant:	Ing. Arch. Tomáš Velehradský	datum:		podpis:												
Investor :	Ing. Arch. Stanislav Reaboi	datum:		podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet															

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :	SO 01 D.1.1.1		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:																
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	SO 01 D.1.1.1 - Změna řešení - Akustické okno § 222 ZZVZ odst. 6															
Změnový list řeší změnu řešení akustického okna v režii v návaznosti na okolní konstrukce. Požadavek je podpořen vypracováním akustického posudku pro konkrétní řešení. Požadavek vznikl na základě specifikace akustického okna.																
Odkaz na výkresy:																
Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek																
Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:																
<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>30 000,00</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>-40 000,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>-10 000,00</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>-2 100,00</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>-12 100,00</td> </tr> </table>					Vícepráce:	30 000,00	Méněpráce:	-40 000,00	Celkem bez DPH	-10 000,00	DPH 21%	-2 100,00	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	-12 100,00
Vícepráce:	30 000,00															
Méněpráce:	-40 000,00															
Celkem bez DPH	-10 000,00															
DPH 21%	-2 100,00															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	-12 100,00															
Podpis navrhovatele:	Pavel Petrlík		Datum:													
Vyjádření:																
TDI:	Jan Bělohav	datum:		podpis:												
Projektant:	Ing. Arch. Tomáš Velehradský	datum:		podpis:												
Investor :	Ing. Arch. Stanislav Reaboi	datum:		podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet															

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :	SO 01 D.1.1.1		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:																
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	SO 01 D.1.1.1 - Prostřiky omítek § 222 ZZVZ odst. 6															
Změnový list řeší provedení prostřiků omítek ve staré části objektu. Stávající kce vzhledem k provádění kci v 90. letech, kdy tyto prvky vykazují značné nepřesnosti, se kterými v PD nebylo uvažováno. Toto generovalo nutnost změny provádění (vrstvení) omítek za účelem vyrovnaní těchto kcí. Tato skutečnost v době zpracování PD nebyla známa a nebylo ji možné do PD zapracovat.																
Odkaz na výkresy:																
Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek																
Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:																
<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>43 394,30</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>43 394,30</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>9 112,80</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>52 507,10</td> </tr> </table>					Vícepráce:	43 394,30	Méněpráce:	0,00	Celkem bez DPH	43 394,30	DPH 21%	9 112,80	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	52 507,10
Vícepráce:	43 394,30															
Méněpráce:	0,00															
Celkem bez DPH	43 394,30															
DPH 21%	9 112,80															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	52 507,10															
Podpis navrhovatele:	Pavel Petrlík		Datum:													
Vyjádření:																
TDI:	Jan Bělohav	datum:		podpis:												
Projektant:	Ing. Arch. Tomáš Velehradský	datum:		podpis:												
Investor :	Ing. Arch. Stanislav Reaboi	datum:		podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet															

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :	SO 01 D.1.1.1		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:																
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	SO 01 D.1.1.1 - Změna oplechování - stávající budova § 222 ZZVZ odst. 6															
Změnový list řeší změnu klempířských prvků na atice stávající části objektu, kdy vznikl požadavek na optické sjednocení výšek ukončení fasády. Tato úprava není součástí PD a výkazu výměr, jedná se o dodatečné stavební práce.																
Odkaz na výkresy:																
Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek																
Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:																
<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>56 659,20</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>-49 841,93</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>6 817,27</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>1 431,63</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>8 248,90</td> </tr> </table>					Vícepráce:	56 659,20	Méněpráce:	-49 841,93	Celkem bez DPH	6 817,27	DPH 21%	1 431,63	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	8 248,90
Vícepráce:	56 659,20															
Méněpráce:	-49 841,93															
Celkem bez DPH	6 817,27															
DPH 21%	1 431,63															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	8 248,90															
Podpis navrhovatele:	Pavel Petrlík		Datum:													
Vyjádření:																
TDI:	Jan Bělohav	datum:		podpis:												
Projektant:	Ing. Arch. Tomáš Velehradský	datum:		podpis:												
Investor :	Ing. Arch. Stanislav Reaboi	datum:		podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet															

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :	SO 01 D.1.1.1		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:																
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	SO 01 D.1.1.1 - Příchka č.m.2.08 - ytong za podiem § 222 ZZVZ odst. 5															
Změnový list řeší změnu provedení SDK příchky za jevištěm v místnosti 2.08. Z důvodu malého manipulačního prostoru při provádění původní konstrukce z SDK, z tohoto důvodu byla navržena změna konstrukce za zděnou, která neklade nároky na oboustranný přístup při provádění kce. Záměna kce nemá vliv na požadavky stanovené PBŘS. Jedná se o optimalizaci PD.																
Odkaz na výkresy:																
Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek																
Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:																
<table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>40 733,67</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>-85 509,60</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>-44 775,93</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>-9 402,95</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>-54 178,88</td> </tr> </table>					Vícepráce:	40 733,67	Méněpráce:	-85 509,60	Celkem bez DPH	-44 775,93	DPH 21%	-9 402,95	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	-54 178,88
Vícepráce:	40 733,67															
Méněpráce:	-85 509,60															
Celkem bez DPH	-44 775,93															
DPH 21%	-9 402,95															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	-54 178,88															
Podpis navrhovatele:	Pavel Petrlík		Datum:													
Vyjádření:																
TDI:	Jan Bělohav	datum:		podpis:												
Projektant:	Ing. Arch. Tomáš Velehradský	datum:		podpis:												
Investor :	Ing. Arch. Stanislav Reaboi	datum:		podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet															

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :	SO 01 D.1.1.1		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:																
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	SO 01 D.1.1.1 - Nátěr vodorovných spar pod obklad OB7 § 222 ZZVZ odst. 5															
Změnový list řeší optickou úpravu formou podetření vodorovných spar pod obkladem z kompaktních desek. Úprava vychází z dodatečného požadavku AD. Dochází tak k barevnému sjednocení svislých a vodorovných spar. Jedná se o dodatečné stavební práce.																
Odkaz na výkresy:																
Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek																
Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:																
<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>13 255,67</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>13 255,67</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>2 783,69</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>16 039,36</td> </tr> </table>					Vícepráce:	13 255,67	Méněpráce:	0,00	Celkem bez DPH	13 255,67	DPH 21%	2 783,69	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	16 039,36
Vícepráce:	13 255,67															
Méněpráce:	0,00															
Celkem bez DPH	13 255,67															
DPH 21%	2 783,69															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	16 039,36															
Podpis navrhovatele:	Pavel Petrlík		Datum:													
Vyjádření:																
TDI:	Jan Bělohav	datum:		podpis:												
Projektant:	Ing. Arch. Tomáš Velehradský	datum:		podpis:												
Investor :	Ing. Arch. Stanislav Reaboi	datum:		podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet															

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271													
Objekt :	SO 01 D.1.1.1		č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220													
Investor (objednatel) stavby:																	
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																	
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice																
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno																
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovska tř. 461/95, 370 01 České Budějovice																
Předmět změny:	SO 01 D.1.1.1 - Střecha - vyrovnání přepětí - stávající část § 222 ZZVZ odst. 6 Změnový list řeší doplnění vyrovnávací vrstvy tepelné izolace na střešní konstrukci staré části. Z důvodu přepětí stropních panelů nad místností 2.08 nebylo technologicky možné provést navržené střešní souvrství dle PD. Tento výškový rozdíl by neumožnil navržené spádové poměry střešního pláště a tím i celou funkčnost systému. Z těchto důvodů bylo vzepětí vyrovnáno spádovými klíny z minerální vaty. Tato skutečnost v době zpracování PD nebyla známa a nebylo ji možné do PD zapracovat.																
Odkaz na výkresy:																	
Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek																	
Odkaz na jinou část smlouvy:																	
Návrh ocenění:																	
<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>134 205,75</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>134 205,75</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>28 183,21</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>162 388,96</td> </tr> </table>						Vícepráce:	134 205,75	Méněpráce:	0,00	Celkem bez DPH	134 205,75	DPH 21%	28 183,21	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	162 388,96
Vícepráce:	134 205,75																
Méněpráce:	0,00																
Celkem bez DPH	134 205,75																
DPH 21%	28 183,21																
Zaokrouhlení																	
Celkem včetně DPH	162 388,96																
Podpis navrhovatele:	Pavel Petrlík		Datum:														
Vyjádření:																	
TDI:	Jan Bělohav	datum:		podpis:													
Projektant:	Ing. Arch. Tomáš Velehradský	datum:		podpis:													
Investor :	Ing. Arch. Stanislav Reaboi	datum:		podpis:													
Přílohy:	samostatný rozpočet																

Stavba: JU-RE Rekonstrukce Auly JU

č. smlouvy objednatele: 0122000271

Objekt : SO 01 D.1.1.1

č. smlouvy zhotovitele: 105/22016/220

Investor (objednatel) stavby:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Průběžná 48, 370 04, České Budějovice

Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.

Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno

Zhotovitel: EDIKT a.s.

Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice

Předmět změny: SO 01 D.1.1.1 - WC doplňky § 222 ZZVZ odst. 5

Změnový list řeší doplnění a upřesnění počtu WC doplňků dle aktualizovaných uživatelských požadavků. Jedná se o dodatečné stavební práce.

Odkaz na výkresy:

Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek

Odkaz na jinou část smlouvy:

Návrh ocenění:

Vícepráce:	119 906,20
Méněpráce:	-50 100,00

Celkem bez DPH	69 806,20
-----------------------	------------------

DPH 21%	14 659,30
---------	-----------

Zaokrouhlení

Celkem včetně DPH	84 465,50
--------------------------	------------------

Podpis navrhovatele: Pavel Petrlík **Datum:**

Vyjádření:

TDI:	Jan Bělohav	datum:		podpis:	
-------------	-------------	---------------	-------	----------------	-------

Projektant:	Ing. Arch. Tomáš Velehradský	datum:		podpis:	
--------------------	------------------------------	---------------	-------	----------------	-------

Investor :	Ing. Arch. Stanislav Reaboi	datum:		podpis:	
-------------------	-----------------------------	---------------	-------	----------------	-------

Přílohy: samostatný rozpočet

Stavba:	JU-RE Rekonstrukce Auly JU		č. smlouvy objednatele:	0122000271												
Objekt :			č. smlouvy zhotovitele:	105/22016/220												
Investor (objednatel) stavby:																
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice																
TDI:	STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Průběžná 48, 370 04, České Budějovice															
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno															
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovska tř. 461/95, 370 01 České Budějovice															
Předmět změny:	Vedlejší a rozpočtové náklady § 222 ZZVZ odst. 6 Změnový list řeší Vedlejší rozpočtové náklady - vyhotovení prováděcího rozpočtu stavby a zpracování změn VTD, které nastaly během výstavby, vyhotovení změnových listů č. 30-81 - soupisy stavebních prací včetně výkazu výměr. Výše uvedené nebylo možné v době zpracování PD předvídat.															
Odkaz na výkresy: Odkaz na soupis prací: viz samostatný soupis položek Odkaz na jinou část smlouvy:																
Návrh ocenění:																
<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>132 600,00</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>132 600,00</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>27 846,00</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>160 446,00</td> </tr> </table>					Vícepráce:	132 600,00	Méněpráce:	0,00	Celkem bez DPH	132 600,00	DPH 21%	27 846,00	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	160 446,00
Vícepráce:	132 600,00															
Méněpráce:	0,00															
Celkem bez DPH	132 600,00															
DPH 21%	27 846,00															
Zaokrouhlení																
Celkem včetně DPH	160 446,00															
Podpis navrhovatele:	Pavel Petrlík		Datum:													
Vyjádření:																
TDI:	Jan Bělohav	datum:		podpis:												
Projektant:	Ing. Arch. Tomáš Velehradský	datum:		podpis:												
Investor :	Ing. Arch. Stanislav Reaboi	datum:		podpis:												
Přílohy:	samostatný rozpočet															