

Seznam změnových listů JU-RE Rekonstrukce auly JU										
Číslo ZL	Popis změny	Objekt	Odsouhlasená cena			Datum potvrzení ZL	Dodatek číslo	Zařazení dle § 222 ZZVZ	Zdroje financování	
			přípočet	odpočet	konečná cena bez DPH				SR	VZ
	Cena díla dle SOD				178 370 000,00 Kč					
1	Areálové rozvody a přípojka NN - zemní práce a chodníky	IO 05	39 350,62	0,00	39 350,62 Kč	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 6	39 350,62 Kč	0,00 Kč
2	Areálové rozvody a přípojka NN - odpočet silových kabelů	IO 05	85 823,58	-138 203,20	-52 379,62 Kč	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 6	-52 379,62 Kč	0,00 Kč
3	Chladovod stav. část - zemní práce a chodníky	IO 08, 001	73 703,07	-960,00	72 743,07 Kč	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 6	72 743,07 Kč	0,00 Kč
4	Přípojka chladu	IO 08, 003	0,00	-6 294,40	-6 294,40 Kč	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 6	-6 294,40 Kč	0,00 Kč
5	Areálové slaboproudé rozvody	IO 07	1 500,00	-479 743,00	-478 243,00 Kč	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 6	-478 243,00 Kč	0,00 Kč
6	Střecha - vyrovnávací vrstva	SO 01, D.1.1.1.	200 060,70	0,00	200 060,70 Kč	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 6	200 060,70 Kč	0,00 Kč
7	Odstranění podkladu z betonu - demolice	SO 01, D.1.1.0.	32 422,83	-5 745,00	26 677,83 Kč	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 6	26 677,83 Kč	0,00 Kč
8	Odstranění podkladu z betonu - úprava koridoru	SO 02, D.2.1.	103 559,96	-25 586,00	77 973,96 Kč	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 6	77 973,96 Kč	0,00 Kč
9	Odstranění podkladu z betonu - zpevněné plochy	SO 03 01	339 167,48	-60 489,00	278 678,48 Kč	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 6	278 678,48 Kč	0,00 Kč
10	Sanace betonových kcí	SO 01, D.1.1.1.	988 044,47	0,00	988 044,47 Kč	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 6	988 044,47 Kč	0,00 Kč
11	Základové kce - doplnění betonovaných kcí	SO 01, D.1.1.1.	192 055,62	-27 774,47	164 281,15 Kč	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 6	164 281,15 Kč	0,00 Kč
12	Střešní příčka - doplnění kce	SO 01, D.1.1.1.	52 992,39	0,00	52 992,39 Kč	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 6	52 992,39 Kč	0,00 Kč
13	Strop nad 1 np	SO 01, D.1.1.1.	605 304,22	-247 910,65	357 393,57 Kč	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 6	357 393,57 Kč	0,00 Kč
14	Prostup hromosvodů - opracování detailu	SO 01, D.1.1.1.	8 415,00	0,00	8 415,00 Kč	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 6	8 415,00 Kč	0,00 Kč
15	Retenční nádrž	SO 04	312 417,01	-87 105,43	225 311,58 Kč	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 5	0,00 Kč	225 311,58 Kč
16	Stěny 4 np	SO 01, D.1.1.1.	210 623,61	0,00	210 623,61 Kč	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 5	0,00 Kč	210 623,61 Kč
17	Ocelové kce	SO 01, D.1.1.1.	2 248 602,70	-3 404 522,75	-1 155 920,05 Kč	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 6	-1 155 920,05 Kč	0,00 Kč
18	Záměna materiálu atik	SO 01, D.1.1.1.	277 930,98	-242 408,96	35 522,02 Kč	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 5	0,00 Kč	35 522,02 Kč
19	Dodatečné kotvy IP nosníků 4. NP	SO 01, D.1.1.1.	51 208,00	0,00	51 208,00 Kč	05.03.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 5	0,00 Kč	51 208,00 Kč
20	Vedlejší rozpočtové náklady - opraveno ze SR dle MŠMT posouzení dodatku č.1 ze dne 22.5.2024	VO 001	625 148,33	0,00	625 148,33 Kč	18.04.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 6	625 148,33 Kč	0,00 Kč
	Dodatek č.1		6 448 330,57	-4 726 742,86	1 721 587,71 Kč				1 198 922,50 Kč	522 665,21 Kč
	Cena díla dle SOD + Dodatek č.1				180 091 587,71 Kč					
21	Napojení optických trubek chemie - rektorát	IO 07	35 880,70	0,00	35 880,70	15.07.2024	2	§ 222 ZZVZ odst. 6	35 880,70 Kč	0,00 Kč
22	Příprava pro nabíječky	IO 05	36 757,72	0,00	36 757,72	15.07.2024	2	§ 222 ZZVZ odst. 6	0,00 Kč	36 757,72 Kč
23	Dlažba kolem odvodňovacího žlabu v zatravněné ploše	SO 03 01	31 784,66	0,00	31 784,66	15.07.2024	2	§ 222 ZZVZ odst. 6	0,00 Kč	31 784,66 Kč

24	Příprava kabelů pro DT	SO 01, D.1.1.1.	11 339,69	0,00	11 339,69	15.07.2024	2	§ 222 ZZVZ odst. 6	0,00 Kč	11 339,69 Kč
25	Doplnění patch panelů pro rozvaděče RACK	SO 01, D.1.4.8.	3 100,00	0,00	3 100,00	15.07.2024	2	§ 222 ZZVZ odst. 6	0,00 Kč	3 100,00 Kč
26	Změna oc. kcí střechy - podkonstrukce	SO 01, D.1.1.1.	197 048,92	-200 000,00	-2 951,08	15.07.2024	2	§ 222 ZZVZ odst. 6	-2 951,08 Kč	0,00 Kč
27	Změna obvodového pláště LOP	SO 01, D.1.1.1.	18 400 000,00	-15 551 386,00	2 848 614,00	15.07.2024	2	§ 222 ZZVZ odst. 5	0,00 Kč	2 848 614,00 Kč
28	Změna obvodového pláště - provětrávaná fasáda	SO 01, D.1.1.1.	12 480 576,63	-4 965 373,81	7 515 202,82	15.07.2024	2	§ 222 ZZVZ odst. 5	7 515 202,82 Kč	0,00 Kč
29	Vedlejší rozpočtové náklady	VO 001	192 100,00	0,00	192 100,00	15.07.2024	2	§ 222 ZZVZ odst. 5	192 100,00 Kč	0,00 Kč
	Dodatek č.2		31 388 588,32	-20 716 759,81	10 671 828,51 Kč				7 740 232,44 Kč	2 931 596,07 Kč
	Cena díla dle SOD + Dodatek č.1 + Dodatek č.2				190 763 416,22					
30	Magnety do oken	SO 01, D.1.4.8.	194 945,88	0,00	194 945,88	29.08.2024	3	§ 222 ZZVZ odst. 5	0,00 Kč	194 945,88 Kč
31	Rám pro VZT 4 np	SO 01, D.1.1.1.	4 303,91	0,00	4 303,91	05.09.2024	3	§ 222 ZZVZ odst .5	0,00 Kč	4 303,91 Kč
32	Vyzdívka v atikové uličce	SO 01, D.1.1.1.	44 326,38	-8 033,70	36 292,68	05.09.2024	3	§ 222 ZZVZ odst. 6	36 292,68 Kč	0,00 Kč
33	Kabel výtahu	SO 01, D.1.4.7.2.	11 962,50	-5 682,40	6 280,10	05.09.2024	3	§ 222 ZZVZ odst. 6	6 280,10 Kč	0,00 Kč
34	Požární spáry ve 2.08	SO 01, D.1.1.1.	298 577,70	0,00	298 577,70	05.09.2024	3	§ 222 ZZVZ odst. 6	298 577,70 Kč	0,00 Kč
35	Konstrukce střechy	SO 01, D.1.1.1.	1 358 077,63	-742 115,49	615 962,14	04.11.2024	3	§ 222 ZZVZ odst. 5	0,00 Kč	615 962,14 Kč
36	SDK předstěny	SO 01, D.1.1.1.	97 004,41	0,00	97 004,41	05.09.2024	3	§ 222 ZZVZ odst. 5	0,00 Kč	97 004,41 Kč
37	Dopočet oc. kcí dle VTD	SO 01, D.1.1.1.	1 583 504,05	0,00	1 583 504,05	18.09.2024	3	§ 222 ZZVZ odst. 6	1 583 504,05 Kč	0,00 Kč
38	Vyplnění spar stropu 1 np	SO 01, D.1.1.1.	91 013,00	0,00	91 013,00	05.09.2024	3	§ 222 ZZVZ odst. 6	91 013,00 Kč	0,00 Kč
39	Otloukání omítek stropu 1 np, stará část	SO 01, D.1.1.1.	18 036,90	0,00	18 036,90	05.09.2024	3	§ 222 ZZVZ odst. 6	18 036,90 Kč	0,00 Kč
40	Dopočet podhledu C5a	SO 01, D.1.1.1.	79 178,77	0,00	79 178,77	05.09.2024	3	§ 222 ZZVZ odst. 6	79 178,77 Kč	0,00 Kč
41	Vyhřívání střešní vpusti	SO 01, D.1.1.1.	18 660,00	-6 360,00	12 300,00	05.09.2024	3	§ 222 ZZVZ odst. 5	0,00 Kč	12 300,00 Kč
42	Nerezové chrliče	SO 01, D.1.1.1.	39 961,25	0,00	39 961,25	12.11.2024	3	§ 222 ZZVZ odst. 6	39 961,25 Kč	0,00 Kč
43	Samonosný rošt - podhled ve 2.09 a 2.11	SO 01, D.1.1.1.	38 354,75	-23 784,00	14 570,75	18.09.2024	3	§ 222 ZZVZ odst. 5	0,00 Kč	14 570,75 Kč
44	OTK kastlík	SO 01, D.1.1.1.	112 382,24	0,00	112 382,24	18.09.2024	3	§ 222 ZZVZ odst. 5	0,00 Kč	112 382,24 Kč
45	Areálová splašková kanalizace a přípojka	IO 02.	0,00	-53 317,08	-53 317,08	29.08.2024	3	§ 222 ZZVZ odst. 5	-53 317,08 Kč	0,00 Kč
46	Dveře interiér	SO 01, D.1.1.1.	6 517 811,59	-1 393 729,75	5 124 081,84	13.11.2024	3	§ 222 ZZVZ odst. 5	0,00 Kč	5 124 081,84 Kč
47	Připojení kombi WC	SO 01, D.1.4.1.	10 093,60	-820,00	9 273,60	29.08.2024	3	§ 222 ZZVZ odst. 5	0,00 Kč	9 273,60 Kč
48	Kabel pro elektro magnety ve dveřích PP15, PP16, PP17	SO 01, D.1.4.7.2.	32 290,26	0,00	32 290,26	05.09.2024	3	§ 222 ZZVZ odst. 5	0,00 Kč	32 290,26 Kč

49	Čerpadlo akumulární nádrže	SO 04	0,00	-15 000,00	-15 000,00	05.09.2024	3	§ 222 ZZVZ odst. 6	0,00 Kč	-15 000,00 Kč
50	Sanitární příčky - změna řešení	SO 01, D.1.1.1.	134 050,00	-140 000,00	-5 950,00	05.09.2024	3	§ 222 ZZVZ odst. 6	0,00 Kč	-5 950,00 Kč
51	Vrubový kloub 4 np	SO 01, D.1.1.1.	9 249,01	0,00	9 249,01	05.09.2024	3	§ 222 ZZVZ odst. 6	9 249,01 Kč	0,00 Kč
52	Podlahové krabice 2 np	SO 01, D.1.4.7.2.	65 594,40	-45 984,00	19 610,40	04.11.2024	3	§ 222 ZZVZ odst. 5	0,00 Kč	19 610,40 Kč
53	Změna přívodního kabelu do podružných rozvaděčů	SO 01, D.1.4.7.2.	107 399,25	-68 894,00	38 505,25	05.09.2024	3	§ 222 ZZVZ odst. 6	38 505,25 Kč	0,00 Kč
54	Oc. I nosníky nad aulou	SO 01, D.1.1.1.	48 552,89	0,00	48 552,89	05.09.2024	3	§ 222 ZZVZ odst. 5	0,00 Kč	48 552,89 Kč
55	Kabelové ucpávky trafostanice rektorát	IO 07	13 750,00	0,00	13 750,00	20.09.2024	3	§ 222 ZZVZ odst. 6	13 750,00 Kč	0,00 Kč
56	Přikotvení svislých trámů na atiky sever, jih - stará část	SO 01, D.1.1.1.	7 800,98	0,00	7 800,98	05.09.2024	3	§ 222 ZZVZ odst. 6	7 800,98 Kč	0,00 Kč
57	Odtranění stávajících kcí pro přikotvení oc. kce	SO 01, D.1.1.1.	37 678,82	0,00	37 678,82	05.09.2024	3	§ 222 ZZVZ odst. 6	37 678,82 Kč	0,00 Kč
58	Požární ucpávky 1.39, 1,30, 1,40, 2.17 + stoupačka sam pož úsek	SO 01, D.1.1.1.	34 642,00	0,00	34 642,00	01.11.2024	3	§ 222 ZZVZ odst. 5	0,00 Kč	34 642,00 Kč
59	VZT mřížky mezi místmostmi u zař. č. 2, 3 a ostatní	SO 01, D.1.4.3.	8 752,00	0,00	8 752,00	05.09.2024	3	§ 222 ZZVZ odst .5	0,00 Kč	8 752,00 Kč
60	Vyrovnání podlahy 2.08	SO 01, D.1.1.1.	190 836,68	0,00	190 836,68	07.11.2024	3	§ 222 ZZVZ odst. 6	190 836,68 Kč	0,00 Kč
61	Vzduchotechnika 1 np technický uzel	SO 01, D.1.4.3.	25 813,00	-2 400,00	23 413,00	01.11.2024	3	§ 222 ZZVZ odst. 5	0,00 Kč	23 413,00 Kč
62	Broušení nátěru ve 2.08.	SO 01, D.1.1.0.	117 514,20	0,00	117 514,20	07.11.2024	3	§ 222 ZZVZ odst. 6	117 514,20 Kč	0,00 Kč
63	Rám exteriérové dveře 2 np	SO 01, D.1.1.1.	33 080,41	0,00	33 080,41	05.09.2024	3	§ 222 ZZVZ odst .5	0,00 Kč	33 080,41 Kč
64	JIS - změna řídicí jednotky	SO 01, D.1.4.8.	88 837,50	-66 074,40	22 763,10	07.09.2024	3	§ 222 ZZVZ odst. 6	22 763,10 Kč	0,00 Kč
65	Změna podlahových žlabů za podlahové krabice v 1.23	SO 01, D.1.4.7.2.	44 214,00	-38 560,76	5 653,24	04.11.2024	3	§ 222 ZZVZ odst. 6	5 653,24 Kč	0,00 Kč
66	Rozvaděče	SO 01, D.1.4.7.2.	361 306,40	0,00	361 306,40	12.11.2024	3	§ 222 ZZVZ odst .6	361 306,40 Kč	0,00 Kč
67	Změna trasy potrubí bezpečnostních přepadů	SO 01, D.1.4.1.	28 617,34	0,00	28 617,34	05.11.2024	3	§ 222 ZZVZ odst .6	28 617,34 Kč	0,00 Kč
68	Přizdívka příčky v 1.44	SO 01, D.1.1.1.	2 861,87	0,00	2 861,87	18.09.2024	3	§ 222 ZZVZ odst .5	0,00 Kč	2 861,87 Kč
69	Kulisové tlumiče VZT 4 np	SO 01, D.1.4.3.	0,00	-12 020,00	-12 020,00	12.11.2024	3	§ 222 ZZVZ odst. 5	-12 020,00 Kč	0,00 Kč
70	Hromosvod	SO 01, D.1.4.7.1.	163 486,96	0,00	163 486,96	04.11.2024	3	§ 222 ZZVZ odst. 6	163 486,96 Kč	0,00 Kč
71	Nástřík kabelového žlabu v 1.23	SO 01, D.1.4.7.2.	28 926,18	0,00	28 926,18	04.11.2024	3	§ 222 ZZVZ odst. 6	28 926,18 Kč	0,00 Kč
72	Ovládací kabel pro OTK	SO 01, D.1.4.2.	19 905,00	0,00	19 905,00	04.11.2024	3	§ 222 ZZVZ odst. 5	0,00 Kč	19 905,00 Kč
73	Kabel pro signál EPS - světlík	SO 01, D.1.4.8.	13 762,06	0,00	13 762,06	04.11.2024	3	§ 222 ZZVZ odst. 5	0,00 Kč	13 762,06 Kč
74	Doplnění chybějících svítidel v 1.35	SO 01, D.1.4.7.2.	16 203,98	0,00	16 203,98	04.11.2024	3	§ 222 ZZVZ odst. 5	0,00 Kč	16 203,98 Kč
75	Akustické okno	SO 01, D.1.1.1.	30 000,00	-40 000,00	-10 000,00	04.11.2024	3	§ 222 ZZVZ odst. 6	-10 000,00 Kč	0,00 Kč

76	Prostřiky omítek aula	SO 01, D.1.1.1.1.	43 394,30	0,00	43 394,30	07.11.2024	3	§ 222 ZZVZ odst. 6	43 394,30 Kč	0,00 Kč
77	Změna oplechování střecha římsa, stávající budova	SO 01, D.1.1.1.1.	56 659,20	-49 841,93	6 817,27	07.11.2024	3	§ 222 ZZVZ odst. 6	6 817,27 Kč	0,00 Kč
78	Příčka ve 2.08 - ytong za podiem	SO 01, D.1.1.1.1.	40 733,67	-85 509,60	-44 775,93	01.11.2024	3	§ 222 ZZVZ odst. 5	-44 775,93 Kč	0,00 Kč
79	Nátěr vodorovných spar pod obklad OB7	SO 01, D.1.1.1.1.	13 255,67	0,00	13 255,67	07.11.2024	3	§ 222 ZZVZ odst. 5	0,00 Kč	13 255,67 Kč
80	Střecha - vyrovnávací přepětí, tepelná izolace, stávající část	SO 01, D.1.1.1.1.	134 205,75	0,00	134 205,75	04.11.2024	3	§ 222 ZZVZ odst. 6	134 205,75 Kč	0,00 Kč
81	WC doplňky	SO 01, D.1.1.1.1.	119 906,20	-50 100,00	69 806,20	04.11.2024	3	§ 222 ZZVZ odst. 5	0,00 Kč	69 806,20 Kč
82	Vedlejší rozpočtové náklady	VO 001	132 600,00	0,00	132 600,00	13.11.2024	3	§ 222 ZZVZ odst. 6	132 600,00 Kč	0,00 Kč
	Dodatek č.3		12 724 074,54	-2 848 227,11	9 875 847,43 Kč				3 375 836,92 Kč	6 500 010,51 Kč
	Cena díla dle SOD + Dodatek č.1 + 2 + Dodatek č.3				200 639 263,65					
	V Českých Budějovicích		17.12.2024							