

DODATEK č. 6 SMLOUVY NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A NA DODÁVKU A INSTALACI FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

Soubor staveb:

Stavba 1 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě ul. Skladištní Ostrava“

Stavba 2 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ostrava, Muglinovská“

Stavba 3 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Olomouc, Nerudova“

Stavba 4 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Olomouc, Jeremenkova (Stavědlo)“

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“),

Smluvní strany:

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018



**Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU**



**Národní
plán
obnovy**

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: XXX (mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: Ixxx

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Datová schránka: uccchjm

E-mailová adresa: xxx

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datová schránka: uccchjm

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E617-S-2424/2023

číslo jednací: 13520/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN:

Stavba 1: 500 352 0139/581 354 0001

Stavba 2: 500 352 0139/581 354 0002

Stavba 3: 500 352 0139/571 354 0001

Stavba 4: 500 352 0139/571 354 0002

Zhotovitel:**Společnost ELSATERA FVE****ELTODO, a.s. – vedoucí účastník společnosti**

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 45274517 DIČ: CZ45274517

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1573

zastoupená

Ludkem Horákem, předsedou představenstva

Mgr. Ladislavem Beranem, místopředsedou představenstva

Ing. Vítězslavem Chmelíkem, členem představenstva

Ing. Michalem Petříkem, členem představenstva

MVDr. Veronikou Horákovou Tykačovou, členem představenstva

Datová schránka: t3vcec7

Kontaktní zaměstnanci:

ve věcech smluvních: xxx
xxx

b) ve věcech technických: xxx

Bankovní spojení: č. účtu: xxx
xxx
xxxx.

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

a

EICERO Industry s.r.o. – druhý účastník společnosti

se sídlem Elgartova 497/12, Husovice, 614 00 Brno

IČO: 14189666 DIČ: CZ14189666

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 127052

zastoupená Ing. Michalem Voráčkem, jednatelem

Datová schránka: 9vn9ws4

Kontaktní zaměstnanci:

ve věcech smluvních: xxx

b) ve věcech technických: xxx

Bankovní spojení: č. účtu: xxx,

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Elgartova 497/12, Husovice, 614 00 Brno

a

SAGASTA s.r.o. – třetí účastník společnosti

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555 DIČ: CZ 04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupená Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

JUDr. Gabrielou Mrštnou, jednatelem

Datová schránka: bkfcs9v

Kontaktní zaměstnanci:

ve věcech smluvních: xxx

b) ve věcech technických: xxx

Bankovní spojení: č. účtu: xxx,

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1223690263

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 6 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě, která byla uzavřena dne 18.7.2023 a upravena Dodatkem č. 1 ze dne 6.11.2023, Dodatkem č. 2 ze dne 29.1.2024, Dodatkem č. 3 ze dne 6. 5. 2024, Dodatkem č. 4 ze dne 2.9.2024 a dodatkem č. 5 ze dne 11. 10. 2024 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto Dodatku je prodloužení lhůty pro realizaci Díla, lhůty pro dodávku a instalaci FVE, a to na nový termín do 31.3.2025. Mezi hlavní důvody prodloužení termínu spadá posunutí termínů kolaudací jednotlivých staveb ze strany Dopravního a energetického stavebního úřadu (dále jen. DESÚ) z důvodu vytíženosti úřadu DESÚ.

2. Změna Smlouvy

2.1. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy.

2.2. Smluvní strany mění přílohu č. 2 Smlouvy, Harmonogram plnění. Aktualizovaná příloha č. 2 Smlouvy je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 2 Smlouvy.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.

3.4. Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu mohly vzniknout v důsledku změny termínů plnění dle tohoto Dodatku, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad vzniklých v důsledku změny termínů plnění dle tohoto Dodatku uplatňovat.

3.6. Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Harmonogram plnění dle aktualizace Dodatkem č. 6 (Příloha č. 2 Smlouvy).

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.

V Praze dne 17.12.2024

V Praze dne 11.12.2024

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Mgr. Ladislav Beran a Ing. Vítězslav Chmelík
místopředseda a člen představenstva ELTODO a.s.,
na základě zmocnění za společnosti EICERO Industry s.r.o.
a SAGASTA s.r.o.

Příloha č. 1 Dodatku

Příloha č. 2 - Harmonogram plnění - ve znění dodatku č. 6

Harmonogram plnění je totožný pro jednotlivé stavby souboru staveb

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa – projektová část	Do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy	DUSP k připomínkám vč. ekonomické rozvahy	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
2. Dílčí etapa – projektová část	Do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy	DUSP v podrobnosti PDPS čistopis vč. položkového rozpočtu, rozdělení na způsobilé a nezpůsobilé náklady	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
3. Dílčí etapa - dodávka a instalace FVE	Do 31. 03. 2025	Ukončení dodávky a instalace FVE včetně odevzdání dokumentace dle SO 98-98	Předávací protokol podepsaný oběma stranami, kolaudační souhlas/rozhodnu

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5217726

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 339a45ea-52de-4c60-9409-7771c7e62799

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.12.2024 14:11:02

Hash komponenty: afcd1c7d6c92b32043f5476abea974fe3c14d52d8777d681b9923094ac48c6fe

Hashovací funkce: sha256Hex



c9576f20-c29e-4684-b217-594964105cd6