



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

I.


Smluvní strany

1. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
zastoupena: [REDACTED] – ředitel organizace
IČO: 000 95 711
DIČ: CZ00095711
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 86-6032100257/0100

Osoby oprávněné
jednat ve věcech
smlouvy:

Osoby oprávněné jednat
ve věcech
realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. SILNICE MORAVA s.r.o.


se sídlem: Čsl. armády 1112/27a, 794 01 Krnov
zastoupena: [REDACTED]
IČO: 2535/352
DIČ: CZ25357352
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 166058472/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C9631

Osoba oprávněná jednat
ve věcech smlouvy:



Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických
a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.07.2024 smlouvu na realizaci stavebních prací „**Oprava povrchu silnice III/01130 Opava-Palhanická, Rolnická**“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
 - Projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří DOPRAPLAN s.r.o., Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO 05411572, Ing. Dagmar Klajmonová, ČKAIT 1102568 v 11/2023.
 - oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“),
 - zadávací dokumentace k veřejné zakázce 156/OI-Ut/24-Za předcházející uzavření této smlouvy
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl, zejména dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení této smlouvy
2. Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Při realizaci samotných stavebních prací uvedených v odst. 1 tohoto článku, nastaly okolnosti, při kterých došlo ke změně rozsahu prací oproti projektové dokumentaci spočívající ve vícepracích a méněpracích. Po odfrézování stávajících asfaltobetonových vrstev byl zjištěn větší rozsah poruch podkladních AHV oproti předpokladu – jedná se o navýšení plochy sanací. Na základě skutečného zaměření byl proveden větší rozsah čištění, sanace a nátěrů v rámci mostu ev. č. 011302, totéž u mostu ev. č. 01130-3. Méněpráce pak souvisí mimo jiné s nedočerpáním položek souvisejících se skutečným zaměřením nebo úplné absence plnění v rámci některých položek výkazu výměr, např. nebyla provedena demontáž a zpětná montáž zábradelního svodidla.
4. Z důvodů uvedených v odst. 3 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v souvislosti se specifikací, která je uvedena v ZBV ze dne 18.11.2024.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že článek V. Cena za dílo se mění a zní následovně:

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH dle SOD	13 489 998,31 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	-644 429,32 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	1 206 997,02 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	14 052 566,01 Kč
DPH dle Dodatku č. 1	2 951 038,86 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH	17 003 604,87 Kč

VI.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.


Dodatek č. 1 přezkoumal ve vztahu k VZ:



Obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne 18.11.2024

V Krnově dne 18.11.2024



za objednatele

za zhotovitele
Lukáš Trávníček
prokurista

ředitel organizace

