

Čj. ESS: NPU-440/111309/2024
WAM: 4007H1240016
Systémové číslo NEN: N006/24/V00022709

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
zastoupený osobou oprávněnou podepsat dodatek č.1: Ing. Pavlínou Suchomelovou, Ph.D. kastelánkou
státního hradu Trosky,
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú. 400004-60039011/0710
Kontaktní osoba: viz bod 15.3. Smlouvy s.č.j. NPU-440/69377/2024
Doručovací adresa: viz bod 15.1. písm. a) Smlouvy s.č.j. NPU-440/69377/2024
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Jakub Vodháněl
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
IČO: 07194013

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

Kontaktní osoba: viz bod 15.4. Smlouvy s.č.j. NPU-440/69377/2024
Doručovací adresa: viz bod 15.1. písm. b) Smlouvy s.č.j. NPU-440/69377/2024
(dále jen „**Zhotovitel**“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem 4007H1240016

I. Úvodní ustanovení

1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky zadávané Objednatelem jako zadavatelem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), s názvem: „NKP SH Trosky – odvodnění, svedení dešťových vod od čp. 10, k.ú. Troskovice – II. Etapa“, zaregistrované prostřednictvím Národního elektronického nástroje pod ID: N006/24/V00022709 (dále jen „veřejná zakázka“).

II. Předmět dodatku č.2

1. Smluvní strany se dohodly na změnách oproti projektové dokumentaci ve stupni DUR+DSP „SH Trosky – Odvodnění, svedení dešťových vod od objektu č.p. 10 a výstavba nové žumpy“, zpracovanou Ing. arch [REDAKCE], 8/2020 dle revize č.2 z 5/202, jenž je přílohou č.1 k smlouvě o dílo s č.j. NPU-440/69377/2024. Na KD konaném dne 1.11.2024 došlo k zjištění, že u paty odbagrovaného svahu je kompletně jílové podloží. Podle PD má vést 2,4 m od hrany objektu č.p.10 drenáž. Vzhledem k jílovému podloží je realizace drenáže kontraproduktivní a bylo dohodnuto, že drenáž nebude realizována. El. vedení, které dle PD mělo vést nad drenáží bude nově probíhat pod okapovými betonovými dlaždicemi po celé délce objektu. Rozměr betonových dlaždic bude 40x40x4 cm.

Betonové dlaždice budou osazeny do frakce 0-32, která bude smíchaná se zeminou. Na vrchu této vrstvy bude malá vrstva písku pro finální osazení dlaždic.

V rámci PD je navržena žumpa o objemu 8m³ a vzhledem k současné spotřebě vody je navržena kapacita nedostatečná a docházelo by několikrát v průběhu roku k vývozu fekálním vozem. Aby se předešlo zvýšeným výdajům s odvozem, bude osazena žumpa o objemu 12m³.

2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. Cena díla, bodu 3.1., který nově zní takto:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	572 438,75 Kč
Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 1 navýšen bez DPH (vícepráce)	52 402,00 Kč
Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 1 snížen bez DPH (méněpráce)	52 402,88 Kč
Cena části díla dle Dodatku č. 2 bez DPH (balance)	-0,88 Kč
Celková cena díla vč. Dodatku č. 2 bez DPH	572 437,87 Kč
DPH 21%	120 211,95 Kč
Celková cena díla vč. DPH	692 649,82 Kč

III. Závěrečná ujednání

1. Smlouva o dílo z 19. 9. 2024 a dodatek č.1 z 18.11.2024 je v době podpisu dodatku platný a účinný. Tento Dodatek č. 2 je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.
3. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 2 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.
4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 2 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento Dodatek č.2 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

Příloha č.1 – Rozpočet – Vícepráce-méněpráce



Příloha č.2 – Zápis z KD 1.11.2024


V Troskovicích dne 9. 12. 2024

Za Objednatele:


V Troskovicích dne 9. 12. 2024

Za Zhotovitele:



- 
- 1) Bylo zjištěno, že u paty odbagrovaného svahu je kompletně jílové podloží. Podle PD má vést 2,4 m od hrany objektu č.p.10 drenáž. Vzhledem k jílovému podloží je realizace drenáže kontraproduktivní a bylo dohodnuto, že drenáž nebude realizována. El. vedení, které dle PD mělo vést nad drenáží bude nově probíhat pod okapovými betonovými dlaždicemi po celé délce objektu. Rozměr betonových dlaždic bude 40x40 cm. Betonové dlaždice budou osazeny do frakce 0-32, která bude smíchaná se zeminou. Na vrchu této vrstvy bude malá vrstva písku pro finální osazení dlaždic.
 - 2) Byla provedena kontrola sklonu nově odbagrovaného svahu u č.p. 10. Vrch svahu končí cca 0,5 m od hranice s panem Malečkem. Po zatravnění nově odbagrovaného svahu bude sledováno, zdali nedochází k ujíždění svahu. Pokud by v budoucnu docházelo k ujíždění svahu, bude tato situace řešena např. svahovými tvarovkami.
 - 3) Vzhledem k současné spotřebě vody je navržená žumpa o objemu 8m³ je nedostatečná a docházelo by několikrát v průběhu roku k vývozu fekálním vozem. Aby se předešlo zvýšeným výdajům s odvozem, je návrh na osazení žumpy o objemu 12m³. Vzhledem k většímu objemu nádoby a jejím větším rozměrům je potřeba ověřit, zdali její osazení nebude zasahovat na pozemek pana Malečka.

Podpisy:



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb		
Stavba:	Dodatek č.2 Odvodnění, svedení dešťových vod od objektu č. 10 a výstavby nové žumpy	
Zadavatel	Národní památkový ústav Valdštejnské náměstí 162/3 11800 Praha-Malá Strana	IČO: 75032333 DIČ: CZ75032333
Zhotovitel:	Jakub Vodháněl Hrušnice 661 51101 Turnov	IČO: 07194013 DIČ:
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
HSV		
PSV		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady	0,00	0,00
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Zaokrouhlení		
Cena celkem bez DPH		
v _____ dne _____		
_____ Za zhotovitele		
_____ Za objednatele		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Dodatek č.2	Odvodnění, svedení dešťových vod od objektu č. 10 a výstavby nové žumpy
O:	SO01	Odvodnění, svedení dešťových vod od objektu č. 10 a výstavby nové žumpy
R:	1	Dešťová a splašková kanalizace

P.č.									Cen. soustava / platnost
Díl									
									RTS 23/ II
									RTS 23/ II
11									RTS 23/ II
11									RTS 23/ II
13									RTS 23/ II
13									RTS 23/ II
Díl									
14									RTS 23/ II
15									RTS 23/ II
48									Vlastní
49									Vlastní
50									Vlastní
51									Vlastní
Díl									
19									RTS 23/ II
25									RTS 23/ II
26									RTS 23/ II
27									RTS 23/ II
28									Vlastní
28									Vlastní

S:	Dodatek č. 2	Odvodnění, svedení dešťových vod od objektu č. 10 a výstavby nové žumpy
O:	SO01	Odvodnění, svedení dešťových vod od objektu č. 10 a výstavby nové žumpy
R:	1	Dešťová a splašková kanalizace

5 589,12	Colkern
----------	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Dodatek č.2	Odvodnění, svedení dešťových vod od objektu č. 10 a výstavby nové žumpy
O:	SO01	Odvodnění, svedení dešťových vod od objektu č. 10 a výstavby nové žumpy
R:	2	Vnější vodovod

								Cen. soustava / platnost
								RTS 23/ II
								RTS 23/ II