

**Dodatek č. 2
K DÍLČÍ SMLOUVĚ Č. 2**

Číslo související Rámcové dohody: 08PU-003347

Název Rámcové dohody:

Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. etapa

Číslo dílčí smlouvy: 08PU-003680

Název Dílčí smlouvy: Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II.
etapa – DS 2

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Číslo dodatku: 08DPU-001639

Název související veřejné zakázky:

Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. etapa – DS 2

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 2“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení: [redacted]

zastoupeno: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost FIR+BM+BPŠ-mosty ÚK

Vedoucí společník: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2144

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: [redacted]

zastoupen: [REDACTED]

a

Společník: BM Construction, spol. s.r.o.

se sídlem

U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4

IČO:

28498771

DIČ:

CZ28498771

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 146028

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

a

Společník: B P Š – Company, s.r.o.

se sídlem

M.J. Lermontova 855/19, 160 00 Praha 6

IČO:

25003194

DIČ:

CZ25003194

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 79220

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

(dále jen „**Dodavatel**“)

(ŘSD a Dodavatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k Dílčí Smlouvě č. 2 08PU-003680 ze dne 13. 05. 2024. Předmětem Dodatku č. 2 je nahrazení původní Přílohy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění vztahující se k Dílčí smlouvě č. 2, následovně:

Původní cena dle Dílčí smlouvy č. 2:

Celková hodnota Dílčí smlouvy č. 2 bez DPH / vč. DPH: 9 450 015,09 Kč / 11 434 518,26 Kč

Nová cena dle Dodatku č. 2:

Celková hodnota Dílčí smlouvy č. 2 bez DPH / vč. DPH: 9 898 505,10 Kč / 11 977 191,20 Kč

ZBV č. 1 (sk. 4) dle Dodatku č. 2: 175 099,43 Kč bez DPH

ZBV č. 1 (sk. 3) dle Dodatku č. 2: - 597 191,31 Kč bez DPH

ZBV č. 2 (sk. 4) dle Dodatku č. 2: 922 016,95 Kč bez DPH

ZBV č. 2 (sk. 3) dle Dodatku č. 2: - 51 435,06 Kč bez DPH

Navýšení dle Dodatku č. 2: 448 490,01 Kč bez DPH

II. Odůvodnění

1. Jedná se o aktualizaci Přílohy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění předmětné Dílčí smlouvy č. 2.

Objednatel ani Zhotovitel nemohl při vzniku závazku předpokládat okolnosti vedoucí k rozsahu položek dotčených změn (skupiny 3 a 4), které jsou nezbytné k řádnému dokončení předmětu Dílčí smlouvy č. 2 v požadovaném rozsahu.

SO 201 Most ev. č. 15-030 přes Suchý potok na sil. č. 15 u obce Želkovice

S ohledem na skutečný stav mostu byly v rámci zhotovení realizační dokumentace stavby upraveny všechny výměry realizovaných prací – kubatury zemních prací (položka č.1, 2, 4, 6, 38, 41, 42, 67, 200), demolice stávajících konstrukcí (položky č. 134, 129) odfrézování stávajících asfaltových vrstev (položky č. 36, 37), výměry izolací a nátěrů (položky č.79, 80, 91, 92, 93), výměry nových asfaltových vrstev (položky č.70, 71, 72, 202), výměry nových železobetonových a betonových konstrukcí (položky č. 47, 48, 65, 66), plochy sanovaných ploch (položky č. 74, 75, 76) a dokončovacích prací (položky č. 69, 97, 98, 99, 101, 103, 109, 110, 111, 115, 121, 122, 125, 201, 203, 204). Značný rozdíl mezi hodnotami výměr v soupisu prací dle SOD a soupisu prací dle RDS je způsoben skutečností, že soupis prací jako podklad pro výběr zhotovitele byl stanoven odhadem bez projektové dokumentace. Práce měly probíhat na plně uzavřené komunikaci I/15 v jedné stavební etapě. Vzhledem k zamítavému stanovisku dopravního inspektorátu v Lounech na plnou uzavěru komunikace I/15 km 1,562 byla stavba realizována po polovinách. Kvůli bezpečnosti byla v průběhu rekonstrukce osazena betonová svodidla podél rekonstruovaného úseku. Po ukončení prací byla tato svodidla demontována. Tato změna se týká položek 106, 107 a 108(svodidla).

Dále došlo po prozkoumání technického stavu objektu k doplnění prací o ŽB roznášecí desku a zároveň k částečné výměně poprsních zdí (ubourání stávajících a doplnění nových ŽB konstrukcí). K doplnění roznášecí desky došlo z důvodu roznesení zatížení na klenbu tvořící nosnou konstrukci mostu. Výměna prsních zdí byla nezbytná vzhledem jejich poškození a chybějícímu provázání s klenbou mostu. Části zdí, které mohly být ponechány byly dodatečně přikotveny pruty betonářské výztuže do vrtu skrz poprsní zeď do klenby mostu. Tyto vrty byly následně zainjektovány injektážní směsí. Tato změna se týká položek č. 3(skládky), 45,46(vrty a kotvení) ,49,50(ŽB konstrukce) ,77 (injektáž) a 130 (bourání).

SO 202 Most ev. č. 27J-036 přes Velemyšlevský potok v obci Velemyšleves

Předpokládaný rozsah prací byl upraven dle skutečnosti na základě výkresové dokumentace RDS. Došlo k upřesnění rozsahu prací na základě skutečného stavu mostu, který nemohl Zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat. Tato změna se týká položek: kubatury zemních prací(položka č.1, 4,6,18, 34,35,38,41,42,43,200), odstranění stávajících konstrukcí (položky č. 134), odfrézování stávajících asfaltových vrstev (položky č. 36, 37), výměry izolací a nátěrů (položky č.79,91,92,93,207), výměry nových asfaltových vrstev (položky č.70,71,72), výměry nových železobetonových a betonových konstrukcí (položky č. 45,47,48,65,66), plochy sanovaných ploch (položky č. 74, 75, 76) a dokončovacích prací (položky č. 69, 97, 98, 110, 112, 115, 118, 121, 122, 125, 201, 202, 203, 204, 205, 206). Značný rozdíl mezi hodnotami výměr v soupisu prací dle SOD a soupisu prací dle RDS je způsoben skutečností, že soupis prací jako podklad pro výběr zhotovitele byl stanoven odhadem bez projektové dokumentace.

Dále na základě technického stavu mostu byla doplněna kotvená ŽB nadbetonávka desky nosné konstrukce a stávající závěrné zídky byly z důvodu špatného technického stavu nahrazeny konstrukcemi novými. Tato změna se týká položek č. 46, 49,50,80 a 203. Všechny tyto práce byly nezbytné k tomu, aby skutečně došlo k prodloužení životnosti mostní konstrukce. Lze konstatovat, že změna spočívající v dodatečných stavebních pracích je nezbytná a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických nebo technických důvodů a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Dílčí Smlouvy č. 2, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 2, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění - aktualizace

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Digitálně
podepsal Ing.

Datum: 2024.12.17
19:29:24 +01'00'

Rozpis ocenění změn počtek - pro ZJV úsek 1.3												
Neodhadná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v Ok - II. Etapa - DS 2												
Číslo a ízev SO/PS: SO 201 - Most ev. č. 15-030 přes Suchý potok na ul. č. 15 v obci Želkovic												
Číslo a ízev rozpisu: SO 201												
ZMĚNA SOUPIS PRACÍ (SO/PS)												
č.č. SO 201												
Skupina změn: 3												
NOV	NOV	název položky	m.j.	množství	množství v	množství v	cenová	změny	změny	celková	hodnota	řazení
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	01002	ROZPOČET ZA ŽELEZNICI	T				118 996,00			225 939,95	116 943,95	68,1%
2	01002	ROZPOČET ZA ŽELEZNICI	T				0,00			-11 680,30	-11 680,30	-100,00%
4	01002	ROZPOČET ZA ŽELEZNICI	T				8 006,91			0,00	-8 006,91	-100,00%
5	01002	ROZPOČET ZA ŽELEZNICI	T				160 198,61			12 522,64	-147 721,17	-93,20%
3												
6	11132	ROZPOČET ŽELEZNIČNÍ PLOŠY (KAPITÁLOVÉ)	K3				401 203,22			231 140,52	-170 062,70	-42,39%
7	11138	ROZPOČET OCEŤNÝ PRŮVLAK DO ŽELEZNICI (KAPITÁLOVÉ)	K3				18 281,90			25 542,15	7 260,25	40,00%
8	12238	ROZPOČET ŽELEZNIČNÍ PRŮVLAKY (KAPITÁLOVÉ)	K3				29 794,30			17 393,60	-12 400,70	-41,65%
9	13138	ROZPOČET ŽELEZNIČNÍ PRŮVLAKY (KAPITÁLOVÉ)	K3				508 176,80			113 362,10	-394 814,70	-77,70%
10	17130	ROZPOČET ŽELEZNIČNÍ PRŮVLAKY (KAPITÁLOVÉ)	K3				106 936,60			31 119,43	-75 817,17	-70,87%
5												
11	31135	ROZPOČET ŽELEZNIČNÍ PRŮVLAKY (KAPITÁLOVÉ)	K3				1 609 606,40			261 186,43	-1 348 419,97	-83,80%
12	31135	ROZPOČET ŽELEZNIČNÍ PRŮVLAKY (KAPITÁLOVÉ)	K3				69 644,32			17 873,80	-51 770,52	-74,34%
4												
13	40133	ROZPOČET ŽELEZNIČNÍ PRŮVLAKY (KAPITÁLOVÉ)	K3				0,00			311 000,32	311 000,32	100,00%
14	40133	ROZPOČET ŽELEZNIČNÍ PRŮVLAKY (KAPITÁLOVÉ)	K3				0,00			88 146,38	88 146,38	100,00%
15	40133	ROZPOČET ŽELEZNIČNÍ PRŮVLAKY (KAPITÁLOVÉ)	K3				482 438,00			28 105,47	-454 332,53	-92,25%
16	40133	ROZPOČET ŽELEZNIČNÍ PRŮVLAKY (KAPITÁLOVÉ)	K3				10 363,32			0,00	-10 363,32	-100,00%
6												
17	51034	ROZPOČET ŽELEZNIČNÍ PRŮVLAKY (KAPITÁLOVÉ)	K3				362 738,33			245 815,34	-116 922,99	-32,23%
18	51034	ROZPOČET ŽELEZNIČNÍ PRŮVLAKY (KAPITÁLOVÉ)	K3				111 828,28			176 816,90	65 988,62	59,08%
19	51034	ROZPOČET ŽELEZNIČNÍ PRŮVLAKY (KAPITÁLOVÉ)	K3				118 088,93			63 634,12	-54 454,81	-46,11%
8												
20	60113	ROZPOČET ŽELEZNIČNÍ PRŮVLAKY (KAPITÁLOVÉ)	K3				47 003,23			36 818,10	-10 185,13	-21,67%
21	60113	ROZPOČET ŽELEZNIČNÍ PRŮVLAKY (KAPITÁLOVÉ)	K3				26 223,69			0,00	-26 223,69	-100,00%
22	60113	ROZPOČET ŽELEZNIČNÍ PRŮVLAKY (KAPITÁLOVÉ)	K3				42 640,00			27 433,10	-15 206,90	-35,65%
9												
23	71142	ROZPOČET ŽELEZNIČNÍ PRŮVLAKY (KAPITÁLOVÉ)	K3				9 122,45			35 401,23	26 278,78	288,12%
24	71142	ROZPOČET ŽELEZNIČNÍ PRŮVLAKY (KAPITÁLOVÉ)	K3				112 380,12			114 965,97	2 585,85	2,30%
25	71142	ROZPOČET ŽELEZNIČNÍ PRŮVLAKY (KAPITÁLOVÉ)	K3				111 471,20			0,00	-111 471,20	-100,00%
26	71142	ROZPOČET ŽELEZNIČNÍ PRŮVLAKY (KAPITÁLOVÉ)	K3				31 002,90			0,00	-31 002,90	-100,00%
27	71142	ROZPOČET ŽELEZNIČNÍ PRŮVLAKY (KAPITÁLOVÉ)	K3				24 542,66			5 188,06	-19 354,60	-78,88%
10												
28	91130	ROZPOČET ŽELEZNIČNÍ PRŮVLAKY (KAPITÁLOVÉ)	K3				81 722,89			83 827,51	2 104,62	2,58%
29	91130	ROZPOČET ŽELEZNIČNÍ PRŮVLAKY (KAPITÁLOVÉ)	K3				10 721,93			10 598,11	-123,82	-1,16%
30	91130	ROZPOČET ŽELEZNIČNÍ PRŮVLAKY (KAPITÁLOVÉ)	K3				0,00			215 065,30	215 065,30	100,00%
31	91130	ROZPOČET ŽELEZNIČNÍ PRŮVLAKY (KAPITÁLOVÉ)	K3				0,00			82 138,46	82 138,46	100,00%
32	91130	ROZPOČET ŽELEZNIČNÍ PRŮVLAKY (KAPITÁLOVÉ)	K3				117 101,96			137 081,28	19 979,32	17,06%
33	91130	ROZPOČET ŽELEZNIČNÍ PRŮVLAKY (KAPITÁLOVÉ)	K3				1 193,20			5 968,40	4 775,20	400,33%
34	91130	ROZPOČET ŽELEZNIČNÍ PRŮVLAKY (KAPITÁLOVÉ)	K3				1 101,41			12 146,20	11 044,79	1000,34%
35	91130	ROZPOČET ŽELEZNIČNÍ PRŮVLAKY (KAPITÁLOVÉ)	K3				11 212,24			39 403,10	2 819,51	25,14%
36	91130	ROZPOČET ŽELEZNIČNÍ PRŮVLAKY (KAPITÁLOVÉ)	K3				44 208,90			96 461,15	52 252,25	118,20%
37	91130	ROZPOČET ŽELEZNIČNÍ PRŮVLAKY (KAPITÁLOVÉ)	K3				47 640,00			0,00	-47 640,00	-100,00%
38	91130	ROZPOČET ŽELEZNIČNÍ PRŮVLAKY (KAPITÁLOVÉ)	K3				0,00			29 421,40	29 421,40	100,00%
39	91130	ROZPOČET ŽELEZNIČNÍ PRŮVLAKY (KAPITÁLOVÉ)	K3				64 192,50			65 430,10	1 237,60	1,93%
40	91130	ROZPOČET ŽELEZNIČNÍ PRŮVLAKY (KAPITÁLOVÉ)	K3				0,00			48 834,11	48 834,11	100,00%
41	91130	ROZPOČET ŽELEZNIČNÍ PRŮVLAKY (KAPITÁLOVÉ)	K3				23 281,45			0,00	-23 281,45	-100,00%
42	91130	ROZPOČET ŽELEZNIČNÍ PRŮVLAKY (KAPITÁLOVÉ)	K3				0,00			35 649,20	35 649,20	100,00%
43	91130	ROZPOČET ŽELEZNIČNÍ PRŮVLAKY (KAPITÁLOVÉ)	K3				0,00			35 649,20	35 649,20	100,00%
44	91130	ROZPOČET ŽELEZNIČNÍ PRŮVLAKY (KAPITÁLOVÉ)	K3				0,00			216 388,00	216 388,00	100,00%
11												
45	12000	ROZPOČET ŽELEZNIČNÍ PRŮVLAKY (KAPITÁLOVÉ)	K3				0,00			42 104,19	42 104,19	100,00%
46	40002	ROZPOČET ŽELEZNIČNÍ PRŮVLAKY (KAPITÁLOVÉ)	K3				0,00			46 461,12	46 461,12	100,00%
47	50100	ROZPOČET ŽELEZNIČNÍ PRŮVLAKY (KAPITÁLOVÉ)	K3				0,00			41 005,33	41 005,33	100,00%
48	70100	ROZPOČET ŽELEZNIČNÍ PRŮVLAKY (KAPITÁLOVÉ)	K3				0,00			116 391,82	116 391,82	100,00%
49	91100	ROZPOČET ŽELEZNIČNÍ PRŮVLAKY (KAPITÁLOVÉ)	K3				0,00			5 981,84	5 981,84	100,00%
Za Změny v ok:							4 145 232,96			-2 234 935,62	1 910 297,34	46,10%
Datum:												
Za Objednatel:												
Datum:												

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1.4														
Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v UK – II. Etapa – DS 2 Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev. č. 15-030 přes Suchý potok na sil. č. 15 u obce Želkovice Číslo a název rozpočtu: SO 201								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
								č.1 SO 201						
								Skupina Změn: 4						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Změna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1														
3	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T					59 362,88			10 342,33	-49 020,54	-82,58%	RS
2														
45	261415	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TR. IV D DO 50MM	M					202 540,00			57 564,00	-144 976,00	-71,58%	RS
46	285391	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ	KUS					54 685,80			14 391,00	-40 294,80	-73,68%	RS
3														
49	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3					492 492,00			879 977,67	387 485,67	78,68%	RS
50	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T					328 328,00			432 865,29	104 537,29	31,84%	RS
7														
77	62663	INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ	M					0,00			126 640,80	126 640,80	100,00%	RS
9														
130	967168	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3					253 425,31			44 152,32	-209 272,99	-82,58%	RS
Celkem								1 390 833,99	-443 564,33	618 663,76	1 565 933,41	175 099,43		

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 2,3															
Evidenční číslo a název stavby: Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. Etapa – DS 2										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 202. Most ev. č. Z71-036 přes Velemyševský potok v obci Velemyševses										č. 1 SO 202					
Číslo a název rozpočtu: SO 202										Skupina Změn: 3					
Pol. č. položky	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Převod ceny položky	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	014102	POPLATKY ZA SMLUVU	T					101 895,33			101 895,33				
4	014102	POPLATKY ZA SMLUVU	T				8 693,41				8 693,41				
6	014102	POPLATKY ZA SMLUVU	T				101 892,06				101 892,06				
18	02851R	KONSTRUKCE PŘEČEK ŽELEZOBETONOVÝCH	M2				28 505,91				28 505,91				
34	111208	ODSTRANĚNÍ KŘOVÍM S ODVOZEM DO ŽOUM	M2				1 432,40				1 432,40				
35	111353	ODSTRANĚNÍ OCHRANĚBOVÝCH KAMENNÝCH OBEBNŮ	M				7 339,41				7 339,41				
36	111372	PŘEVÝŠNÍ ZPEVNĚNÝ PLOCH ASFALTOVÝCH	M2				368 471,00				368 471,00				
37	112738	PŘEVÝŠNÍ PLOCHY PŘIJEZDU DO ŽOUMNÍ V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M				21 005,53				21 005,53				
38	122738	ODKAPÁVKY A PROKAPÁVKY OBEČNÍ TR. 1. ODVOZ DO ŽOUM	M3				11 066,40				11 066,40				
41	131738	KLOUBNÍ ŽALUZIE PŘIJEZDU DO ŽOUMNÍ	M3				45 061,20				45 061,20				
42	17120	KLADENÍ SVĚTLNÝCH KANALŮ NA KAMNĚ	M3				0,00				0,00				
43	17581	ODSTŘIKOVÁNÍ A OCHRANA ŽALUZIE Z KAMENNÝCH MATERIÁLŮ	M3				0,00				0,00				
45	251415	TRÁVA PRO KOTVENÍ A ŽEBŘÁKY NA POUZDŘÍ TR. 1. V D. DO ŽOUM	M				28 650,00				28 650,00				
47	317238	ŘEŠENÍ ŽELEZOBETONOVÝCH ŽALUZIE	M3				251 842,50				251 842,50				
48	317265	PŘÍZEMNÍ ŽELEZOBETONOVÉ ŽALUZIE	T				70 732,76				70 732,76				
55	451214	PODLAŽNÍ A VÝPLŇOVÉ VĚSTVY Z PŘEVÝŠNÍHO ŽELEZOBETONU	M3				7 342,61				7 342,61				
56	457214	PŘEVÝŠNÍ ŽELEZOBETONOVÉ ŽALUZIE	M3				0,00				0,00				
59	455513	PŘÍBUDNÝ DLAŽEBNÍ ŽELEZOBETONOVÝ KAMEN	M3				0,00				0,00				
70	574844	ASFALTOVÝ BETON PRO OBEČNÉ VĚSTVY	M2				307 059,17				307 059,17				
71	574304	ASFALTOVÝ OBEČNÍ KAMENNÝ PODKLAD S14, S15 TL 40MM	M2				307 059,17				307 059,17				
72	574253	LITÝ ASFALT NA TV. OCHRANĚNÝM ŽELEZOBETONOVÝM ŽALUZIE 11 TL 40MM KLOUBNÍ	M2				343 183,78				343 183,78				
74	626113	REFLEXNÍ POHLÉDŮ, SVĚTLÝCH PLOCH SAMOČIŠTĚNÍ JEDNOVĚST TL 30MM	M2				89 770,63				89 770,63				
75	626123	REFLEXNÍ POHLÉDŮ, SVĚTLÝCH PLOCH SAMOČIŠTĚNÍ JEDNOVĚST TL 30MM	M2				51 660,49				51 660,49				
76	626131	REFLEXNÍ POHLÉDŮ, SVĚTLÝCH PLOCH SAMOČIŠTĚNÍ JEDNOVĚST TL 30MM	M2				105 001,00				105 001,00				
79	711432	ŽELEZOBETONOVÉ ŽALUZIE	M2				119 224,64				119 224,64				
91	78232	POKRYTÍ	M2				64 812,80				64 812,80				
92	78261	NÁTERY BETON KONSTR. TYP S1 (OS-B)	M2				0,00				0,00				
93	78263	NÁTERY BETON KONSTR. TYP S4 (OS-C)	M2				0,00				0,00				
97	911281	ZABĚHLÝ ŽELEZOBETONOVÝ ŽALUZIE	M				232 414,05				232 414,05				
98	911283	ZABĚHLÝ ŽELEZOBETONOVÝ ŽALUZIE	M				12 301,75				12 301,75				
110	915111	VOZOVNÉ KOPANINĚ ŽELEZOBETONOVÝCH OBEČNÝCH OBEČNÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH ŽALUZIE	M2				5 418,49				5 418,49				
112	917424	ŽELEZOBETONOVÉ ŽALUZIE ŽELEZOBETONOVÝCH OBEČNÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH ŽALUZIE	M2				0,00				0,00				
115	931228	ŽELEZOBETONOVÉ ŽALUZIE ŽELEZOBETONOVÝCH OBEČNÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH ŽALUZIE	M2				70 293,62				70 293,62				
118	93166	ŽELEZOBETONOVÉ ŽALUZIE ŽELEZOBETONOVÝCH OBEČNÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH ŽALUZIE	M2				0,00				0,00				
121	935212	PŘÍBUDNÝ ŽELEZOBETONOVÝ ŽALUZIE	M2				0,00				0,00				
122	93550	ŽELEZOBETONOVÉ ŽALUZIE ŽELEZOBETONOVÝCH OBEČNÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH ŽALUZIE	M2				0,00				0,00				
125	938544	ŽELEZOBETONOVÉ ŽALUZIE ŽELEZOBETONOVÝCH OBEČNÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH ŽALUZIE	M2				14 376,61				14 376,61				
126	938571	ŽELEZOBETONOVÉ ŽALUZIE ŽELEZOBETONOVÝCH OBEČNÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH ŽALUZIE	M2				21 025,94				21 025,94				
200	12 960,00	ČIŠTĚNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH ŽALUZIE	M2				0,00				0,00				
201	13141	ODSTRANĚNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH ŽALUZIE	M2				0,00				0,00				
202	582 822,00	ŽELEZOBETONOVÉ ŽALUZIE ŽELEZOBETONOVÝCH OBEČNÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH ŽALUZIE	M2				0,00				0,00				
204	87 727,00	ODSTRANĚNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH ŽALUZIE	M2				0,00				0,00				
206	87 827,00	ODSTRANĚNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH ŽALUZIE	M2				0,00				0,00				
206	91 345,00	KIVELACNÍ ŽELEZOBETONOVÉ ŽALUZIE	M2				0,00				0,00				
207	78 386,00	NÁTERY BETON KONSTR. TYP S9 (OS-B)	M2				0,00				0,00				
Celkem								2 906 236,00	-1 024 936,22	1 029 501,16	2 784 801,94				

Za Zhotovitele:

Za Objednatel:

Datum:

Datum:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 2.4

Evidenční číslo a název stavby: Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. Etapa – DS 2
 Číslo a název SO/PS: SO 202 Most ev. č. 27J-036 přes Velemyšlevský potok v obci Velemyšleves
 Číslo a název rozpočtu: SO 202

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č.1 SO 202

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Původ ceny položky
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
46	285391	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ	KUS					156 861,90			178 160,58	21 298,68	13,58%	RS
49	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KRÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3					0,00			536 112,72	536 112,72	100,00%	RS
50	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KRÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T					0,00			240 383,00	240 383,00	100,00%	RS
80	711452	IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU	M2					0,00			116 334,18	116 334,18	100,00%	RS
203	87 533,00	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M					0,00			7 888,37	7 888,37	100,00%	otškp 2024
		Celkem						156 861,90	0,00	922 016,95	1 078 878,85	922 016,95		

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Digitálně podepsal: [redacted]

Datum: 18.12.2024 11:19:21 +01:00