

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy zhotovitele

Číslo smlouvy objednatele
2024 /819

Smluvní strany

Zhotovitel		Objednatel	
Název	Acegroup cz s.r.o.	Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta	
Se sídlem:	Kroftova 399/9, Praha 5, 150 00	Sídlo fakulty:	Albertov 6, Praha 2. 128 00
Adresa pro doručování	Vrbova 1427/19, Praha 4 – Braník, 147 00		
Zastoupen:		Zástupce:	doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D.
Funkce:	Jednatel společnosti	Funkce:	děkan fakulty
Kontaktní osoby:		Kontaktní osoby:	
Funkce:	jednatel	Funkce:	Vedoucí OSBI investiční technik
Tel.:		Tel.:	
Email:		Email:	
IČ:	27879534	IČ:	00216208
DIČ:	CZ 27879534	DIČ:	CZ 00216208
Zapsaná v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 123720	Projekt	„PřF – Viničná 7, klimatizace v 3.NP _systém K01, Praha 2“

dále též „Smluvní strany“

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 23.10.2024 smlouvu o dílo. Stavba byla zahájena 25.10.2024 předáním staveniště. Termín dokončení je dle smlouvy do 6-ti týdnů od předání staveniště tj. do 6.12.2024. Tento dodatek řeší:

- 1) vícepráce, vzniklé prodloužením tras rozvodů, které bylo nutné uskutečnit v průběhu realizace
- 2) termín dokončení z důvodu vynuceného přerušení prací na straně objednatele

Zdůvodnění

1) VÍCEPRÁCE

Při zahájení bouracích prací pro vedení kabelových a chladivových tras bylo zjištěno, že projektované trasy není možné dodržet z důvodů, že ve zdivu byly zjištěny staré, ale funkční silové rozvody, v některých místech komínové a větrací průduchy. Tyto skutečnosti nemá objednatel nikde v dokumentaci zanesené a proto je nemohl předat projektantovi při zpracování projektu klimatizace. Bylo nutné vyhledat náhradní možné trasy, které celé chladivové i kabelové vedení prodloužilo. Kabelové vedení bylo celkově prodlouženo o 77m a chladivové vedení o 40,5m.

S tím souvisí i větší rozsah zednických a souvisejících prací. Zpracovaný změnový list č.1 specifikuje vícepráce.

2) ZMĚNA TERMÍNU DOKONČENÍ

Součástí díla je také venkovní klimatizační jednotka, která má být umístěna na ocelové plošině v Atriu nad objektem akvárií. Ocelová plošina je samostatná investiční akce objednatele, která měla být realizována tak, aby její dokončení navazovalo na potřebu montáže venkovní klimatizační jednotky. Protože se dodávka a montáž ocelové plošiny zpozdily, bylo nutné stavbu klimatizace zastavit na dobu 2 týdnů. Stavba byla přerušena od 11.11.2024 do 22.11.2024. K termínu 11.11.2024 byly provedeny vnitřní rozvody a instalace vnitřních jednotek.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1, který řeší vícepráce vzniklé při realizaci z důvodu změny trasy jak kabelového vedení tak i chladivového trubního vedení.

Smluvní strany tímto schvalují změnový list č.1, který je přílohou č.1 tohoto dodatku.

Smluvní strany konstatují, že vícepráce dle tohoto dodatku nemají vliv na termín pro dokončení díla uvedený ve smlouvě. Změna termínu je vyvolána skutečností na straně objednatele.

Smluvní strany sjednávají změnu ceny díla. Předmětná změna zvýší cenu díla následovně:

	Kč bez DPH	% DPH	DPH v Kč	Kč vč. DPH
Cena díla dle SOD	2 554 200,00	21	536 382,00	3 090 582,00
ZL1 vícepráce	+ 361 497,50	21	75 914,47	+ 437 411,97
Cena Díla dle dodatku č.1	2 915 697,50	21	612 296,47	3 527 993,97

Smluvní strany sjednávají změnu termínu dokončení z původního 6.12.2024 na 20.12.2024.

Smluvní strany konstatují, že stavební práce ve změnovém listu č. 1 jsou nepodstatnou a tedy dovolenou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Ustanovení smlouvy o dílo z 17.12.020 nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále platná a účinná.

Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručenými elektronickými podpisy.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma stranami a účinný zveřejněním podle z.č. 340/2015 Sb.

Přílohy:

č.1 – Změnový list č.1

V Praze dne

.....

objednatel

doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D.

děkan Přírodovědecké fakulty

Univerzity Karlovy

V Praze dne

.....

zhotovitel

-

jednatelé společnosti

Acegroup cz s.r.o.